MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **3824/2025** **FECHA / HORA** 15/01/2025 11:23:22

Datos del Documento

TITULAR: DC INGENIERIA SA

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
JUDITH ALCARAZ	0991272302	

Referencia
SOLICITAR A NOTA DCV Nº18/2025

Se remite a:
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Procesado por: CBERINO
Fecha: 15/01/2025
Hora: 11:23:22

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E. Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Única

16- dieciseis

DC INGENIERIA S.A

MOPC 65/2019 - Nota N°: 140/2024 - CV
Asunción, 14 de enero de 2025

Ing. Guido Benitez Villate, Director.
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ref.: ***LLAMADO MOPC N°65/2019 Licitación Pública Internacional para la "Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental. 1ra tanda. – AD Referéndum al PGN 2020." ID 367.387 – CONTRATO SG MINISTROS 471/2020. LOTE 2***
Asunto: Respuesta a Nota DCV N°18/2025

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a la Obra de la referencia a los efectos de dar respuesta a la Nota N°18/2025 de fecha 06/01/2024, a fin presentar las correcciones correspondientes a la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas, lluvias y sus consecuencias, que impidieron la normal ejecución de los trabajos en los meses de noviembre y diciembre del 2024.

En la siguiente planilla se presenta un resumen de los días mencionados más arriba, por las que se solicita la prórroga correspondiente:

Periodo	Total de Lluvias ≥ 10 mm (días)	Total de humedad (días)	Días no trabajables	Prórrogas
01/11/2024 – 30/11/2024	5	7	12	12
01/12/2024 – 31/12/2024	6	6	12	12
Total de Prórrogas (días)				**24**

Por lo expuesto, se solicita un total de 24 (veinticuatro) días de prórrogas por inclemencias climáticas, con lo que conforme a la NOTA DCV N° 2378/2024 de esa Dirección, la nueva fecha de terminación del plazo sería el próximo 15 de febrero del 2025.

En adjunto, se remite la Curva del Cronograma Físico Financiero, las copias del Libro de Obra en las cuales se encuentran apuntadas los días en los cuales no se pudieron trabajar, así como la planilla de precipitaciones diarias proveída por la DINAC del Dpto. en las que se hallan los 5 Puentes del Contrato.

Atentamente.

Felicia Cañete de Arias
Representante Legal
DC INGENIERIA S.A.
Ing. Felicia Cañete
Representante Legal