ACUSE

NOTA

GPT/01/2023

PARA : **PROEL INGENIERIA**

DE : **Gerencia de Planta Mauricio José Troche.**

REF. : **REMITIR DICTAMEN DE DIAS COMPENSABLES – PROEL ING.**

LUGAR Y FECHA : **Mauricio José Troche, 9 de enero de 2023**

Me dirijo a Ud. a fin de informar en relación a los días de prorrogas a compensar en el marco de la ejecución del Contrato PR/DL N° 286/2020, al respecto:

Antecedentes

- Memorándum GPT/289/2022
- Memorándum GPT/300/2022
- Memorándum GPT/311/2022
- Nota Interna DJU50/872/2022

Dictamen

a) En relación a los días a compensar debido a las fechas de inicio efectivos de las obras: todas las obras cuentan con días compensados debido a que los trabajos no iniciaron el día de la emisión de las ordenes de suministros (18/04/22), esto se debe a que los sectores afectados debían estar funcionales ante el inminente inicio de la zafra 2022 y no afectar la operación normal de la planta. En el caso de las obras "Gerencia", el inicio estaba supeditado al desmontaje de un antiguo tinglado ubicado como estacionamiento, este desmontaje fue realizado por Petropar

Obra	Descripción	Fecha de Orden de Servicio	Fecha de liberación de sector afectado	Días de corrimiento del plazo
Laboratorio	Reparación/Refacción general	18/04/22	12/05/22	24
Cocina Comedor	Reparación/Refacción general	18/04/22	24/05/22	36
Pórtico Acceso	Reparación general y Mejoras	18/04/22	27/05/22	39
Gerencia	Edificio nuevo	18/04/22	11/05/22	23

Ing. Sixto Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T.
PETROPAR

Recibí original en fecha 09/01/23.
Arq. Luis Ramirez
ci: 4.693.496.

b) En relación a los días de lluvias a compensar debido a las lluvias y a sus consecuencias, el periodo abarca desde Abril/2022 hasta Noviembre/2022 y cada obra fue afectado de manera diferente, debido al tipo de trabajo incluido en las ordenes de servicio

Obra	Descripción	Días compensables por lluvias
Laboratorio	Reparación/Refacción general	13
Cocina Comedor	Reparación/Refacción general	26
Pórtico Acceso	Reparación general y Mejoras	27
Gerencia	Edificio nuevo	28

c) Conforme a lo anterior, y considerando el corrimiento del inicio de los trabajos debido a la no liberación de la zona de obra por parte de PETROPAR y considerando los días de lluvias y sus consecuencias hasta el mes de noviembre/2022

Obra	Fecha de emisión de Orden de Servicio	Días de corrimiento del plazo	Días compensables por lluvias	Corrimiento del Plazo
Laboratorio	18/04/22	24	13	23/08/22
Cocina Comedor	18/04/22	36	26	30/09/22
Pórtico Acceso	18/04/22	39	27	21/10/22
Gerencia	18/04/22	23	28	03/02/23

Atentamente.

Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T.
PETROPAR

DIRECCIÓN JURÍDICA

GOBIERNO NACIONAL

NOTA INTERNA

DJU50/012/2022

A	:	Dirección Operativa de Contrataciones
De	:	Dirección Jurídica
Objeto	:	EMITIR DICTAMEN – PRORROGA PROEL INGENIERIA
Ref.	:	Nota Interna DOC N° 754/2022.
Lugar y Fecha	:	Asunción, 29 de diciembre de 2022.

Tenemos el agrado de dirigirnos a la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC), en respuesta a la Nota Interna DOC N° 754/2022, de fecha 27 de diciembre del 2022, en los siguientes términos:

(1) Antecedentes

1.1 Que, por medio de la Nota Interna de Referencia, la Dirección Operativa de Contrataciones solicita el dictamen para conceder la prórroga del plazo de ejecución contractual, del Contrato PR/DL N° 286/20, resultado de la Licitación Publica Nacional N° 13/20 para el "Servicio de Construcción de oficinas y sala de recepciones para la planta industrial Mauricio Jose Troche", celebrado con la firma PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado.

1.2 Asimismo, por medio del Memorándum GPT 289/2022 de fecha 07 de diciembre del 2022 y Memorándum GPT 300/2022 de fecha 20 de diciembre del 2022, la Gerencia de Planta de Mauricio Jose Troche, como administradores del presente Contrato, solicita compensación de días en el plazo de entrega del Contrato de referencia, en consideración a los días de lluvia.

1.3 En consecuencia, la Dirección Jurídica, por medio del presente dictamen, procede a realizar el análisis jurídico pertinente, conforme se expone a continuación.

(2) Análisis

2.1 La Resolución N° 1807/2022, de fecha 31 de mayo de 2022, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, establece en su artículo 4, cuanto sigue:

*"**Artículo 4°: Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales:** Será competente para reconocer las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona designada por la máxima autoridad de la institución."*

Abg. José María Ayala
Mat. C.S.J. N° 11.420

Oficina Central, Asunción, Chile 753 casi Víctor Haedo - Edificio Centro Financiero
Teléfono: (+595 21) 448 503/8 R.A. Fax Secretaría general: (+595 21) 452 306

2.2 Así también, el Articulo N° 7 del mismo cuerpo legal, establece que:

"**Articulo 7°. Comunicación. Requisitos documentales:** Las convocantes deberán comunicar las prórrogas y suspensiones a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) en un plazo de hasta diez (10) días hábiles posteriores al otorgamiento de las mismas, acompañando los siguientes documentos: a) Documento que acredite la designación realizada de conformidad al Art. 4° de la presente resolución; b) Dictamen técnico y legal que explique los motivos y exponga los fundamentos y justificaciones de la prórroga o suspensión; c) Documento debidamente suscripto por la persona competente en los términos de los Arts. 3° y 4° de la presente resolución, a través del cual, se reconozca la prórroga o la suspensión de los plazos contractuales, según corresponda; d) Notificación al proveedor, consultor o contratista del reconocimiento de la prórroga o suspensión; e) Cualquier documentación adicional requerida por la DNCP.

2.3 En fecha 07 de setiembre del 2022, por medio de la Nota Interna DOC N° 369/2022, la Dirección Operativa de Contrataciones solicita la implementación de una Resolución "POR LA CUAL SE AUTORIZA A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO A RECONOCER PRORROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CONFORME AL ARTICULO 4° Y 7° DE LA RESOLUCIÓN N° 1807/2022 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS – POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA EL ARTICULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003".

2.4 Que, la Dirección Operativa de Contrataciones manifiesta que la Resolución de referencia, tiene como objeto agilizar los procesos administrativos a fin de poder ejecutar en forma y tiempo los Contratos correspondientes.

2.5 Es así que, efectivamente por medio de la Resolución PR/DL N° 826/22, de fecha 16 de setiembre del 2022, se autoriza a los administradores de contrato, quienes están plena y legalmente facultados a reconocer las prórrogas y suspensiones de los plazos de ejecución contractual.

Abg. José María Ayala
Mat. C.S.J. N° 11.420

Oficina Central, Asunción, Chile 753 casi Víctor Haedo - Edificio Centro Financiero
Teléfono: (+595 21) 448 503/8 R.A. Fax Secretaría general: (+595 21) 452 306

2.6 En tal sentido y teniendo en cuenta las normativas emanadas por el órgano rector en materia de Contrataciones Públicas, esta Dirección Jurídica, no opone reparos a la solicitud planteada por la Dirección Operativa de Contrataciones y justificadas por el Administrador del presente Contrato, para que cumplidas las normativas vigentes y lo dispuesto en las bases del llamado, se pueda dar prosecución administrativa del presente pedido.

(3) Conclusión

De esta forma, la Dirección Jurídica manifiesta que, cumplidas las reglamentaciones expuestas precedentemente, se podrá válidamente dar prosecución administrativa del presente pedido; y, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nro. 1.182/85 que *"Crea Petróleos Paraguayos y establece su Carta Orgánica"*, modificado por el Art. 14 de la Ley N° 2199/2003; la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC), deberá remitir estos antecedentes a la Presidencia de PETROPAR, a fin de que ésta resuelva la implementación de la misma.

Es nuestro dictamen.

Abg. José María Ayala
Mat. C.S.J. N° 11.420

Oficina Central, Asunción, Chile 753 casi Víctor Haedo - Edificio Centro Financiero
Teléfono: (+595 21) 448 503/8 R.A. Fax Secretaría general: (+595 21) 452 306

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM

GPT N° 311 /2022

A: CESAR MORINIGO – Gerente General de PETROPAR

De: SIXTO PAREDES – Gerente de la Planta Industrial MJT

Ref.: Segundo Informe complementario: Dictamen sobre días de lluvias a compensar – Contrato PR/DL N° 286/2022

Fecha: 26 de diciembre de 2022

Me dirijo a la Gerencia General y por su intermedio a la DOC, en mi carácter de Coordinador del Contrato PR / DL N° 286/20 "SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OFCINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL DE MAURICIO JOSE TROCHE, firmada con la empresa PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narváez en fecha 17/12/2020 a efectos de remitir SEGUNDO INFORME COMPLEMENTARIO sobre dictamen técnico en relación a la compensación plazos de entrega de Ordenes de Servicios, a razón de días de lluvia, cuestiones de índole técnico y motivos de fuerza mayor, conforme el siguiente análisis:

En relación a las 4 ORDENES DE SERVICIOS emitidas para la ejecución de 4 obras en la Planta de Mauricio J. Troche i) Laboratorio (Reparación general), ii) Cocina Comedor (Reparación General), iii) Pórtico Acceso (Reparación general y Mejoras) y iv) Gerencia (Edificio nuevo), la Administración del Contrato considera que las fechas de inicio deben ser las siguientes:

- Laboratorio (Reparación/Refacción general):
  - Inicio: 12/05/22
- Cocina Comedor (Reparación/Refacción General):
  - Inicio: 24/05/22
- Pórtico Acceso (Reparación general y Mejoras):
  - Inicio: 27/05/22
- Gerencia (Edificio nuevo):
  - Inicio: 11/05/22

RECIBIDO SECRETARIA 07-05 27 DIC 2022 GERENCIA GENERAL

C.P. Sirlhey Gómez
Asistente - Gerencia General
PETROPAR

Estas fechas pueden traducir en dar lugar al corrimiento del plazo de entrega de [illegible] conforme al siguiente cuadro

		Fecha de Orden de Servicio	Fecha de liberación de sector afectado	Días de corrimiento del plazo
Laboratorio	Reparación/Refacción general	18/04/22	12/05/22	24
Cocina Comedor	Reparación/Refacción general	18/04/22	24/05/22	36
Pórtico Acceso	Reparación general y Mejoras	18/04/22	27/05/22	39
Gerencia	Edificio nuevo	18/04/22	11/05/22	23

Muy Atentamente.

Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T.
PETROPAR

Petropar

SECRETARIA
22 DIC 2022
C.P. Sirthey Gómez
Asistente - Gerencia General
PETROPAR
GERENCIA GENERAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACUSE

MEMORANDUM

GPT N° 300/2022

A: CESAR MORINIGO – Gerente General de PETROPAR

De: SIXTO PAREDES – Gerente de la Planta Industrial MJT

Ref.: Informe complementario: Dictamen sobre días de lluvias a compensar – Contrato PR/DL N° 286/2022

Fecha: 20 de diciembre de 2022

Me dirijo a la Gerencia General y por su intermedio a la DOC, en mi carácter de Coordinador del Contrato PR / DL N° 286/20 "SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OFCINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL DE MAURICIO JOSE TROCHE, firmada con la empresa PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narváez en fecha 17/12/2020 a efectos de remitir INFORME COMPLEMENTARIO sobre dictamen técnico en relación a la compensación plazos de entrega de Ordenes de Servicios, a razón de días de lluvia, cuestiones de índole técnico y motivos de fuerza mayor, conforme el siguiente análisis:

1) Antecedentes

En fecha 09/12/22 fue remitido el Memorándum GPT N° 289/2022, documento en el cual se dictamino sobre los días de lluvias a compensar

En relación a las 4 ORDENES DE SERVICIOS emitidas para la ejecución de 4 obras en la Planta de Mauricio J. Troche i) Laboratorio (Reparación general), ii) Cocina Comedor (Reparación General), iii) Pórtico Acceso (Reparación general y Mejoras) y iv) Gerencia (Edificio nuevo), la Administración del Contrato considera que las fechas de inicio deben ser las siguientes:

- Laboratorio (Reparación/Refacción general):
  - Inicio: 12/05/22
- Cocina Comedor (Reparación/Refacción General):
  - Inicio: 24/05/22
- Pórtico Acceso (Reparación general y Mejoras):
  - Inicio: 27/05/22
- Gerencia (Edificio nuevo):
  - Inicio: 11/05/22

Esto se sustenta en el libro de obras correspondiente al mes de mayo/2022 adjunto, en donde se puede verificar efectivamente que las fechas citadas más arriba, son las fechas en la que PETROPAR realizo la liberación de los sectores para el inicio de los trabajos, por lo tanto, se considera que el plazo de entrega debe iniciarse en la fechas mencionadas

Muy Atentamente.

Sixto R. Paredes R.
Gerente de la M.J.T.
PETROPAR

PROEL Ingeniería	LIBRO DE OBRA	
	OT N°: PTE N°:	FECHA: 11-05-22

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2020
"SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE"

CLIENTE: PETROPAR N°: 0000042

N° DE OPERARIOS:		TIEMPO:	BUENO	/	LLUVIA		LLOVIZNA	

RELATORÍO DE NOVEDADES

Hora de Inicio del Trabajo: 07:00 Hora de Fin del Trabajo: 17:00

Descripción de actividades: REPLANTEO PARA INICIO DE TRABAJOS DE REFORMAS, LABORATORIO, Y NUEVA GERENCIA TÉCNICA. DESMANTELAMIENTO DE TINGLADO DEL ESTACIONAMIENTO PARA LA OBRA DE LA GERENCIA TÉCNICA. DESMANTELAMIENTO DE APARATOS ELECTRICOS Y RETIRO DE MATERIALES DE LABORATORIO.

Avances:

Materiales:

Herramientas:

Insumos:

Integrantes del equipo de Trabajo:

Firma del Puntero (Nombre y Apellido)

Firma del Ingeniero Encargado (Nombre y Apellido)

Ingeniero Residente de Obra Ing. Alades Ousco

Notas de pedido o observaciones hechas por el PUNTERO/INGENIERO ENCARGADO:

Firma del Puntero (Nombre y Apellido)

Firma del Ingeniero Encargado (Nombre y Apellido)

Observaciones hechas por el FISCAL DE OBRA Y/O CLIENTE (Cambios, Ordenes, Servicios, etc.):
Trabajo de replanteo de nueva Gerencia Técnica. Desmantelamiento de tinglado situado en el lugar para la obra de Ingerencia

Otros Servicios y Adicionales solicitados por el Cliente:

Lorena Britez Jara
Ing. Civil
Reg. Prof. N° 4818

Firma del Puntero

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contratista - TRIPLICADO: Obra

Escaneado con CamScanner

PROEL Ingeniería

LIBRO DE OBRA

OT N°: PTE N°: FECHA: 12-05-22

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2020
"SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE"

CLIENTE: PETROPAR N°: 0000043

N° DE OPERARIOS:		TIEMPO:	BUENO		LLUVIA		LLOVIZNA	/

RELATORIO DE NOVEDADES

Hora de Inicio del Trabajo: Hora de Fin del Trabajo:

Descripción de actividades: SE SUSPENDE LAS ACTIVIDADES PARA LA NUEVA GERENCIA TECNICA. POR LLOVIZNAS Y EXESO DE HUMEDAD.

Avances: INICIO DE TRABAJOS DE REFORMAS PARA LABORATORIO, DEMOLICIÓN DE PISO, REVOQUE MITADA ETC.

Materiales: AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS DE REFORMA EN COCINA COMEDOR. POR PEDIDO DE PRORROGA DEL ING. DE LOS CENTURIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE LOS FOGONES DE COCINA

Herramientas:

Insumos:

Integrantes del equipo de Trabajo:

PROEL INGENIERIA
Residente de obra
Ing. Alcides Casco

Firma del Puntero (Nombre y Apellido) — Firma del Ingeniero Encargado (Nombre y Apellido)

Notas de pedido o observaciones hechas por el PUNTERO/INGENIERO ENCARGADO:

Firma del Puntero (Nombre y Apellido) — Firma del Ingeniero Encargado (Nombre y Apellido)

Observaciones hechas por el FISCAL DE OBRA Y/O CLIENTE (Cambios, Ordenes, Servicios, etc.):
Sin actividad para la nueva Gerencia Técnica. Comienzo de las actividades en laboratorio. Demolicion de piso, revoque y zocalos

Otros Servicios y Adicionales solicitados por el Cliente:

Lorena Brítez Jara
Ing. Civil
Reg. Prof. N° 4818

Firma del Puntero

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contratista - TRIPLICADO: Obra

Escaneado con CamScanner

PROEL Ingeniería	LIBRO DE OBRA	
	OT N°: PTE N°:	FECHA: 21-05-22

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2020
"SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE"

CLIENTE: PETROPAR N°: 0000058

N° DE OPERARIOS:		TIEMPO:	BUENO		LLUVIA	/	LLOVIZNA	

RELATORÍO DE NOVEDADES

Hora de Inicio del Trabajo: 07:00 Hora de Fin del Trabajo: 17:00

Descripción de actividades: DESIS PENDEN LAS ACTIVIDADES PARA LA NUEVA GERENCIA TECNICA POR LAS LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE REFORMAS EN LABORATORIO Y COCINA COMEDOR

Avances: RETIRO DE ESCOMBROS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS CONTINUAN LOS TRABAJOS DE REVOQUE Y PISO CARPETA.

Materiales: DE ENTERARÓN LOS TRABAJOS EN BLOQUE DE ACCESO DEMOLICIÓN DE PISO, REVOQUE.

Herramientas:

Insumos:

Integrantes del equipo de Trabajo:

Firma del Puntero (Nombre y Apellido)

Firma del Ingeniero Encargado (Nombre y Apellido)

Notas de pedido o observaciones hechas por el PUNTERO/INGENIERO ENCARGADO:

Firma del Puntero (Nombre y Apellido)

Firma del Ingeniero Encargado (Nombre y Apellido)

Observaciones hechas por el FISCAL DE OBRA Y/O CLIENTE (Cambios, Ordenes, Servicios, etc.): Sin actividad en Gerencia Tecnica por lluvia. Continuan los trabajos en laboratorio, cocina comedor y retiro de escombro, aberturas, trabajos de revoques.

Otros Servicios y Adicionales solicitados por el Cliente:

Lorena Brítez Jara
Ing. Civil
Reg. Prof. N° 4618

Firma del Puntero

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contratista - TRIPLICADO: Obra

Escaneado con CamScanner

PROEL Ingeniería

LIBRO DE OBRA

OT N°: PTE N°: FECHA: 24-05-22

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2020
"SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE"

CLIENTE: PETROPAR N°: 0000059

N° DE OPERARIOS: | TIEMPO: BUENO ✓ | LLUVIA | LLOVIZNA

RELATORIO DE NOVEDADES

Hora de Inicio del Trabajo: 07:00 Hora de Fin del Trabajo: 17:00

Descripción de actividades: INICIO DE OBRAS PARA COCINA COMEDOR, DEMOLICIÓN DE PISOS Y REVOQUE, Etc.

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RETOPWAS EN LADO PATORIO. TRABAJOS DE CONTRAPISO, Y CARPETA PARA

Avances: PISO, REVOQUES. Y RETIRO DE ESCOMBROS.

Materiales:

Herramientas:

Insumos:

Integrantes del equipo de Trabajo:

Firma del Puntero (Nombre y Apellido)

PROEL INGENIERIA Responsable de obra Ing. Alfredo Casco

Firma del Ingeniero Encargado (Nombre y Apellido)

Notas de pedido o observaciones hechas por el PUNTERO/INGENIERO ENCARGADO:

Firma del Puntero (Nombre y Apellido)

Firma del Ingeniero Encargado (Nombre y Apellido)

Observaciones hechas por el FISCAL DE OBRA Y/O CLIENTE (Cambios, Ordenes, Servicios, etc.): Inicuación los trabajos en cocina comedor demolución de pisos, zocalos, revoque Continuan los trabajos en laboratorio

Otros Servicios y Adicionales solicitados por el Cliente:

Firma del Puntero

Lorena Brítez Jara
Ing. Civil
Reg. Prof. N° 4818

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contratista - TRIPLICADO: Obra

Escaneado con CamScanner

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACUSE

MEMORANDUM

GPT N° 289/2022

A: CESAR MORINIGO – Gerente General de PETROPAR

De: SIXTO PAREDES – Gerente de la Planta Industrial MJT

Ref.: Dictamen sobre días de lluvias a compensar – Contrato PR/DL N° 286/2022

Fecha: 9 de diciembre de 2022

Me dirijo a la Gerencia General y por su intermedio a la DOC, en mi carácter de Coordinador del Contrato PR / DL N° 286/20 "SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OFCINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL DE MAURICIO JOSE TROCHE, firmada con la empresa PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narváez en fecha 17/12/2020 a efectos de remitir dictamen técnico en relación a la compensación plazos de entrega de Ordenes de Servicios, a razón de días de lluvia, cuestiones de índole técnico y motivos de fuerza mayor, conforme el siguiente análisis:

RECIBIDO SECRETARIA 14 DIC 2022 GERENCIA GENERAL

C.P. Sirlhey Gómez
Asistente - Gerencia General
PETROPAR

1) Antecedentes

En fecha 17/12/2020 se suscribió el Contrato PR/DL N° 286/20
El Contrato de referencia tenía una vigencia original de 12 meses

El Contrato de referencia es de tipo abierto, con montos mínimo y máximo

- Monto mínimo previsto: 3.598.015.985
- Monto máximo previsto: 7.196.031.969

Respecto al monto del contrato la ejecución del contrato se encuentra en un 56% del mínimo establecido

Es importante observar que originalmente fueron emitidas 4 ORDENES DE SERVICIOS para la ejecución de 4 obras que se citan a continuación

- Laboratorio (Reparación general)
- Cocina Comedor (Reparación General)
- Pórtico Acceso (Reparación general y Mejoras)
- Gerencia (Edificio nuevo)

Las obras citadas, Laboratorio, Cocina Comedor y Pórtico Acceso son sectores que se encuentran operativos todo el año, por lo tanto, el inicio de la ejecución de las Ordenes de Servicios emitidas estuvo sujeto a que los mencionados sectores fueran liberadas y despejadas (tarea correspondiente a PETROPAR),

En relación a la obra correspondiente a Gerencia, el inicio estaba sujeto a que PETROPAR realice el desmantelado del viejo tinglado utilizado como estacionamiento existente en el

sector donde se construirá el edificio, nuevo bajo ese contexto, los trabajos iniciaron conforme fueron liberados y puesto a disposición de la contratista los diferentes sectores

En base a lo anterior, se puede constatar que las diferentes obras iniciaron en las siguientes fechas

- Laboratorio (Reparación/Refacción general):
  - Plazo de entrega: 90 días
  - Inicio: 12/05/22
- Cocina Comedor (Reparación/Refacción General):
  - Plazo de entrega: 90 días
  - Inicio: 24/05/22
- Pórtico Acceso (Reparación general y Mejoras):
  - Plazo de entrega: 120 días
  - Inicio: 27/05/22
- Gerencia (Edificio nuevo):
  - Plazo de entrega: 240 días
  - Inicio: 11/05/22

ANALISIS DE LOS DIAS DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

Se consideran los días de lluvias que superen los 10 mm de lluvia por dia y sus consecuencias

En relación al análisis de los días de lluvia, la firma PROEL INGENIERIA anexa los informes de la Dirección de Meteorología e Hidrología:

- El informe de la DINAC presentado por la contratista hace mención a las precipitaciones registradas en la ciudad de Villarrica punto de monitoreo más cercano a la Planta con que cuenta la DINAC, por lo que existen días en los cuales los niveles de precipitaciones no coinciden con el nivel señalado en el libro de novedades. En estos casos se hace una aclaratoria y, prevalece lo escrito en el libro de Obras.

Junio/2022

Fecha	5/7/2022			
Nota N°	28			
Motivo	Solicitud de prórroga por dias de lluvias en el mes de Junio/2022			
Fecha	Laboratorio	Comedor	Portico	Edificio Gerencias
6/6/2022		1	1	1
16/6/2022	1	1	1	1
17/6/2022				1
	1	2	2	3

Julio /2022

Fecha	5/8/2022			
Nota N°	31			
Motivo	Solicitud de prórroga por dias de lluvias en el mes de JULIO/2022			
Fecha	Laboratorio	Comedor	Portico	Edificio Gerencias
11/7/2022	1	1	1	1
	1	1	1	1

Agosto /2022

Fecha	6/9/2022			
Nota N°	36			
Motivo	Solicitud de prórroga por dias de lluvias en el mes de AGOSTO/2022			
Fecha	Laboratorio	Comedor	Portico	Edificio Gerencias
6/8/2022	1	1	1	1
7/8/2022	1	1	1	1
8/8/2022	1	1	1	1
9/8/2022			1	1
17/8/2022	1	1	1	1
18/8/2022	1	1	1	1
19/8/2022	1	1	1	1
	6	6	7	7

Setiembre /2022

Fecha	6/10/2022			
Nota N°	44			
Motivo	Solicitud de prórroga por dias de lluvias en el mes de Setiembre/2022			
Fecha	Laboratorio	Comedor	Portico	Edificio Gerencias
18/9/2022	1	1	1	1
19/9/2022	1	1	1	1
28/9/2022	1	1	1	1
29/9/2022	1	1	1	1
30/9/2022	1	1	1	1
	5	5	5	5

Octubre /2022

Fecha	4/11/2022			
Nota N°	45			
Motivo	Solicitud de prórroga por días de lluvias en el mes de OCTUBRE/2022			
Fecha		Comedor	Portico	Edificio Gerencias
5/10/2022		1	1	1
6/10/2022		1	1	1
19/10/2022		1	1	1
20/10/2022		1	1	1
21/10/2022		1	1	1
26/10/2022		1	1	1
29/10/2022		1	1	1
30/10/2022		1	1	1
		8	8	8

Noviembre /2022

Fecha	5/12/2022			
Nota N°	50			
Motivo	Solicitud de prórroga por días de lluvias en el mes de NOVIEMBRE/2022			
Fecha		Comedor	Portico	Edificio Gerencias
12/11/2022		1	1	1
13/11/2022		1	1	1
20/11/2022		1	1	1
21/11/2022		1	1	1
	0	4	4	4

En resumen, en el siguiente cuadro se puede observar los dias de lluvias y sus consecuencias que se podrías compensar

SECTOR	Laboratorio	Cocina Comedor	Portico Acceso	Gerencias
TOTAL	13 dias	26 dias	27 dias	28 dias

Muy Atentamente.

Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T.
PETROPAR

Petropar

Ñanemba'e

EXPEDIENTE N°: 9283 **AÑO: 2022**

RECURRENTE: PROEL INGENIERÍA
FECHA: 06/10/2022 13:04

Tipo de expediente EXTERNO

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título REF: SOLICITA EL RECONOCIMIENTO DE EVENTOS COMPENSABLES

Recurrente PROEL INGENIERÍA

Origen externo SI **Nro. de origen ext. / entidad** --- / PROEL INGENIERIA

Tipificación --- **Prioridad** **Plazo** no definido

Otros datos

Fojas iniciales 23

Usuario que registra el exped. Víctor Hugo Palma Benítez

Observación/es Ninguna.

DESTINATARIO	Orig.	C.C.
PRESIDENCIA		
Vicepresidencia Ejecutiva de Pola		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Comercio Exterior		
Auditoría Interna		
Gestión Empresarial		
Dirección Comercial		
Jef. Gerencia de Planificación		
DOC		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
GPMJT		
SGCP		
DTIC		

Víctor Palma
Encargado de Despacho
Sección Mesa de Entrada
PETROPAR

RECIBIDO SECRETARIA
10 OCT 2022
PETROPAR

sistemaTRA

GENERAR MOVIMIENTO

06/10/22

PROEL INGENIERIA

Obras Civiles | Obras Viales | Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Electromecánicas | Instalaciones Industriales
Instalaciones Electrónicas | Proyectos Ambientales y Sanitarios | Consultoría

NOTA N° 28

Asunción, 5 de julio de 2022

RECIBIDO SECRETARIA 00 JUL 2022 PETROPAR M. J. TROCHE

SEÑOR PRESIDENTE
Ing. DENIS LICIH
PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
Cc/ Ing. SIXTO PAREDES
Administrador de contrato.
Cc/ Ing. DERLIS CENTURION
Fiscal de obra.
PRESENTE:

Ref.: LPN N°13/2020 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE- ID 381.694.

De mi consideración,

Por la presente me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de solicitar prórroga de 6 días; esto lo realizamos en virtud a los días de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el mes de JUNIO/2022.

Adjuntamos a la presente el calendario oficial de lluvias registrados por la Dirección de Meteorología e Hidrología, y copias del libro de obras.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Ing. Augusto Ortellado Narváez
REPRESENTANTE LEGAL

DESTINATARIO
PRESIDENCIA
Dirección de Cobro de Pólizas
Gerencia General
Gerencia de Planificación
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Gerencia Exterior
Auditoría Interna
Gestión Empresarial
Dirección Comercial
Dirección Realizada
DOC
Dir. de Comunicación
Dpto. Técnico
Dpto. Procedimientos
GPMII
SGEP
DTIC
JAVIER PEREZ Mesa de Entrada PETROPAR

MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 4831
Fecha: 05.07.2022
Hora: 14.06
Fojas: 82.
Firma: JAVIER PÉREZ
Mesa de Entrada
PETROPAR

PROEL INGENIERIA

Obras Civiles | Obras Viales | Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Electromecánicas | Instalaciones Industriales
Instalaciones Electrónicas | Proyectos Ambientales y Sanitarios | Consultoría

Lluvias JULIO

NOTA N° 31

Asunción, 5 de agosto de 2022

SEÑOR PRESIDENTE
Ing. DENIS LICHI
PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
Cc/ Ing. SIXTO PAREDES
Administrador de contrato.
Cc/ Ing. DERLIS CENTURION
Fiscal de obra
PRESENTE:

Ref.: LPN N°13/2020 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE- ID 381.694.

De mi consideración,

Por la presente me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de solicitar prórroga de 3 días; esto lo realizamos en virtud a los días de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el mes de JULIO/2022.

Adjuntamos a la presente el calendario oficial de lluvias registrados por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

RECIBIDO SECRETARIA
11 AGO 2022
PETROPAR
M. J. TROCHE
Adm. Liz Diana Benítez G.
Jefa de Mesa de Entrada
PETROPAR

DESTINATARIO	Orig.	CC.
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete de Pres.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Comercio Exterior		
Auditoría Interna		
Gestión Empresarial		
Dirección Comercial		
Sub Gerencia de Planificación		
DOC		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
GPMIT	✓	1
SGCP		

Blas Fleytas

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez
Ing. Augusto Ortellado Narváez
REPRESENTANTE LEGAL

MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 5755
Fecha: 05.08.2022
Hora: 14:49
Fojas: 02
Firma: Blas Fleytas
Mesa de Entrada - Dpto. Procesamiento
Secretaría General
PETROPAR

Petropar

Ñanemba'e

EXPEDIENTE N°: 9284 **AÑO: 2022**

RECURRENTE: PROEL INGENIERÍA
FECHA: 06/10/2022 13:06

Tipo de expediente EXTERNO

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título SOLICITA PRORROGA

Recurrente PROEL INGENIERÍA

Origen externo SI **Nro. de origen ext. / entidad** NOTA N°44 / PROEL INGENIERIA

Tipificación --- **Prioridad** **Plazo** no definido

Otros datos

Fojas iniciales 7

Usuario que registra el exped. Víctor Hugo Palma Benítez

Observación/es Ninguna.

DESTINATARIO	Orig	C.C.
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete de Pcia		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Comercio Exterior		
Auditoría Interna		
Gestión Empresarial		
Dirección Comercial		
Sub Gerencia de Planificación		
DOC		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
GPTUT		
SGCP		
DTIC		

Víctor Palma Departamento Mesa de Entrada PETROPAR

Abg. Lic. Diana Benítez G. Fiscalía Int. M.J. Troche PETROPAR

sistemaTRA

GENERAR MOVIMIENTO

Petropar

Ñanemba'e

EXPEDIENTE N°: 11227 **AÑO: 2022**

RECURRENTE: PROEL INGENIERÍA
FECHA: 04/11/2022 11:52

LLUVIAS (OCTUBRE)

Tipo de expediente EXTERNO

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título SOLICITA PRORROGA EN VIRTUD A LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE OCTUBRE

Recurrente PROEL INGENIERÍA

Origen externo SI **Nro. de origen ext. / entidad** NOTA N°45 / PROEL INGENIERIA

Tipificación --- **Prioridad** **Plazo** no definido

Otros datos

Fojas iniciales 24

Usuario que registra el exped. Victor Hugo Palma Benítez

Observación/es Ninguna.

DESTINATARIO	Orig.	Cp
PRESIDENCIA		
Dirección Gabinete de Pdte.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Gerencia Ejecutiva		
Auditoría Interna		
Gerencia Empresarial		
Dirección Comercial		
Gerencia Industrial		
RRHH		
Dirección Auditoría		
Dirección Técnica		
Dpto. Procesamiento		
DMJF		
SGGP		
DTIC		

C.P. Victor Palma
Encargado de Despacho
Sección Mesa de Entrada
PETROPAR

RECIBIDO SECRETARIA
07 NOV 2022
PETROPAR
AL DESPACHO
Lic. Liliana Benítez

sistemaTRA

GENERAR MOVIMIENTO

Petropar

Ñanemba'e

Lucia Noviembre

EXPEDIENTE N°: 13449 **AÑO: 2022**

RECURRENTE: PROEL INGENIERÍA
FECHA: 06/12/2022 09:01

Tipo de expediente EXTERNO

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título SOLICITA PRORROGA DE 10 DÍAS

Recurrente PROEL INGENIERÍA

Origen externo SI **Nro. de origen ext. / entidad** NOTA N°50 / PROEL INGENIERIA

Tipificación --- **Prioridad** **Plazo** no definido

Otros datos

Fojas iniciales 12

Usuario que registra el exped. Victor Hugo Palma Benitez

Observación/es Ninguna.

DESTINATARIO	Orig	I.E.
PRESIDENCIA		
Dirección Gabinete de Pres.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Gerencia Exterior		
Auditoría Interna		
Gestión Empresarial		
Dirección Comercial		
Sd Gerente de Planificación		
SGC		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
GPMAT		
SGCP		
DTHO		

Milena Vallagra
Auxiliar
PETROPAR

sistemaTRA

GENERAR MOVIMIENTO