24 -veinticuatro

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# MEMORANDUM DCV Nº 680/2024

**A:** **Abg. LISE VERA, Directora**
Unidad Operativa de Contratación

**DE:** **Ing. JULIO RÍOS MARECOS, Director**
Dirección de Caminos Vecinales

**REF.:** **Contrato S.G. MINISTRO Nº 353/2021** – Llamado MOPC N° 44/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ – ID 398.706. – Lote Nº 3

Contratista: **EDIVI S.A.**

FECHA: 04 de junio del 2024

En atención al Memorándum UOC Nº 1427/2024, por el cual remiten observaciones relacionadas a las gestiones de comunicación de prórroga, correspondiente al contrato de referencia con la contratista EDIVI S.A.

Al respecto, esta Dirección manifiesta lo siguiente:

1- Acorde al plazo de ejecución y las prórrogas anteriormente otorgadas, según la Notificación DCV N° 30/2024 adjunta en el SICP la fecha de finalización del plazo es del 25/02/2024; sin embargo, se observa que la Nota de solicitud de prórroga del proveedor de fecha y su tramitación ha sido realizada con posterioridad a la fecha de finalización establecida y fuera de plazo de ejecución.

**Respuesta:** Cabe mencionar que la obra sigue en ejecución con un porcentaje de avance de 72,93%, y si bien, la solicitud de prórroga fue presentada al MOPC en fecha 04/04/2024, posterior a la última fecha de aprobación del plazo (25/02/2024), el contrato sigue vigente hasta la recepción definitiva, y por otro lado se hace mención que está en gestión obras complementarias a incluir mediante un Convenio Modificatorio, según la presentación de la Fiscalización, CIA S.A., mediante Nota N° 112/2023, como expediente MEU N° 38.582/2023 de fecha 18/09/2023, por el cual remitió al MOPC la propuesta de Documentación Técnica para el Convenio Modificatorio de Obras N° 1, de la contratista EDIVI S.A., el cual contempla una ampliación del plazo de ejecución por un total de 106 días, actualmente en verificación para su aprobación.

Se adjuntan al expediente las notas mencionadas.

Atentamente.

DCV/HG