ONIX S.A.C.I.
Consultoría + Ingeniería

www.facebook.com/ONIX.SACI

Edificio PARK PLAZA Piso 13 Oficina C
Asunción - Paraguay

Phone: +595 971 660 260

Exp. 1000006199
ID 7531810

Asunción 05 de Enero del 2022

SEÑORES
DPTO. CONTROL DE SUMINISTRO DE TRANSMISION E INGENIERIA.
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
PRESENTE

REF: LPI ANDE No. 1563/2020 CONTRATO No. 8403/2021 ´´ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA – AD REFERENDUM´´ ID 383561 – LOTE 1

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. como representante local de **NARI TECHNOLOGY** con el fin de informar la situación actual por la que están atravesando en su País específicamente en la Ciudad de XIAN donde se encuentra ubicado la Fábrica de NARI TECHNOLOGY.

Debido al contagio masivo por el COVID-19 la ciudad de nuevo fue puesta en confinamiento desde el 23 de Diciembre del 2021, por lo que los ciudadanos están obligados a permanecer en sus hogares hasta que esto sea levantado.

Este confinamiento afecta el cronograma de trabajo ya que los trabajadores no pueden asistir a su lugar de trabajo, por lo que rogamos puedan concedernos una prorroga de 30 días para la entrega de los suministros ya que el atraso en el cronograma es por una causa de FUERZA MAYOR.

Este pedido lo hacemos basándonos exclusivamente en el Punto 32 de las Condiciones Generales del Contrato

32. Fuerza Mayor.

32.1. El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su garantía de cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

32.2 Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que estos sean los únicos, actos de la contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

32.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa

por escrito, el Proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

Basándonos en este punto es de público conocimiento que estamos en situación de pandemia; el COVID-19 es una pandemia que afecta al mundo y hasta la fecha ya ha acabado con la vida de más de 4.000.000 de personas, retrotrayendo la economía mundial a niveles históricos obligando a los países a hacer lockdowns o restricciones de cuarentenas.

Agradeciendo su atención y esperando una respuesta favorable me despido muy atentamente y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mis más cordiales saludos.

Atentamente

Ing. Gabriel Lamas
Director

ONIX S.A.C.I.
Consultoría + Ingeniería

www.facebook.com/ONIX.SACI

Edificio PARK PLAZA Piso 13 Oficina C
Asunción - Paraguay

Phone: +595 971 660 260

Exp. 1000012501
ID 14936826

Asunción 18 de Abril del 2022

SEÑOR
ING. FELIX ELADIO SOSA - PRESIDENTE
CC: ING. DANIEL DOMECQ - DPTO. CONTROL DE SUMINISTRO DE TRANSMISION E INGENIERIA.
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
PRESENTE

REF: LPI ANDE No. 1563/2020 CONTRATO No. 8403/2021 ´´ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA – AD REFERENDUM´´ ID 383561 – LOTE 1

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. como representante local de **NARI TECHNOLOGY** con el fin de informar la situación actual por la que está atravesando la Fabrica General Electric en Alemania debido a la situación del COVID y se suma a eso la Guerra desatada entre Rusia y Ucrania.

General Electric – GE es la Empresa encargada del proceso de Fabricación de los productos de monitoreo para NARI TECHNOLOGY.

Por lo que adjuntamos la nota oficial de GE Alemania donde menciona la situación actual vivida y solicitamos nos puedan conceder una prorroga de 60 días para la entrega de los equipos correspondientes a la Licitación de Referencia ya que el atraso en el cronograma es por una causa de ´´Fuerza Mayor´´

Este pedido lo hacemos basándonos exclusivamente en el Punto 32 de las Condiciones Generales del Contrato

32. Fuerza Mayor.

32.1. El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su garantía de cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

32.2 Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que estos sean los únicos, actos de la contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

32.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

Agradeciendo su atención y esperando una respuesta favorable me despido muy atentamente y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mis más cordiales saludos.

Atentamente

Ing. Gabriel Lamas
Director

ONIX S.A.C.I.
Consultoría + Ingeniería

www.facebook.com/ONIX.SACI

Edificio PARK PLAZA Piso 13 Oficina C
Asunción - Paraguay

Phone: +595 971 660 260

Exp. 1000016897
ID 19604616

Asunción 20 de Junio del 2022

SEÑOR
ING. FELIX ELADIO SOSA - PRESIDENTE
CC: ING. DANIEL DOMECQ - DPTO. CONTROL DE SUMINISTRO DE TRANSMISION E INGENIERIA.
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
PRESENTE

REF: LPI ANDE No. 1563/2020 CONTRATO No. 8403/2021 ´´ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA – AD REFERENDUM´´ ID 383561 – LOTE 1

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. como representante local de **NARI TECHNOLOGY** con el fin de solicitar una extensión de 60 días para el plazo de entrega de los suministros correspondientes a la Licitación de Referencia.

Realizamos este pedido teniendo en cuenta que la apertura de la Carta de Crédito del Proyecto fue en fecha 29/12/2022 y desde esa fecha corre el plazo de entrega estipulado por la ANDE, pero hasta la fecha no se ha aprobado el Reajuste de Precio conforme lo establecido en la Nota P3387/2021 de fecha 08/09/2021; el pedido oficial del Reajuste fue solicitado por Mesa de Entrada en fecha 07/02/2022 a través del Expediente No 1000007848

Solicitamos favor pueda ser considerado este pedido de prórroga de modo a poder cumplir con la entrega del suministro sin incurrir en atrasos.

Agradeciendo su atención y esperando una respuesta favorable me despido muy atentamente y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mis más cordiales saludos.

Adjuntamos expediente presentado en fecha 07/02/2022.

Atentamente

Ing. Gabriel Lamas
Director

ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Crear Expediente

Nuevo Expediente

Editar Expediente

Revisar Expediente

Consultar Expediente

Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000007848 creado correctamente el 07/02/2022 a las 14:38h (código interno de expediente 9735639-1000007848-9735650).
Creado por: ONIX SACI ONIX SACI, documento de identificación 80000182-6 (Cédula de identidad).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
LPI 1563 - PEDIDO DE REAJUSTE DE PRECIO

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'LPI 1563 - SOLICITUD DE REAJUSTE DE PRECIO.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000007848 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=9735639-1000007848-9735650

ONIX S.A.C.I.
Consultoría + Ingeniería

www.facebook.com/ONIX.SACI

Edificio PARK PLAZA Piso 13 Oficina C
Asunción - Paraguay

Phone: +595 971 660 260

Exp. 1000021032
ID 24035317

Asunción 18 de Agosto del 2022

SEÑOR
ING. FELIX ELADIO SOSA - PRESIDENTE
CC: ING. DANIEL DOMECQ - DPTO. CONTROL DE SUMINISTRO DE TRANSMISION E INGENIERIA.
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
PRESENTE

REF: LPI ANDE No. 1563/2020 CONTRATO No. 8403/2021 ´´ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA – AD REFERENDUM´´ ID 383561 – LOTE 1

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. como representante local de **NARI TECHNOLOGY** con el fin de solicitar una extensión de 60 días para el plazo de entrega de los suministros correspondientes a la Licitación de Referencia.

Realizamos este pedido debido a la situación por la que estuvo atravesando la ciudad de Shanghai ya que estuvo en confinamiento desde el 28 de Marzo del 2022 hasta el 01 de Junio del 2022, este periodo duro 60 días y también afecto al Puerto de Shanghai ya que también permaneció cerrado durante este tiempo.

En consecuencia, al estar el Puerto cerrado no podían ingresar las cargas por lo que la Fabricación de los Transformadores se vio afectada ya que no podían ingresar las materias primas para continuar la fabricación.

Por lo tanto, rogamos puedan concedernos una prorroga de 60 días para la entrega de los suministros ya que el atraso en el cronograma es por una causa de FUERZA MAYOR.

Este pedido lo realizamos basándonos en el Punto 32 de las Condiciones Generales del Contrato – FUERZA MAYOR.

32. Fuerza Mayor

32.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

32.2 Para fines de esta Cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

32.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

ONIX S.A.C.I.
Consultoría + Ingeniería

www.facebook.com/ONIX.SACI

Edificio PARK PLAZA Piso 13 Oficina C
Asunción - Paraguay

Phone: +595 971 660 260

Solicitamos favor pueda ser considerado este pedido de prórroga de modo a poder cumplir con la entrega del suministro sin incurrir en atrasos.

Agradeciendo su atención y esperando una respuesta favorable me despido muy atentamente y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mis más cordiales saludos.

Adjuntamos documentos respaldatorios

Atentamente

Ing. Gabriel Lamas
Director

ONIX S.A.C.I.
Consultoría + Ingeniería

www.facebook.com/ONIX.SACI

Edificio PARK PLAZA Piso 13 Oficina C
Asunción - Paraguay

Phone: +595 971 660 260

Exp. 1000021214
ID 24245808

Asunción 22 de Agosto del 2022

SEÑOR
ING. FELIX ELADIO SOSA - PRESIDENTE
CC: ING. DANIEL DOMECQ - DPTO. CONTROL DE SUMINISTRO DE TRANSMISION E INGENIERIA.
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
PRESENTE

REF: LPI ANDE No. 1563/2020 CONTRATO No. 8403/2021 ´´ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA – AD REFERENDUM´´ ID 383561 – LOTE 1

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. como representante local de **NARI TECHNOLOGY** con el fin de solicitar una extensión de 15 días para el plazo de entrega de los suministros correspondientes a la Licitación de Referencia.

Realizamos este pedido debido a la situación por la que está atravesando CHINA con relación a las altas temperaturas, a raíz de esto el Departamento Provincial de Economía y Tecnología de la Información de Sichuan y de la Compañía de Energía Eléctrica de Sichuan de Red Estatal han puesto una limitación del uso de la Energía Eléctrica de Sichuan para las Empresas Industriales.

Red Estatal de Sichuan planeo cortes de energía para los usuarios de energía industrial de manera ordenada desde las 00:00 del 15 de Agosto del 2022 hasta las 24:00 del 25 de Agosto del 2022, de esta manera permitirán a los residentes el uso de la energía eléctrica.

Esta situación afecta directamente el avance la prueba FAT de los equipos transformadores del proyecto en referencia, por lo que con este inconveniente las pruebas se atrasaran aproximadamente dos semanas por lo que solicitamos favor puedan concedernos una prorroga adicional de 15 días.

Adjuntamos los documentos respaldatorios

Agradeciendo su atención y esperando una respuesta favorable me despido muy atentamente y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mis más cordiales saludos.

Atentamente

Ing. Gabriel Lamas
Director

西安西电变压器有限责任公司
XIAN XD TRANSFORMER CO., LTD.

Fecha: 22 de agosto , 2022

A

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

PRESENTE

REF: LPI 1563/2020 - Adquisición de Transformadores de Potencia - Lote 1

Es un placer de dirigirme a usted en nombre de **XIAN XD TRANSFORMER CO., LTD.** y en relación con la ejecución del proyecto.

Según el socumento de Departamento Provincial de Economía y Tecnología de la Información de Sichuan y de la Compañía de Energía Eléctrica de Sichuan de Red Estatal (Energía eléctrica de Chuan Jingxin [2022] No.171 y [2022] No.172), debido a la alta temperatura del todo el país, hay una limitación del uso de la electricidad de Sichuan para las empresas industriales. Para garantizar el demanda del uso de los residentes.

Red Estatal de Sichuan planeó cortes de energía para los usuarios de energía industrial de manera ordenada desde las 00:00 del 15 de agosto de 2022 hasta las 24:00 del 25 de agosto de 2022, el feriado de alta temperatura permitirá a los residentes usar electricidad.

Los requerimientos de corte de energía del gobierno afectarán seriamente el avance de FAT de los equipos transformadores del proyecto LPI 1563 en Paraguay. Por lo tanto, se retrasará más o menos de 15 días de entrega de los equipos. El tiempo de extensión específico debe determinarse de acuerdo con el momento de la liberación controlada por el gobierno. Para conocer los requisitos de control específicos, consulte el sitio web oficial del gobierno.

Por lo tanto, le pedimos disculpas por las molestias y reflejaremos de inmediato los cambios de progreso reales.

Saludos,

毕新纳

Bi Xinna
Representante legalmente autorizado
XIAN XD Transformer Co., Ltd.

ONIX S.A.C.I.
Consultoría + Ingeniería

www.facebook.com/ONIX.SACI

Edificio PARK PLAZA Piso 13 Oficina C
Asunción - Paraguay

Phone: +595 971 660 260

Exp. 1000023932
ID 27362908

Asunción 28 de Setiembre del 2022

SEÑOR
ING. FELIX ELADIO SOSA - PRESIDENTE
CC: ING. DANIEL DOMECQ - DPTO. CONTROL DE SUMINISTRO DE TRANSMISION E INGENIERIA.
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
PRESENTE

REF: LPI ANDE No. 1563/2020 CONTRATO No. 8403/2021 ´´ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA – AD REFERENDUM´´ ID 383561 – LOTE 1

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. como representante local de **NARI TECHNOLOGY** con el fin de solicitar una extensión para el plazo de entrega de los suministros correspondientes a la Licitación de Referencia.

Realizamos este pedido debido a los acontecimientos desatados como la guerra entre Rusia y Ucrania que inició el día 24 de Febrero del 2022 y la epidemia del Covid-19 en los últimos años que han causado la tensión para el mercado marítimo internacional.

Las presiones de carga y descarga en los puertos internacionales y chinos han aumentado. De acuerdo con los requisitos del contrato firmado con la ANDE y la carta de crédito, el Transformador del proyecto de la LPI 1563 se debe transportar directamente a un Puerto ANNP. Actualmente, hay pocos buques que puedan transportar un transformador con 70 toneladas que vayan directamente a puerto ANNP desde China a Paraguay para los meses Septiembre y Octubre, por lo que realizar la reserva se dificulta bastante.

Por lo que se solicita una prórroga de 45 días para el envío del transformador ya que estamos haciendo todas las gestiones posibles para que vaya directamente a un Puerto ANNP y se pueda cumplir con lo estipulado en el contrato.

Adjuntamos la nota oficial de la naviera.

Agradeciendo su atención y esperando una respuesta favorable me despido muy atentamente y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mis más cordiales saludos.

Atentamente

Ing. Gabriel Lamas
Director

中外运集装箱运输有限公司
SINOTRANS CONTAINER LINES CO., LTD.
中国上海市福建中路 188 号中外运大厦 15-25 楼 P.C. 200001
15-25th Floor, Sinotrans Mansion, 188 Fujian Zhong Road Shanghai, China

通 知
NOTIFICACION

致： 尊敬的Administración Nacional de Electricidad，
A: Administración Nacional de Electricidad，

项目：LPI ANDE-BID-NBR-1563/2020-LOTE 1
Proyecto:LPI ANDE-BID-NBR-1563/2020-LOTE 1

2022年2月24号开始的俄乌战争及近年来的新冠疫情的不可抗力造成国际海运市场紧张。国际及中国港口装卸压力加大。根据合同及信用证要求，该项目变压器必须直接运抵ANNP港口。当前9月份从中国直接前往ANNP港口并且具备运输70吨变压器设备的船很少，订舱非常困难。我司对该项目准备发往巴拉圭ANNP港口的变压器设备申请45天时间调整。
La guerra entre Rusia y Ucrania que se inició el día 24 de Febrero del 2022 y la epidemia del Covid-19 en los últimos años han causado la tensión para el mercado marítimo internacional. Las presiones de carga y descarga en los puertos internacionales y chinos han aumentado. De acuerdo con los requisitos del contrato y carta de crédito, el transformador del proyecto 1563 se debe transportar directamente al Puerto ANNP. Al momento, muy pocos buques que puedan transportar un transformador con 70 toneladas se van directamente al puerto ANNP desde China en el mes Septiembre y Octubre, por lo que la reservación es muy difícil. Nuestra empresa solicita una prórroga de 45 días para el equipo del transformador que se va a enviar al puerto ANNP de Paraguay.

顺祝商祺！
Atentamente!

中外运集装箱运输有限公司销售部
Departmento de ventas de Sinotrans Container Lines Co.,Ltd.

销售部经理：刘伟
Gerente de ventas:
2022年 9月 22日
22 de Septiembre de 2022

ONIX S.A.C.I.
Consultoría + Ingeniería

www.facebook.com/ONIX.SACI

Edificio PARK PLAZA Piso 13 Oficina C
Asunción - Paraguay

Phone: +595 971 660 260

Exp. 1000031522
ID 34294153

Asunción 05 de Enero del 2023

SEÑORES
ING. FELIX ELADIO SOSA – PRESIDENTE
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
C.C. ING. DANIEL DOMECQ - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO DE TRANSMISION E INGENIERIA.
PRESENTE

REF: LPI ANDE No. 1563/2020 ´´ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA – AD REFERENDUM´´ ID 383561

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. como representante local de **NARI TECHNOLOGY CO., LTD** para informar lo siguiente.

La fecha estimada de llegada de la carga a Puerto Paraguayo era mediados de enero del 2023, actualmente la carga se encuentra con atrasos por lo que estaría llegando aproximadamente recién en fecha 16/01/2023 a Puerto Montevideo debido a la aparente congestión en el Puerto de Bahía Blanca Argentina.

Por lo que rogamos favor nos puedan conceder 10 días de prorroga debido a este inconveniente ya que escapa totalmente de nuestras manos.

Adjuntamos correo de la Naviera encargada.

Agradeciendo su atención y esperando una respuesta favorable me despido muy atentamente y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mis más cordiales saludos.

Atentamente

Ing. Gabriel Lamas
Director