61 (sesenta y uno)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000003
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC N° 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Contratista

DE: Fiscalizacion.

FECHA: 31/01/24

ASUNTO: Actividades

Se comunica a la fiscalizacion q. los dias 18/01, 20/01, 22/01; se registraron lluvias por lo tanto de obras...

18/1/24 – 25 mm.

19/01/24 – Humedad.

20/01/24 – 22 mm.

21/01/24 – Exc. Humedad

22/01/24 – 37 mm

23/01/24 – Exc Humedad.

2 Tal. 50x2 N° (801-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN
Ing. Hugo Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

60 (sesenta)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000004
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 5/02/24.

ASUNTO: Movilización

Se comunico q'en la fecha llegaron los equipos para el inicio de las obras.

En la fecha se registro Lluvia 35 mm.

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN
Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

59 (cincuenta y nueve)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000005
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 15/02/24

ASUNTO: Sin Actividades

Se comunico a la fiscalizacion q' no hubo actividades entre las fechas 5/02 al 14/02 a causa de las lluvias y sus consecuencias.

5/02 – 35 mm

6/02 y 7/02 – Exc. Humedad

9/02 – 75 mm

10/11, 12/02 y 13/2 Exc. Humedad

13/02 – 14 mm.

14/02 – Exc Humedad.

15/02 – Exc Humedad

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN
Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

58 (cincuenta y Ocho)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	Nº 0000008
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 24/02/24

ASUNTO: Sin Actividad

En la fecha no hubo actividad a consecuencia de la lluvia caida en la zona de obras.

24/02 - 40mm.

25/02 - Exc. Humedad S/ actividad

26/02 - Exc. Humedad S/ Actividad

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN

Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

57 (cincuenta y siete)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	Nº 0000010
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 1/03/24

ASUNTO: Sin actividad

En la fecha se registro lluvia p/ la zona de obra. Se registro 15 mm.

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN
Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

56 (cincuenta y seis)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000011
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 2/03/24

ASUNTO:

Sin actividad por Exc. de Humedad.

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN
Ing. Harold E. Martinez I.
Surpevisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

S.S (cincuenta y cinco)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	Nº 0000013
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 8/03/24

ASUNTO: Sin actividad

En la fecha 5/03 y 6/03, 7/03 sin actividad a consecuencia de la lluvia.-

El día 5/03 - 35mm de lluvia

6/03 - Exc. Humedad S/ Actividad

7/03 - Exc. Humedad S/ Actividad

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACION

Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

54 (cincuenta y cuatro)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	Nº 0000015
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 19/03/24

ASUNTO: Sin actividad

Se comunica a la fiscalización que los días 17/02, 18/2 y 19/02 no hubo actividades a causa de la lluvia y su consecuencia. El día 17/02 se registró 20mm.-

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN

Ing. Harold E. Martinez L.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

53 (cincuenta y tres).

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000017
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC N° 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 26/03/24

ASUNTO: Sin actividad.

No hubo actividades del 24/03 al 26/03 debido a la lluvia y sus consecuencias.

El día 24/03 se registro 30mm de lluvia.

2 Tal 50x2 N° (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN
Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

52(cincuenta y dos)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000020
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 6/04/24

ASUNTO: S

No hubo actividad por causa de la lluvia

Consecuencia: se registraron los días.

4/04/24 = 20mm

5/04/24. 55mm.

6/04/24. Exc. Armado s/Actividad

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN

Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000021
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 11/04/24

ASUNTO:

No se realizaron trabajos a consecuencia de las lluvias caídas en la zona.

Se registraron los días:

7/04/24: 100 mm

8/04/24: 50 mm

9/04/24: 10 mm

10/04/24: 50 mm.

11/04/24: Exc. Humedad; zona inundada

Sin acceso a la obra.-

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN

Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

50 (cincuenta)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000022
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 18/04/24

ASUNTO:

No se realizaron ninguna actividad a consecuencia de la cantidad de lluvias registradas en los días:

12/04/24: 10mm
13/04/24: Exc. Humedad
14/04/24: 20mm
15/04/24 Exc. Humedad
16/04/24 10mm.
17/04 al 18/04 Exc. Humedad mucho agua

~~Total~~ A la fecha los caminos se encuentran todo clausurado e intransitable.-

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN
Ing. Harold E. Martinez I.
Surpervisor MOPC
Registro Nº 5656

CONTRATISTA

49 (cuarenta y nueve)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000023
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 30/04/24

ASUNTO:

No se registran ninguna actividad por las excesivas lluvias registradas en la zona de obras.

20/04 al 25/04: Exc. humedad zona inundada

26/04/24: 120mm.

27/04 al 30/04: Exc. humedad zona inundada

Sin acceso comunas con tacos y clausurados.

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN

Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

43 (Cuarenta y Ocho)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000024
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC N° 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 3/05/24

ASUNTO:

Los días 1; 2 y 3 del corriente mes sin actividad a causa de la cantidad de lluvia por la zona de obra.

3/05 - 40mm -

A la fecha se encuentra todo clausurado las comunes e intransitable -

2 Tal. 50x2 N° (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN

Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

47 (cuarenta y siete)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000025
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Controlista

FECHA: 12/05/24

ASUNTO:

Se comunica que no se desarrolla ninguna actividad a la fecha a causa de las lluvias y sus consecuencias. –

4/05 – Exc. Humedad; Zona no inundada

5/05 – Exc. Humedad; Zona no inundada

6/05 – 60 mm – lluvia

7/05 – 12/05 Exc. Humed. Zona inundada

Sin acceso camión intransitable

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN

Ing. Harold E. Martinez I.
Surpervisor MOPC
Registro Nº 5656

CONTRATISTA

46 (cuarenta y seis)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	Nº 0000026
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 22/05/24

ASUNTO:

Hasta la fecha aun no se puede ingresar a la zona de obra; las caminos están intransitables; los puentes están inundados.

Se comunica que los días fueron sin actividades

13/05/24: 15mm lluvia

15/05 al 16/05: Exc Humedad; zona inundada

17/05: 15mm lluvia

18/05 al 22/05: Exc. Humedad; zona inundada

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN

Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA

45 (cuarenta y cinco)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000027
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC N° 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: contratista

FECHA: 31/05/24

ASUNTO:

Hasta la fecha aun no se pueden realizar ningun trabajo debido a q' las zonas de prestamos se encuentran en mucho agua.-

Del 23/05 - 31/05 Sin actividad; Exc. de humedad.-

2 Tal. 50x2 N° (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN

Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

CONTRATISTA