4(Cuatro)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

Asunción, 18 de marzo de 2025

Señores
Consorcio 2G
Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal
Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No. 18/2023; LLAMADO MOPC No. 129/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) – STO. DOMINGO – ESC. AGRICOLA – SIDEPAR – RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU)", LOTE 2: PROG. 17+600 – 27+127, LONG. 9,520 KM. RUTA 13 RAMAL A PRIMERA LÍNEA, LONG. 5,90 KM. ID No. 405.351.

Tema: Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas.

Nota No.: 06-2025

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución de la obra por inclemencias climáticas acontecidas entre los meses de julio 2024 a noviembre 2024 inclusive, y de conformidad a lo establecido en el numeral 16. Plazo de ejecución, apartado ii) de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones y conforme al siguiente cuadro:

Mes	Año	Días de lluvia	Días con exceso de humedad	Días de lluvias y sus consec.	Límite de inclemencias	Días de prorroga
Julio	2024	11	10	21	8	**13**
Agosto	2024	7	9	16	8	**8**
Septiembre	2024	5	3	8	8	**0**
Octubre	2024	3	6	9	8	**1**
Noviembre	2024	9	6	15	8	**7**
Total día de prórroga hasta noviembre 2024 inclusive						**29**

Total de días de prórroga del plazo contractual solicitados desde julio de 2024 a noviembre de 2024: **29 días**. Anexo planillas de lluvias y sus consecuencias firmadas por Contratista, Fiscalización y Supervisión de Obras.

Sin otro particular nos despedimos de Uds. muy atentamente

Lic. DANIEL MEZA
Representante Legal
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

MESA DE ENTRADA
Proyecto: Santo Domingo Ruta 10
Registro Nº: 9106 Fecha: 18-03-2025
Firma: Hora: 08:19
Enviado por: Fax ☐ Original ☐ Copia ☐ E-mail ☐
Anexo: Planilla lluvias Total pags.: