MEMORANDUM S.O.P.T. Nº 370/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Miércoles, 10 de Abril de 2024

A:	**Cargo:**	**Secretaria y/o Dependencia:**
Abg. Eligio Méndez	Jefe UFC	Unidad de Fiscalización de Contratos
DE:	**Cargo:**	**Secretaria y/o Dependencia:**
Ing. Fernando Oreggioni	Secretario Departamental	Secretaría de Obras Públicas

Asunto: *L.C.O. N° 33/2023: "Construcción de Empedrado en los Distritos de Coronel Bogado y San Pedro del Paraná" – Plurianual – Lote N° 2 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° - Comunidad Guazú Cora" – Distrito de San Pedro del Paraná – ID N° 435.867 – Contrato N° 75/2023 – LAPACHO CONSTRUCCIONES – GREGORIO VERA JARA*

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el Expediente N° 2273/2024, presentado por el ***Sr. Gregorio Vera Jara,*** *representante de la Empresa contratista* ***LAPACHO CONSTRUCCIONES,*** *en relación a su obra adjudicada denominada L.C.O. N° 33/2023: "Construcción de Empedrado en los Distritos de Coronel Bogado y San Pedro del Paraná" – Plurianual – Lote N° 2 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° - Comunidad Guazú Cora" – Distrito de San Pedro del Paraná – ID N° 435.867 – Contrato N° 75/2023, respecto a su solicitud de prórroga de plazo.*

En relación a la misma se adjunta el Informe Técnico según Memorando N° 43/2024 del Fiscal de Obras asignado, Arq. Hernán Morínigo que, durante los meses de enero, febrero y marzo del 2024, se han registrado precipitaciones, verificables en Planillas de la DINAC, así también es importante mencionar que las lluvias ocasionan atrasos en la construcción del Empedrado, registrados en su respectivo Libro de Obra.

Según lo expresado se discriminan los días tenidos en cuenta la zona de afectación:

- ***Mes de Enero/2024:*** *5 días*
- ***Mes de Febrero/2024:*** *21 días*
- ***Mes de Marzo/2024:*** *16 días*

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de ***prórroga de plazo por un total de 42 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Recibí 11/04/24