edivisa
Empresa de Construcciones

00039914

Cambyreta, 26 de Abril de 2021

Señor
Javier Pereira, Intendente
Municipalidad de Cambyreta
Presente

Ref.: Contrato 20/2020. Ampliación del Colegio San Miguel

Acompañamos a la presente el Certificado Nº 8 y el Ajuste del Certificado Nº 8 correspondientes al Contrato de la Referencia para su revisión, aprobación y pago correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaría general hoy 26
de Abril de 2021
siendo las 07 horas 47
Carmen Paniagua
Recepción
Municipalidad de Cambyreta

Gral. Díaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www. edivisa.com.py
Asunción - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Contrato Nº : 20/2020

Ampliación del Colegio Nacional San Miguel

Monto del Contrato: 1.268.221.487 Gs

Resumen Certificado Nº : 8

Contratista:	EDIVI S.A.
Fecha de presentación:	26/04/2021
Fecha de Inicio:	06/08/2020
Plazo inicial:	270 días
Días de lluvia:	56 días
Plazo prorrogado:	326 días
Días transcurridos:	263 días

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	MONTOS (GUARANÍES)			% de Avance
					Anterior	Actual	Acum.	
1	Preparación de obra	Global	1,00	38.870.760	46.923.060	290.100	47.213.160	121,00%
2	Excavaciones y Relleno	Global	1,00	5.930.160	4.791.110	0	4.791.110	81,00%
3	Fundaciones y estructura de H° A°	Global	1,00	325.899.667	286.738.935	0	286.738.935	88,00%
4	Aislación Hidrófuga	Global	1,00	10.286.400	3.871.757	0	3.871.757	38,00%
5	Mampostería y muros	Global	1,00	160.692.813	94.294.150	0	94.294.150	59,00%
6	Revoques	Global	1,00	81.595.306	72.946.677	17.489.726	90.436.403	111,00%
7	Techo de Chapas	Global	1,00	105.096.000	97.666.800	0	97.666.800	93,00%
8	Cielorraso	Global	1,00	54.054.000	0	21.840.000	21.840.000	0,40
9	Contrapisos	Global	1,00	29.085.280	28.255.083	0	28.255.083	97,00%
10	Pisos	Global	1,00	132.569.600	0	55.304.000	55.304.000	42,00%
11	Zócalos	Global	1,00	15.900.000	0	0	0	0,00%
12	Revestimientos	Global	1,00	6.967.080	0	0	0	0,00%
13	Servicio de pintura de exteriores	Global	1,00	67.660.822	0	0	0	0,00%
14	Instalación Eléctrica	Global	1,00	31.728.000	7.480.800	0	7.480.800	24,00%
15	Desagüe cloacal	Global	1,00	11.016.000	393.600	4.916.400	5.310.000	48,00%
16	Desagüe Pluvial	Global	1,00	6.984.000	0	2.064.000	2.064.000	30,00%
17	Equipamiento Sanitario	Global	1,00	11.532.000	0	0	0	0,00%
18	Provisión de Agua	Global	1,00	4.560.000	0	2.280.000	2.280.000	50,00%
19	Aberturas	Global	1,00	61.224.000	25.272.000	0	25.272.000	41,00%
20	Carpintería Metálica y vidrios	Global	1,00	74.037.600	15.866.400	0	15.866.400	21,00%
21	Obras exteriores y limpieza final	Global	1,00	32.532.000	0	0	0	0,00%
	TOTALES =			**1.268.221.487**				
				Totales Certificados =	**684.500.372**	**104.184.226**	**788.684.598**	**62,19%**
	Índice de Ajuste =	0,0628		**Ajuste de Certificado =**	**18.655.764**	**6.542.769**	**25.198.533**	
				Totales Certificados con Ajustes =	**703.156.136**	**110.726.995**	**813.883.131**	
				Fondo de reparo 5% =	**35.157.807**	**5.536.350**	**40.694.157**	
				Neto a cobrar =	**667.998.329**	**105.190.645**	**773.188.974**	

SON : CIENTO CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO GUARANÍES.-

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
EDIVI S.A.

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ Departamento de Obras y Proyectos DIRECCIÓN Itapúa Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA			
Contrato Nº : 20/2020		Contratista:	EDIVI S.A.
		Fecha de presentación:	26/04/2021
Ampliación del Colegio Nacional San Miguel		Fecha de Inicio:	06/08/2020
Monto del Contrato: 1.268.221.487 Gs		Plazo inicial:	270 días
		Días de lluvia:	56 días
Ajuste de Certificado Nº : 8		Plazo prorrogado:	326 días
		Días transcurridos:	263 días

ÍNDICE DE AJUSTE

FORMULA : Rm = Pmo * (SAk*(Ikm/Iko)-1) (k=1...n) — **Coeficiente del mes: Febrero 2.021**

Nº	Fecha Base: ENC Insumo	Codigo	Incidencia AK	Precio Origen Iko: Abr/20	Precio del mes Ikm= Feb/21	Indice Km/Iko	Coeficiente de Ajuste (Ak*(Ikm/Iko)
(I) Coeficiente de Incidencia							
1	Sueldo horario mínimo	200.2	43,0%	9.137,83	9.137,83	1,0000	0,4300
2	Cemento portland	2.3	7,0%	47.000	56.000	1,1915	0,0834
3	Varillas conformadas	7.3	9,0%	5.900	6.750	1,1441	0,1030
4	Ladrillo común	3.1	12,0%	560.000	600.000	1,0714	0,1286
5	Chapa galvanizada No.26 ondulada	4.8	9,0%	75.000	95.000	1,2667	0,1140
6	Piso granítico 30x30 base gris	5.8	9,0%	52.000	52.000	1,0000	0,0900
7	Pintura látex interior	11.1	2,0%	15.120	18.000	1,1905	0,0238
8	Conductores (Recub. plast) 2mm	13.25	1,0%	2.130	2.130	1,0000	0,0100
9	Caño PVC 3/4" - 6m	9.14	1,0%	37.500	37.500	1,0000	0,0100
10	Puerta placa o enchapada cedro	19.10	7,0%	240.000	240.000	1,0000	0,0700
			100,0%			C.R.=	1,0628
						I.R.=	0,0628

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante
EDIVI S.A.

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA Departamento de Obras y Proyectos DIRECCION Itapua Paraguay