GLOBAL

SYSTEM S.A.

Asunción, 29 de abril de 2.024.-

Señores

Congreso Nacional

Presente

Me dirijo a Uds., en relación al contrato ***N°47/2023 "Ampliación y Reacondicionamiento de Edificios del Congreso Nacional" según ID N°436.081 – Lote 1.***

En efecto, y atendiendo al futuro vencimiento del plazo de entrega de la referida obra y en virtud a los días que no pudieron ejecutarse los rubros estipulados dentro del presente contrato, se solicita la Prórroga del Plazo de Entrega, por los siguientes motivos:

- Inclemencias del tiempo (lluvias caídas) que impidieron la normal prosecución de las obras, teniendo en cuenta las medidas de seguridad y correcta ejecución de las tareas diarias, humedad, retardo en el fraguado de morteros, revoques y hormigón armado, impedimento para aislación hidrófuga y tratamiento de paredes y techos, trabajos de metalúrgica y otros. Se adjunta a la presente el cuadro de detalles de registro de lluvias de la DINAC y el cuadro de resumen de días no trabajados por inclemencias del tiempo.
- Problemas de desprendimiento de revestimiento de la fachada principal de azotea del lado Diputados; que afectó a las obras del sector del comedor; como roturas de las chapas metálicas, daños en la estructura de techo, roturas en la aislación de piso y evacuación de la zona de obras, por cuestiones estrictas de seguridad, lo que ha llevado además un retraso, debido a la recomposición y reposición de los materiales dañados en consecuencia a lo expuesto.

Ante dicha situación expuesta anteriormente, se adjunta a la presente, el registro de libro de obras con el visto bueno del *Sr. Ing. José Luis Gutiérrez, Fiscal de Obras*, asentando el pedido de consideración para la prórroga de plazo de entrega final de la obra, por el término de ***17(diecisiete) días calendario.***

Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, me despido de Uds. muy atentamente.

GLOBAL SYSTEM S.A.

CONGRESO NACIONAL · DIRECCION DE MANTENIMIENTO · OCA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
29/04/2024
12:30 hs.