MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2015 – 2020

Capiatá, 16 de Septiembre de 2020.-

Señor
Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal
E. S. D.

La Dirección de Infraestructura Pública y Servicios, se dirige a Ud. y por su intermedio donde corresponda a fin de informar sobre los trabajos complementarios necesarios para la culminación de los trabajos del Contrato N° 68/2020 ***"Construcción de empedrado con Cordón Cuneta, Canal a Cielo abierto y Muro de protección en Calles San Cayetano y Sin Nombre, tramo área no censada Compañía 7º Ybyraro, Barrio El Salvador"*** - **ID: 383.751,** realizados por la empresa ***"A.C. CONSTRUCCIONES – AMBROSIO CORONEL".-***

Al respecto esta Dirección informa cuanto sigue:

Al momento de elaborar el proyecto de construcción de empedrado en dicha zona se contaba con dos variables, una era realizar los trabajos de movimiento de suelo y la otra dejar la subrasante del suelo al mismo nivel, se optó por la segunda teniendo en cuenta que se estimó que sería suficiente la contención de las aguas de lluvia con la construcción del Muro de contención de P.B.C.-

Una vez iniciados los trabajos nos percatamos que unas 5 (cinco) familias quedaban por debajo del nivel del empedrado, lo que sin un cambio del proyecto seguiría perjudicando a varias familias del sector de obras, inclusiva el problema de inundaciones se trasladaría aguas más abajo en el Territorio Social San Martin.-

Razón por la cual, los vecinos de la zona se reúnen con el contratista y con el Director de esta dependencia Arq. Manolo Duarte, a los efectos de manifestar su preocupación con respeto a lo que podría ocurrir en los días de lluvia con el caudal de las aguas provenientes de la zona del barrio Kennedy, y, una vez terminada la reunión y en presencia de otros funcionarios municipales se realizaron los trabajos de nivelación de la cuenca donde se están realizando los trabajos de construcción de empedrado, arrojando como resultado la posibilidad de equiparar las fuerzas y el caudal del volumen de las aguas de lluvia, para lo cual será necesario realizar más movimiento de suelo (ver plano altimétrico) de lo proyectado, ya que inicialmente solo debía hacerse 0,30 cm3 de desmonte para la apertura de caja para empedrado.-

Por ello se solicita al contratista realizar los trabajos de desmonte de suelo natural de 1.430 m3, con maquinaria pesada por cinco días, y con la realización

de este trabajo se soluciona el inconveniente de las viviendas que afectadas por el proyecto y de esta forma puedan quedar al nivel del empedrado; además de equilibrar la distribución de las aguas de lluvia.-

Es importante mencionar que al equilibrar la distribución las aguas de lluvia también será necesario la construcción de 32 m3 más de muro de contención de P.B.C.-

Por otro lado cae destacar que para dar solución al inconveniente de las aguas de lluvia que llegan al Territorio Social San Martin, se realizara la elaboración de un nuevo proyecto de construcción de muro de contención de P.B.C.-

Sin otro punto que informar, me despido atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

ING. MANOLO A. DUARTE
Dirección Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá