Recibido DCV 6(seis)

NOTA DCV N° 2467/2025

Asunción, 11 de diciembre de 2025

Señores
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Asunción, Paraguay
Presente

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 18/2023 - LLAMADO MOPC Nº 129/2021. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)- STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA- SIDEPAR- RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU) AD REFERENDUM AL PGN 2022"- LOTE N° 02- ID Nº 405.351

Asunto: Aprobación de prórroga de la fecha de terminación de las obras (Exp. MEU N°50.125/2025)

Me dirijo a ustedes, en el marco del Contrato de la Referencia, y con relación al Expediente MEU N° 50.125/2025, de fecha 03 de diciembre de 2025, por medio del cual presentan la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas habituales correspondiente al periodo de 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025.

Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por la Contratista a través de la Nota N° 12-2025, y en base al informe de la Supervisión de obras (Memorándum de fecha 09 de diciembre de 2025), en el que recomienda otorgar la prórroga a la Contratista, y luego de la verificación y el análisis de la documentación que respalda dicha solicitud, se considera que la misma se adecua a lo establecido en el ítem 16. Plazo de ejecución de las Condiciones Contractuales del PBC; por lo tanto, se **APRUEBA** la prórroga de 16 (dieciséis) días calendarios por inclemencias climáticas registradas en el periodo desde el 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025, fijándose la nueva fecha de terminación de la ejecución de la obra el **02 de febrero de 2026.**

Por lo tanto, se solicita la presentación del **cronograma y curva de avance físico – financiero ajustados** según la incidencia de los días de inclemencias climáticas consideradas, en un **plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles** a partir de la recepción de la presente nota.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOPyC DIRECCIÓN DE CAMINOS

ING. GUIDO BENITEZ, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ing. Alfredo García
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

Fredy Sparling
12-12-2025

Recibido
12/12/2025

CC: FISCALIZACIÓN CONSORCIO 2G