CONSTRUCTORA ACARAY S.A. Supercarretera a Itaipú Teléfono: +595 61 574 462 - Fax: +595 61 570 245 Hernandarias - Alto Paraná	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Dirección de Vialidad Oliva esquina Alberdi - 2º Piso Teléfono: 4149000 (RA) Asunción - Paraguay	0000062

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 206/2021 – LPN Nº 109/2020 OBRA:
ACCESO AL 2º PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO – FOZ DE IGUAZU.
CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE.

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización – M.O.P.C.

DE: Contratista – Constructora Acaray S.A.

FECHA: 17/01/2025

ASUNTO: Retraso en ejecución de las obras debido a motivos de "Fuerza Mayor".–

Por la presente dejamos constancia que desde la fecha 15/11/2024 hasta el día de hoy 17/01/2025, no estamos pudiendo trabajar en el tramo de enlace de la Av. Bernardino Caballero con la Rotonda de acceso a la A.N.N.P. (Lado Norte).–

La imposibilidad de trabajar en el lugar se debe a que los frentistas no permiten que avancemos con la ejecución de los mismos por discrepancias con el proyecto aprobado y vigente.

Dicha situación nos preocupa de sobremanera debido a que hasta el día de hoy nos ha probocado un retraso en la ejecución de unos 60 días. Dejamos constancia de la situación para una futura solicitud de prórroga de plazo debido a "MOTIVOS DE FUERZA MAYOR".–

OBSERVACIONES:

Firma de la Fiscalización Ing. Lourdes C. Arévalo V. Fiscal Residente de Obra M.O.P.C.	Ing. Julio Cesar Cabañas Constructora Acaray S.A. Firma de la Contratista
FECHA:	FECHA: 17/01/2025

GRAFICOLOR - Tel.: 061 - 574 462 - C.D.E. - 2 Tal 50x3 del 001 al 100 -XII/2021 ORIGINAL: FISCALIZACIÓN (blanco) DUPLICADO: CONTRATISTA (amarillo) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (celeste)