000307

CONSTRUPAR S.A.

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

OFICINA CENTRAL Y TALLERES: Paso de Patria y Cadetes de Boquerón
Teléfono y Fax: (021) 990588 - 990800/1
San Antonio - Paraguay
ADMINISTRACIÓN: Quesada Nº 4493 esq. G. Saravi
Teléfono y Fax: 021-662948 / 662954 - E-mail: construparsa@construpar.com.py

TIMBRADO Nº: 14746437
Fecha Inicio Vigencia: 24/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022
RUC: 80008141 - 2

FACTURA

Nº 001-002- 0001213

de Emisión: 05 de Mayo de 2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

BRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

80004239-5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

CIÓN: TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Contrato S.G Ministro Nº 120/2020				
	Llamado MOPC 188/2019. Licitación Publica				
	Nacional (LPN) Obras de Pavimentación Tipo				
	Asfáltico de Tramos de Caminos Vecinales				
	en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú				
	Caazapa, Paraguari y Ñeembucu - Ad Referendum				
	al PGN 2020. ID 373116. Lote 9 - Tramo 2				
	Rio Karapa - Pto Adela (Canindeyú). Long. 18,794 Km				
	(desde Km 16+226 al Km 35+000)				
	Resolución MOPC Nº 454 del 25/05/2020				
	Certificado Nº 12 Abril/2021				
	Factura Gs.				
	Monto del certificado del mes (IVA Incl)	4.164.101.566-			
	Ajustes del Mes (IVA Incl)	0			
	Total Básico + Ajustes (IVA Incl.)	4.164.101.566-			
	Devolución Anticipo (10%)	-416.410.157-			
	Monto liquido de la Factura (IVA Incl.)	3.747.691.409			3.747.691.409
	Retención de Garantia (5%)	208.205.078-			

Totales Tres mil setecientos cuarenta y siete millones 3.747.691.409

a Pagar Seiscientos noventa y un mil setecientos nueve ~~##~~

dación del IVA: (5%) (10%) 340.699.219 TOTAL IVA: 340.699.219

af S.R.L.- Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057785 - 0
021) 511 906 / 527 296 - Uscher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora
50 x 3 del 1.201 - 1.400 - 24/03/2021

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido para crédito fiscal)

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 12 **Mes/Año:** Abril/2021

FECHA DE CONTRATO:	24/04/2020
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	15 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 39.791.189.562
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 43.770.308.518
PLAZO VIGENTE:	16 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	10, 11 %	65, 77 %
A. Prog. Modif.	9, 52 %	38, 91 %
Avance ejecutado	9, 51 %	34, 82 %
Teórico	9, 51 %	36, 79 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	15.246.915.670
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	11.082.814.104
	3. Monto de los trabajos del mes	4.164.101.566
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	4.164.101.566

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	4.164.101.566
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	4.164.101.566
	5. Devolución de anticipo (10%)	-416.410.157
	6. Retención de garantía (5%)	-208.205.078
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	3.747.691.409
	9. Son guaraníes: Tres mil setecientos cuarenta y siete millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos nueve	

.....
ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

.....
ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA **CONSTRUPAR S.A.** QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	**M.O.P.C.** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**FISCALIZACIÓN** **MOPC** Tel:

ACTA DE MEDICION
Certificado de Trabajo N° 12 Abril/2021

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	10,11 %	65,77 %
A. Prog. Modif.	9,52 %	38,91 %
Avance ejecutado	9,51 %	34,82 %
Teórico	9,51 %	36,79 %

En la localidad de LA PALOMA, Departamento de CANINDEYU, a los 30 dias del mes de Abril del año 2021, se reúnen, por una parte, el ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN, INGENIERO JEFE DE OBRA, en representación de CONSTRUPAR S.A. y el ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE, SUPERVISOR/A DE OBRA, en representación de MOPC; Obra: "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU. LOTE 9", que suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación de los trabajos ejecutados en obra durante el mes de Abril del año 2021.-

De acuerdo a las C.G.C., las cantidades que figuran en el acta del presente certificado no tienen carácter definitivo, por lo tanto cualquier error u omisión serán rectificados en los próximos certificados. Los ítems ejecutados son los siguientes:

Item N°	Descripción de los trabajos	U/M	Cantidades		Cantidades ejecutadas			
			Contractual	C.M.	Anterior	Presente	Acumulado	% Ejecut.
1	**LOTE Nº 9: RIO KARAPA - PTO. ADELA (CANINDEYU) LONG: 18.774 KM - (DESDE KM 16+226 AL KM 35+000)**							
1.2	Mantenimiento de Tránsito temporal y Seguridad Vial	gl	1,00	--	0,6054	0,0800	0,6854	68,54 %
1.9	Terraplenes	m3	207.886,38	--	126.292,00	32.156,00	158.448,00	76,22 %
1.15	Sub Base Macadam Hidráulico (CBR ≥ 80%)	m3	26.457,39	--	20.000,00	6.457,39	26.457,39	100,00 %
1.16	Base Granular Estabilizada 90/10 (CBR=100%)	m3	22.678,65	--	0,00	10.255,00	10.255,00	45,22 %
1.28	ACHºAº 3 1,50 x 1,50	m	20,00	--	10,00	5,00	15,00	75,00 %
1.42	INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	mes	15,00	--	10,50	1,00	11,50	76,67 %

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC