Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

AÑO: 2023

EXPEDIENTE N° 3965

FECHA: 13/07/2023

RESOLUCIÓN N° __

NOTA N° __

PROCEDENCIA: Tecnoedil S.A.

ASUNTO: Solicitan prorroga de plazo "Construcción de Polideportivo COP Arena"

Luque, 13 de julio de 2023

SECRETARIA ... PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Exp. Nº: 3965 Fojas:
Fecha: 13 JUL 2023 Hora: 12:05
Firma:
Aclaración: Santiago Mazzacotte
Téc. Administrativo
Secretaría General - SND

Señores
Secretaría Nacional de Deportes
Atención
Sr. Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional de Deportes
Presente

Nota OTO N° 14/23
Ref.: Contrato N° 39/2022 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

Asunto: Solicitud de prórroga de plazo del contrato.

Nos dirigimos a Usted a fin de solicitar la prórroga justificada por diversos motivos a partir del 28 de julio, fecha en la que culminan los cinco meses de plazo para la entrega de las obras indicado en del Pliego de Bases y Condiciones en concordancia con lo establecido en la Clausula Nº8 del Contrato Nº39/2022 firmado en fecha 05/12/2022.

Solicitamos una prórroga de 58 (cincuenta y ocho) días. Justificados a continuación.

El cálculo de días de prórroga solicitados por lluvias y sus consecuencias fue calculado de acuerdo con las necesidades de la obra según lo justificado por la siguiente tabla, donde los índices de precipitación fueron tomados del Registro de Precipitación Diaria (mm) Año 2023 de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC y debidamente asentados en Libro de Obras cuya tabla se presenta a continuación. Estos días de lluvia impactaron negativamente el cronograma de trabajo.

	DIA	INDICE (mm)	DIAS AFECTADOS	FOLIO Nº
MARZO	1	60.5	3	002
	2	6.8	1	003
	3	4.4	0	N/R
	8	2.9	1	010
	15	19	1	N/R
	16	0.5	0	N/R
	24	0.2	0	N/R
	30	60.6	3	031
ABRIL	4	30.9	2	N/R
	5	4.1	1	037
	6	18.1	1	N/R
	12	27.8	2	N/R
	13	25.6	2	045
	15	0.7	0	N/R
	16	2.2	0	N/R
	17	1.2	0	N/R
	24	4.2	0	N/R

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLI
Representante Legal

Oficina Central:
Tte. 1° Demetrio Araujo Miño 107 e. Sacramento
Telefax: +595 21 291 947 / 8
Asunción - Paraguay

Sucursal Capiatá:
Ruta Nro. 2 Mcal. Estigarribia Km. 18,5
Telefax: +595 228 631600
Capiatá - Paraguay

Sucursal Encarnación:
Ruta N° 1 Km. 7 Barrio Fátima
Telefax: +595 71 207 261
San Juan del Paraná - Paraguay

(1)

	25	27.2	2	057
MAYO	1	25.6	2	063
	2	4.1	1	064
	3	3.8	0	N/R
	4	22.8	2	N/R
	5	0.8	0	067
	7	15.3	1	069
	20	9	1	N/R
	21	73.4	3	083
JUNIO	10	14.9	1	N/R
	14	0.1	0	N/R
	16	0.4	0	N/R
	22	0.8	0	N/R
TOTAL			**30**	

Al mismo tiempo consideramos pertinente solicitar 2 (dos) días más de prórroga por la suspensión de los trabajos debido a la realización del **FESTIVAL ASUNCIONICO** llevado a cabo en el predio del COP en los días 21 y 22 de marzo, conforme se notifica en nota adjunta y a su vez registrado en Libro de Obras en los Folios Nº 015, Nº 022 y Nº 023 (se adjuntan documentos mencionados).

De igual modo no fue posible ejecutar actividades de obra en fecha 30 de abril 2023 por elecciones generales, registrado en Libro de Obras en el Folio Nº 062, por ello consideramos pertinente 1 (uno) día más de prórroga.

También cabe resaltar el incremento del 16.85% del monto contractual en adendas, por ende, consideramos apropiado la solicitud del mismo porcentaje de incremento en plazo, resultando en 25 (veinticinco) días.

Por los motivos mencionados solicitamos los días de prórroga mencionados más arriba.

Se adjuntan los registros mensuales de la DINAC a modo de anexo.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
Tecnoedil S.A. Constructora

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Oficina Central:
Tte. 1° Demetrio Araújo Miño 107 e. Sacramento
Teléfax: +595 21 291 947 / 8
Asunción - Paraguay

Sucursal Capiatá:
Ruta Nro. 2 Mcal. Estigarribia km. 18.5
Teléfax: +595 228 631600
Capiatá - Paraguay

Sucursal Encarnación:
Ruta N° 1 km. 7 Barrio Fátima
Teléfax: +595 71 207 261
San Juan del Paraná - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			60,5									
2			6,8									
3			4,4									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			0,0									
8			2,9									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			19,0									
16			0,5									
17			0,0									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,2									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30			60,6									
31			0,0									
Total			155									
Máx. 24h			60,6									
Día Máx.			30									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				30,9								
5				4,1								
6				18,1								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,0								
12				27,8								
13				25,6								
14				0,0								
15				0,7								
16				2,2								
17				1,2								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0,0								
24				4,2								
25				27,2								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				142								
Máx. 24h				30,9								
Día Máx.				4								

Ing. Diana Rocio Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS T
Representante L

ROBERTO VERA VIER
Ingeniero Civil

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					25,6							
2					4,1							
3					3,8							
4					22,8							
5					0,8							
6					T							
7					15,3							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					9,0							
21					73,4							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					T							
27					T							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					155							
Máx. 24h					73,4							
Día Máx.					21							

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público - DINAC

Ing. Magdi Nocita Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

TECNOBIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMASELY
Representante Legal

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						0,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						14,9						
11						0,0						
12						0,0						
13						T						
14						0,1						
15						T						
16						0,4						
17						T						
18						0,0						
19						0,0						
20						T						
21						0,0						
22						0,8						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						0,0						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						16,2						
Máx. 24h						14,9						
Día Máx.						10						

DIRECCIÓN DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Ing. Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMASELLI
Representante Legal

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000002

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: Ing. Vera Vierci

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	03	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Condiciones climáticas impiden continuar activi dades de emplantes.

Fiscalización solicita a la contratista un plan de la entrada y salida de camiones.

No se permitirá el ingreso de los mismos hasta tener aprobada dicha documentación. Esto es de manera a prever el buen estado de los empedrados y accesos.

OBSERVACIONES:

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)	
Ing. Alejandro Ramírez Fiscal de Obras	Ingeniero Residente TECNOEDIL S.A.	ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil

Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000003

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: Ing. Roberto Vera

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	03	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Condiciones climáticas impiden continuar actividades de replanteo.

Fue enviado a fiscalización el plan de entrada y salida de camiones.

Fiscalización cuenta con todos los documentos referentes al plan de accesos designados para maquinarias y camiones. El mismo aguarda pronunciamiento de aprobación

OBSERVACIONES:

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Fiscal	Encargado (Emp. Constr.)
Ing. Alejandro Ramírez Fiscal de Obras	Ing. Allan Abrantes Ingeniero Residente TECNOEDIL S.A.

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000010

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: Ing. Vera Vierci

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	03	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Se deja registrado que no se pueden trabajar con maquinarias pesadas el día de hoy debido a lluvias y estado del terreno El suelo no permite la correcta circulación de los mixers, pilotines etc.

OBSERVACIONES:

Cantidad de personales en obra 32

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil Ing. Alejandro Ramírez	Ing. Allan Abrantes Ingeniero Residente TECNOEDIL S.A.

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000031

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: Ing. Vera Vierci

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	05	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Sin Novedad por Hoy

OBSERVACIONES:

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil	Ing. Allan Abrantes Ingeniero Residente TECNOEDIL S.A.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ING. ROLANDO NICOLÁS COMBOLY
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

A.G.M. 1 Tal. 50x3 del 0001 al 0050 02/2023

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000037

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

	FECHA		
FISCAL DE OBRAS: Ing. Vera Vierci	**DIA**	**MES**	**AÑO**
REALIZADO POR:	05	04	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Sin Actividades por lluvia

OBSERVACIONES:

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil
Representante Legal

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramírez	Ing. José Planc.
ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil	Ingeniero Residente

(11)

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000045

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: Ing. Vera Vierci

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	04	23

TRABAJOS REALIZADOS:

No se realizaron actividades debido a impedimento por lluvia

OBSERVACIONES:

Se registra segun pluviometro 65mm de lluvia

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROBERTO VERA VIERCI
Ing. Ingeniero Civil
RUC ROB TOMBOLY
Representante Legal

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramirez	Ing. José Plana
ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil	Ingeniero Residente

(12)

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000057

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	04	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Actividad reducida por lluvia.
Se realizan armaduras y encofrados de vigas de fundación
V130 (P66 - P84) V129 (P65 - P83) V125 V121 (P84 - P82) V43 (, V129 (P65 - P83) V121 (P58 - 82)
Cargamento de gradería prefabricada.

OBSERVACIONES:

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil Ing. Alejandro Ramírez Fiscal de Obras	ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil Ing. José Plantis Ingeniero Residente TECNOEDIL S.A.

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000063

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FECHA

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI	DIA	MES	AÑO
REALIZADO POR:	01	05	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Se realizan trabajos de armado y encofrado de vigas de fundación y cabezales.
Actividad reducida por día del trabajador.

OBSERVACIONES:

Cantidad de personales 10
Cantidad de lluvia segun pluviometro 40mm

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil Ing. Alejandro Ramirez Fiscal de Obras	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY Representante Legal

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000064

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

	FECHA		
FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI	DIA	MES	AÑO
REALIZADO POR:	02	05	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Se realiza cargamento de graderia prefabricada LT56 y LT45
Actividad reducida por lluvia
Cargamento de vigas de fundación V47, V41, V37, V61, V71, V74
Cargamento de cabezales C73, C74, C75, C67, C68, C69. Colocación de anclaje metálico

OBSERVACIONES:

Cantidad de personales en obra 50
Cantidad de lluvia segun pluviometro 6,5 mm

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil
Representante Legal

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramirez Fiscal de Obras ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil	ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil Ing. ROLANDO MBOLY Representante Legal

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000067

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	05	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Actividad reducida por lluvia

Colocación de anclaje metálica. Trabajos de armado y encofrado de pilares

OBSERVACIONES:

Cantidad de lluvia Según pluviometro 27mm

Cantidad de lluvia según pluviómetro

Cantidad de personales en obra 20

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil Ing. Alejandro Ramirez Fiscal de Obras	(16)

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil
Ing. ROLANDO RIOS TORDOLY
Representante Legal

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000069

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	05	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Sin Actividades por lluvia.

OBSERVACIONES:

Cantidad de lluvia segun pluviometro 17mm

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramirez Fiscal de Obras ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY Representante Legal

(17)

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000083

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	05	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Sin actividades por lluvia intensa.

OBSERVACIONES:

Cantidad de lluvia según pluviometro 65mm

Fiscal	Encargado (Temp. Const.)
Ing. Alejandro Ramirez Fiscal de Obras	ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil
Ing. ROLANDO RIOS TORBOLY
Representante Legal

COMITE OLIMPICO
PARAGUAYO

Luque. 20 de marzo de 2023.

Señores

TECNOEDIL

A traves de la presente nos dirigimos a ustedes, a fin de comunicarles que los días 21 y 22 de marzo, el ingreso al Comité Olímpico Paraguayo estará inhabilitado por restricciones de seguridad del evento organizado aquí en el Comité Olímpico Paraguayo.-

Esperando su compresión ante la situación, nos despedimos de Ud. con la estima de siempre muy atentamente.

.....
Richard Weichardt
Gerente Administrativo
Comité Olímpico Paraguayo

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

(19)

Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000015

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: Ing. Vera Vierci

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	03	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Continuan trabajos de relleno y compactación. Continuan perforación de pilotes. Cargamento de pilotes diametro 60. P11. Pilotes diametro 40 P20-P19-P21-P22. Pilotes diametro 60. P32-P45-P26. Se realiza encofrado de vigas de fundación y cabezales.

Fiscalización verificó y autoriza el replanteo de los pilotes PE5, PE6, PE7, PE8, PE14, PE15, PE16, PE18

OBSERVACIONES: Reunión entre COP, SND, Gspro, Tecnoedil = resuelven restricciones para fechas, 20, 21 y 22 de marzo por evento Asuncionico: Lunes 20, prohibido ruidos en obra por prueba de sonido; Martes 21 y Miércoles 22, prohibido acceso de camiones pesados a obra. Presentaremos el impacto al plazo de ejecución de la obra cuando sea requerido. Cantidad de personales en obra 58

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramírez	Ing. Allan Abrantes, Ingeniero Residente, TECNOEDIL S.A.

ROBERTO VERA VIERCI, Ingeniero Civil

ROBERTO VERA VIERCI, Ingeniero Civil

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY, Representante Legal

(20)

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000022

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: Ing. Vera Vierci

REALIZADO POR:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	03	23

TRABAJOS REALIZADOS:

No se pudo realizar ningún tipo de actividad laboral, debido a suspensión y prohibición de ingreso de personal de obra al predio del COP a causa del evento festival Asuncionico.

OBSERVACIONES:

LA PROHIBICIÓN DE ACCESO A LA OBRA FUE CONFIRMADA POR LA COMITIVA.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramírez – Fiscal de Obras	ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil (21) / Ing. Allan Abrantes Ingeniero Residente TECNOEDIL S.A.

ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000023

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: Ing. Vera Vierci

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	03	23

TRABAJOS REALIZADOS:

No se pudo realizar actividad laboral en obra por las mismas restricciones del día de ayer. Motivo Festival Asuncena

OBSERVACIONES:

LA PROHIBICIÓN DE ACCESO A LA OBRA FUE CONFIRMADA POR LA CONTRATANTE.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil	Ing. Allan Abrantes Ingeniero Residente
Ing. Alejandro Ramirez	

(22)

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000062

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	04	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Son actividades por elecciones presidenciales

OBSERVACIONES:

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
ROBERTO VERA VIERCI Ing. Alejandro Ramírez Ingeniero Civil	(23) Ing. José Planas Ingeniero Residente

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Representante Legal