MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ITALIA
RUC 80010479-0
munitalia@hotmail.com (0292) 935 - 218
AVDA. PRÓCERES DE MAYO N° 524 E/ RODRÍGUEZ DE FRANCIA

CC: **Oscar Ávila**
Encargado de UOC

DE: **Arq. Leticia Daniela Nuñez Pérez**
Fiscal de Obras

REF.: **Prorroga por días de lluvia (suspensión de conteo por motivos de lluvia) para la obra LCO N° 03/2023 "AMPLIACIÓN PALACETE MUNICIPAL DE NUEVA ITALIA"**

FECHA: **03/01/2024**

Con respecto a la obra de referencia se ha solicitado la prórroga por días de lluvias, informe de la DINAC presentado a la Fiscalización y aprobada para SUMAR 15 días de prorroga (por suspensión de conteo) debido a las precipitaciones pluviales en la zona de trabajo presentando incidencias para el avance del mismo.

Por lo tanto, en virtud de las reglamentaciones vigentes y sumadas las circunstancias que se han presentado, se ha tomado la decisión de aprobar el conteo de días y consecuencias por cuestiones climáticas por parte de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil el cual contabiliza seis (6) días en el mes de Noviembre y siete (7) días en el mes de Diciembre, con dos (2) días de incidencias en Obra por consecuencia totalizando así una cantidad total de quince (15) días corridos para la ampliación de plazo de manera a garantizar la finalización de los trabajos con los estándares de calidad y seguridad necesaria.

Sin otro particular me despido deseándole el mejor de los éxitos en sus labores."

Municipalidad de Nueva Italia • Dirección de Obras •

.....
Arq. Leticia Daniela Nuñez Pérez
Fiscal de Obras

Arq. Leticia Núñez