San Lorenzo, 15 de setiembre de 2023

**DICTAMEN DOC/DAL N° 1496/2023**

***Referencia:*** *LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2021 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SENACSA - PLURIANUAL" – ID Nº 400.615.*

Señor
**Lic. Víctor Manuel Mereles Duarte,** *Director General*
Dirección General de Administración y Finanzas, SENACSA.

Nos dirigimos a usted, y por su digno intermedio a la Máxima Autoridad Institucional, para hacer referencia a la solicitud de prórroga del plazo en la ejecución de obra, por inclemencias climáticas, establecido en el contrato suscrito en fecha 15 de diciembre de 2021 con la firma PUNTAL CONSTRUCCIONES de LUIS RODIRGO BOVEDA SAMANIEGO, con RUC N° 3030461-0, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 08/2021 *"Diseño y Construcción de Oficinas Administrativas del SENACSA - Plurianual" – ID N° 400.615.*

La firma contratista mencionada solicita prórroga del plazo de ejecución de los trabajos por causa de las inclemencias climáticas acaecidas durante el desarrollo de los trabajos, acompañando copia del libro de obras y las documentaciones que demuestran tales eventos en las fechas respectivas, con el parecer favorable de la fiscalizadora asignada, la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

Asimismo, el Departamento Fiscalización de Obras y Reparaciones dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del SENACSA, por Memorándum JFOR N° 174/2023, eleva su parecer favorable para otorgar prórroga del plazo de la obra de referencia, presentada por la fiscalización, considerando el día de lluvia en el mes de agosto del corriente año.

Por su parte, el Departamento de Administración de Contratos de esta Dirección, mediante Memorándum D.A.C. N° 194/2023, ha verificado que las documentaciones presentadas concuerdan con lo asentado en el libro de obras, indicando que correspondería otorgar un (1) día de prórroga del plazo para la ejecución de obra, por inclemencias climáticas.

Abg. Nidia Adriana Orrego O.
Jefa Inter. Dpto. de Asuntos Legales
Dirección Operativa de Contrataciones

P.S. Dámaris Ocampo Eg...
Directora Operativa de Contrataciones



SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

Corresponde citar lo previsto en los *Aspectos Generales en la Contratación de Obras* del pliego de bases y condiciones afectada a la mencionada licitación: *"**Inclemencias Climáticas**: En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato. Antes de los quince (15) días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas. Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato. En este caso, la contratante antes de los quince (15) días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras".*

Por lo expuesto, analizadas las documentaciones remitidas por la contratista, avalado por la empresa fiscalizadora CORPORACIÓN LEMURIA S.A., esta Dirección Operativa de Contrataciones considera procedente otorgar prórroga del plazo de ejecución de obra por un (1) día, por inclemencias climáticas, a la firma PUNTAL CONSTRUCCIONES de LUIS RODIRGO BOVEDA SAMANIEGO, con RUC N° 3030461-0, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 08/2021 *"Diseño y Construcción de Oficinas Administrativas del SENACSA - Plurianual" – ID N° 400.615*, la cual se deberá instrumentar vía resolución institucional.

ES NUESTRO DICTAMEN.

**Abg. Nidia Adriana Orrego O.**
Jefa Interina
Departamento de Asuntos Legales

**Lic. Dámaris Ocampo Bykov**
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones



SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

Memo D.A.C. Nº 194/2023

MEMORANDUM

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | **Lic. Dámaris Ocampo**<br>**Dirección Operativa de Contrataciones** |
| **DE** | : | **Lic. Liliana Martínez**<br>**Departamento de Administración de Contratos** |
| **Fecha** | : | **15 de septiembre de 2023.** |
| **Motivo** | : | **Prorroga por inclemencias climáticas – Licitación Pública Nacional N° 08/2021 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SENACSA - PLURIANUAL"** |

Por el presente y su intermedio donde corresponda en referencia al contrato suscripto en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 08/2021 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SENACSA - PLURIANUAL" elevo solicitud de prórroga por inclemencias climáticas presentada por la firma PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO, con el parecer favorable de la empresa fiscalizadora CORPORACIÓN LEMURIA S.A., de conformidad a lo establecido en los ASPECTOS GENERALES EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS de la mencionada licitación.

*4. Inclemencias Climáticas: En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato. Antes de los quince (15) días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas. Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato. En este caso, la contratante antes de los quince (15) días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras.*

Verificada las documentaciones presentadas, se observa que la cantidad de días suspendidos concuerdan con lo asentado en el libro de obras. Por lo tanto, en virtud a lo expuesto por la fiscalización correspondería otorgar 1 día de prórroga por inclemencia climática, salvo mejor parecer de la superioridad. A su vez solicito dictamen legal y resolución de aprobación respectiva.

Así también solicito la celeridad del procedimiento, teniendo en cuenta la proximidad del plazo de ejecución contractual y los plazos establecidos para la notificación de la mencionada prorroga.

Atentamente.

# MEMORANDUM JFOR No. 174/2023

**A** : **Lic. Víctor Manuel Méreles Duarte**, Director
Dirección General de Administración y Finanzas

**DE** : **Arq. Diana Acosta**, Jefa Dpto.
Fiscalización de Obras y Reparaciones

**FECHA** : 12 de setiembre de 2023

**OBJETO** : Prórroga mes de agosto/2023 – LPN N° 08/2021 Diseño y Construcción de las Oficinas Administrativas del SENACSA-Plurianual. ID. 400615 – SAES N°49156

Por la presente me dirijo a usted y por su intermedio a la Dirección Operativa de Contrataciones, con el objeto de remitir la Nota SC 116/2023 de la Fiscalización de obras en la que se menciona la solicitud de la contratista por prórroga por inclemencias climáticas ocurridas en el mes de agosto/2023.

De acuerdo al análisis de la Fiscalización correspondería 1 (un) día de prórroga por inclemencia climática según cuadro presentado.

Quedando el plazo de obra de la siguiente manera: considerando el último vencimiento del plazo que recae el **31 de agosto de 2023**, sumándole 30 días de ampliación de plazos por Adenda N°5 y 1 (un) día de prórroga por inclemencia climática en agosto, la fecha de culminación de plazo es el **01 de octubre de 2023.**

Sin otro particular, atentamente.

RECIBIDO DIGEAF
Fecha: 12.09.23 Hora: 11:25
Firma:
Lic. Rosalina Lancina
Jefa de División Mesa de Entrada
DIGEAF

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
PRESIDENCIA | DIGEAF
DIGESIT | DIGESETEC | DIGECIPOA | INGELAB | D. FINANC. | D. DEPOSITO DE BIENES E INSUM.
CONTAB. | TESOPER. | PRESUP. | COORD. TIC
UAPP | U. AUDIT. INT. | GABINETE | ASESORIA LEG. | DPTO. CONTROL
RRHH | U.G. PROYEC | COMISION INT. | SRIA. GRAL. | D. ADM.
D.O.C. | DPTO. CENTRAL DE GESTIONES
OTROS:
TOMAR CONOCIMIENTO | PREPARAR RESPUESTA
DEVOLVER CON COMENTARIO | CONSULTARME
AUTORIZADO | ARCHIVAR
OBSERVACION:

Lic. Víctor Méreles
Director General
Administración y Finanzas

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

**NOTA SC 116/2023**

San Lorenzo, 07 de setiembre de 2023

Señor
**LIC. VICTOR MERELES, Director General de Administración y Finanzas**
**Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal**

**San Lorenzo – Paraguay**

DIGEAF
SAES N°: 49156
Fecha: 07/09/23 Hora: 08:46
Firma: Srta. Julia Lan Incio
Asistente Técnico Administrativo
DIGEAF

**Referencia:** LPN N° 08/2021 "Diseño y Construcción Diseño Y Construcción De Oficinas Administrativas Del Senacsa Plurianual ID N° 400.615

**Obj:** Remisión Prórroga lluvias Mes de Agosto/23

Por la presente me dirijo a usted en el marco de la LCO Nº 13/21 "***SERVICIO DE FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SENACSA-PLURIANUAL ID 401250***, de la **LPN N° 08/2021 "Diseño y Construcción Diseño Y Construcción De Oficinas Administrativas Del Senacsa Plurianual ID N° 400.615"**, y por su intermedio al **Departamento de Fiscalización Obras y Reparaciones**, a los efectos de remitir la solicitud de la contratista de prórrogas por inclemencias climáticas ocurridas en el mes de agosto/23.-

A dicho efecto se realizado un análisis de los eventos que afectaron la normal ejecución de los trabajos, resultando 1 día de prórroga por inclemencias climáticas que afectaron el avance de los trabajos, que pasamos a describir:

| **fecha** | **Mm caídos** | **Días afectados** |
|---|---|---|
| 18/08/2023 | 22,3 | Sin actividad por lluvia. Lluvia intensa desde primeras horas del día hasta la tarde. se suspenden trabajos en el exterior. |
| 19/08/2023 | 0,00 | Consecuencia de la lluvia del día anterior Se suspenden trabajos en el exterior.- |
| **Total días afectados** | | **1 (un) dia** |

Arq. Norma Alcaráz
Fiscal Director de Obras
Corporación Lemuria S.A.

En tal sentido, y teniendo en cuenta el último vencimiento del plazo que recaía ***el 31 de agosto del 2023***, sumados 30 días de ampliación de plazos por Adenda N°5, y sumados además los 1 días de lluvias registrado en el mes de agosto/23, se tiene que la fecha de culminación de los plazos recae ***el 01 de octubre del 2023*** *de acuerdo a la siguiente planilla de corrimiento de plazos.-*

| DETALLE DE FECHAS Y CORRIMIENTO DEL CRONOGRAMA | | | |
|---|---|---|---|
| Inicio de plazos | | | 20-may-22 |
| Plazo de ejecución | 12 meses | | |
| Fin de Plazo de ejecución | | | 20-may-23 |
| Suspensión de Plazos del 30-dic-22 al 08-mar-23 | 69 días | Corrimiento hasta | 28-jul-23 |
| Reinicio de Obras | | | 9-mar-23 |
| Prórroga por lluvia junio/22 a julio/23 | 34 días | Corrimiento hasta | 31-ago-23 |
| Ampliación de plazos Adenda N° 5 | 30 días | Corrimiento hasta | 30-set.-23 |
| Prórroga por lluvia agosto/23 | 1 día | Corrimiento hasta | 01-oct-23 |

Sin otro particular, le saludo muy atentamente. -

Arq. Noraze Alcaráz
Fiscal Director de Obras
Corporación Lemuria S.A.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
PRESIDENCIA
DIGEAF
D. FINANC.
D. DEPOSITO DE INSUMOS
COORD. TIC
DPTO. CONTROL
DPTO. CENTRAL DE GESTIONES
DPTO. Fiscalización de Obras
OBSERVACIONES

SENACSA
Dir. Gral. Administración y Finanzas

Lic. Víctor Mereles
Director General
Administración y Finanzas

PUNTAL CONSTRUCCIONES

Direccion: Sgto. Cespedes esq. Av. Stmo. Sacramento
Telefax: (595)-21-290-225
Email: administracion@puntal.net

Asunción, 4 Setiembre de 2023

**Arq. Norma Alcaráz**
**Fiscal de Obras**
**SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA)**
**Presente.**

**Referencia:`` DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SENACSA PLURIANUAL`` ID Nº 400.615.**

***Asunto: Solicitud de Aprobación de informe de suspensión de trabajos por inclemencia climática.***

Atendiendo a lo establecido en el PBC - Aspectos Generales de la Obra, punto 4 *Inclemencias Climáticas.* Nos dirigimos a usted en el marco del contrato de referencia con el fin de solicitar se compute días de suspensión de los trabajos en el sitio de la obra de referencia debido a las lluvias caídas durante el mes de Agosto de 2023.

En el periodo mencionado, las lluvias afectaron el avance normal de los trabajos en un total de **(1 )UNO** días verificables según libro de obra y con el informe de lluvias emitido por la DINAC.

| AGOSTO | | | 2023 |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | **SEGÚN DINAC mm** | **VEASE LIBRO OBRA EN HOJA:** | **Comentarios** |
| 18-ago | 22,3 | 378 | ACTIVIDAD PARCIAL-INTENSA LLUVIA DESDE LA MAÑANA |
| 19-ago | | 379 | CONSECUENCIA LLUVIAS-SIN ACTIVIDAD EN EL EXTERIOR |
| | 1 | | |
| **Total dias Agosto** | 1 | (DIAS) | |

Se adjunta registo de precipitación diaria – DINAC y copias hojas libro de obra.

Sin otro particular y esperando la aprobación correspondiente, me despido atentamente.

PUNTAL CONSTRUCCIONES

Ing. Luis R. Bóveda Samaniego

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — DINAC

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

# DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

## REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE | 25° 14' 09,99" | 57° 30' 53,08" | 83 m.s.n.m.m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 2 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 3 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 4 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 5 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 6 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 7 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 8 | | | | | | | | 5,4 | | | | |
| 9 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 10 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 12 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 13 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 14 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 15 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 16 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 17 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 18 | | | | | | | | 22,3 | lluvias intensa | | | |
| 19 | | | | | | | | 0,0 | consecuencia | | | |
| 20 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 22 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 23 | | | | | | | | T | | | | |
| 24 | | | | | | | | T | | | | |
| 25 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 26 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 27 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 28 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 29 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 30 | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 31 | | | | | | | | 2,8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | 31 | | | | |
| Máx. 24h | | | | | | | | 22,3 | | | | |
| Día Máx. | | | | | | | | 18 | | | | |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC — Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público — Teodoro S. Mongelós

Ing. Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

# LIBRO DE OBRA

**OBRA:** Diseño y Construcción de oficinas administrativas del senacsa - plurianual

**Contrato N° 08/2021**

**Comitente:** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

**Fiscalización:** ARQ. NORMA ALCARAZ

**Contratista:** PUNTAL COSNTRUCCIONES

N° 0000378

**ASUNTO:** Actividades en obra

- Lluvias Intensas en la mañana; sin Actividades en exterior
- Coloc. de Perfiles p/ puertas de vidrio interior
- Coloc. de Ductos y tomas PA. PB - SUM
- Lijado de paredes PB.

Cant. Personal: 10

FISCALIZACIÓN

- LLUVIA INTENSA EN OBRA, DESDE LAS PRIMERAS HS. DEL DÍA, HASTA PASADO EL MEDIODÍA, P/ LO QUE RECIÉN A LA TARDE SE REALIZARON ALGUNOS TRABAJOS DE INTERIOR DE OBRA, TALES COMO PINTURA Y DE INST. ELECTRICA.

- EN LA FECHA, SE APRUEBA LA PINTURA DE MARCA CORAL, COLOR BLANCO NIEVE, SEGUN CATALOGO Y MUESTRAS PRESENTADAS P/ LA EMPRESA CONTRATISTA, COMO TAMBIEN LA PINTURA MARCA BLASCOR COLOR BLANCO, P/ CIELO RASO INTERIOR DE ROCACHO.

**ANEXO:** PINTURA CORAL LATEX ACRILICO GELEIRA INFINITA COD. 11GY-85/016.

Fecha: 18/08/23

Arq. Roberto Escalada
Fiscal Presidente de Obras

Arq. Norma Alcaraz
Fiscal Directora de Obras
Corporación Lemuria S.A.

Ing. Luis Funes
Puntal Construcciones

# LIBRO DE OBRA

**OBRA:** Diseño y Construcción de oficinas administrativas del senacsa - plurianual

**Contrato N° 08/2021**

**Comitente:** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

**Fiscalización:** ARQ. NORMA ALCARAZ

**Contratista:** PUNTAL COSNTRUCCIONES

N° 0000379

**ASUNTO:** Actividades en Obra

- Coloc. de tomas y ptos, cableado SUM - PB.
- Lijado de paredes PB - 2UM.
- Sin Actividades exteriores.

Cant. Personales : 7

FISCALIZACIÓN

- SE VERIFICAN LOS TRABAJOS CITADOS MAS ARRIBA P/LA EMPRESA CONTRATISTA.

- SE SIGUE OBSERVANDO POCOS PERSONALES EN OBRA, LO CUAL RESULTA EN ATRASOS P/LA CONCRECIÓN DE LOS TRABAJOS FALTANTES, SEGUN CRONOGRAMA DE OBRAS, PRESENTADO P/LA EMPRESA CONTRATISTA, ATRASOS QUE PODRIAN LLEGAR HASTA EN MULTAS, POR LO QUE SOLICITAMOS, LA AMPLIACIÓN URGENTE DE MÁS PERSONALES EN OBRA.

- SE SOLICITA A LA EMPRESA, COMPLETAR LOS TRABAJOS DE AZULEJADO HASTA CIELORASO, EN BAÑOS SEXADOS Y DE DISCAPACITADOS, DE PLANTA BAJA.-

**ANEXO:**

Fecha: 19/08/23

Arq. Norma Alcaráz
Fiscal Director de Obras
Corporación Lemuria S.A.

Ing. Luis Puntal
Puntal Construcciones

Roberto Escalada