CALCULO DEL REAJUSTE N° 15

AP= Po (0,20 + 0,40*S/So + 0,20 C/Co + 0,20D/Do) – Po

BASE	VIGENTE
25/5/2018	25/7/2020

So	79.290	**S**	85.184
Co	105,4	**C**	109,7
Do	4.630	**D**	4.530

AP= Po (0,20 + Indice 2 + Indice 3 + Indice 4) - Po

Indice 2 0,42973388826
Indice 3 0,20815939279
Indice 4 0,19568034557

Indice aplic.= 1,0335736266

Porcentaje de Reajuste = 3,35736266

Indice reaj.= **0,0335736266**

Monto cert. Solo Obras 68.028.389
Deduccion Anticipo 13.605.678

Monto certificado mes: 68.028.389
54.422.711

Monto p/ calculo 54.422.711
Reajuste: **1.827.168**

Obs: Guaranies Un millon ochocientos veintisiete mil, ciento sesenta y ocho .-

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACION TECNICA

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N°1359/2018
CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS
RESUMEN DE CANTIDADES.
LISTA DE CANTIDADES -CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

CONTRATISTA: CONSORSIO TRES BOCAS. **FECHA:** 25/7/2020

CERTIFICADO Nº 15

ITEM	DESCRIPCION	Precio Total Moneda Guaranies (IVA Incluido)	CANTIDADES MEDIDAS			MONTOS		
			Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
A.	SUB TOTAL SUMINISTRO	235.177.800	31,98%	0,00%	31,98%	75.198.290	-	75.198.290
B.	SUB TOTAL OBRAS CIVILES	8.758.791.565	96,88%	0,78%	97,65%	8.485.296.381	68.028.389	8.553.324.770
C.	SUB TOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS	744.282.567	3,76%	0,00%	3,76%	28.009.306	-	28.009.306
D.	SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS	689.974.068	0,00%	0,00%	0,00%	111.153.563	-	111.153.563
E.	SUB TOTAL INGENIERIA DE DETALLES	164.277.390	67,00%	0,00%	67,00%	110.065.851	-	110.065.851
F.	SUB TOTAL GESTION AMBIENTAL/	133.426.040	69,33%	5,71%	75,04%	92.498.140	7.620.000	100.118.140
SUB TOTAL CERTIFICADO		10.725.929.450				8.902.221.531	75.648.389	8.977.869.920
PORCENTAJE DE AVANCE		83,70%						

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N°1359/2018

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

RESUMEN DE CANTIDADES.

LISTA DE CANTIDADES -CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

CONTRATISTA: CONSORSIO TRES BOCAS.

FECHA: 25/7/2020

CERTIFICADO Nº 15

ITEM	DESCRIPCION	Precio Total Moneda Guaranies (IVA Incluido)	CANTIDADES MEDIDAS			MONTOS		
			Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
A.	SUB TOTAL SUMINISTRO	235.177.800	31,98%	0,00%	31,98%	75.198.290	-	75.198.290
B.	SUB TOTAL OBRAS CIVILES	8.758.791.585	96,88%	0,78%	97,65%	8.485.296.381	68 028.389	8.553.324.770
C.	SUB TOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS	744.282.567	3,76%	0,00%	3,76%	28.009.306	-	28.009.306
D.	SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS	689.974.088	0,00%	0,00%	0,00%	111.153.563	-	111.153.563
E.	SUB TOTAL INGENIERIA DE DETALLES	164.277.390	67,00%	0,00%	67,00%	110.065.851	-	110.065.851
F.	SUB TOTAL GESTION AMBIENTAL	133.426.040	69,33%	5,71%	75,04%	92.498.140	7.620.000	100.118.140
SUB TOTAL CERTIFICADO		10.725.929.450				8.902.221.531	75.648.389	8.977.869.920
PORCENTAJE DE AVANCE		83,70%						

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS