edivisa
Empresa de Construcciones

Cambyreta, 26 de Mayo de 2021

00040099

Señor
Javier Pereira, Intendente
Municipalidad de Cambyreta
Presente

Ref.: Contrato 20/2020. Ampliación del Colegio San Miguel

Acompañamos a la presente el Certificado Nº 9 y el Ajuste del Certificado Nº 9 correspondientes al Contrato de la Referencia para su revisión, aprobación y pago correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaria general hoy 26
de Mayo de 21
siendo las 11-50 horas
Carmen Pantagua
Recepción
Municipalidad de Cambyreta

Gral. Díaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www. edivisa.com.py
Asunción - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA		**Contratista:**	EDIVI S.A.
Contrato Nº : 20/2020		**Fecha de presentación:**	26/05/2021
Ampliación del Colegio Nacional San Miguel		**Fecha de Inicio:**	06/08/2020
		Plazo inicial:	270 días
Monto del Contrato: 1.268.221.487 Gs		**Días de lluvia:**	62 días
		Plazo prorrogado:	332 días
Resumen Certificado Nº : 9		**Días transcurridos:**	293 días

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	MONTOS (GUARANÍES) Anterior	Actual	Acum.	% de Avance
1	*Preparación de obra*	*Global*	*1,00*	*38.870.760*	*47.213.160*	*0*	*47.213.160*	*121,00%*
2	*Excavaciones y Relleno*	*Global*	*1,00*	*5.930.160*	*4.791.110*	*0*	*4.791.110*	*81,00%*
3	*Fundaciones y estructura de H° A°*	*Global*	*1,00*	*325.899.667*	*286.738.935*	*0*	*286.738.935*	*88,00%*
4	*Aislación Hidrófuga*	*Global*	*1,00*	*10.286.400*	*3.871.757*	*0*	*3.871.757*	*38,00%*
5	*Mampostería y muros*	*Global*	*1,00*	*160.692.813*	*94.294.150*	*0*	*94.294.150*	*59,00%*
6	*Revoques*	*Global*	*1,00*	*81.595.306*	*90.436.403*	*0*	*90.436.403*	*111,00%*
7	*Techo de Chapas*	*Global*	*1,00*	*105.096.000*	*97.666.800*	*0*	*97.666.800*	*93,00%*
8	*Cielorraso*	Global	1,00	54.054.000	21.840.000	21.840.000	43.680.000	0,81
9	*Contrapisos*	*Global*	*1,00*	*29.085.280*	*28.255.083*	*1.023.360*	*29.278.443*	*101,00%*
10	*Pisos*	*Global*	*1,00*	*132.569.600*	*55.304.000*	*66.910.400*	*122.214.400*	*92,00%*
11	*Zócalos*	*Global*	*1,00*	*15.900.000*	*0*	*14.820.000*	*14.820.000*	*93,00%*
12	*Revestimientos*	*Global*	*1,00*	*6.967.080*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
13	*Servicio de pintura de exteriores*	*Global*	*1,00*	*67.660.822*	*0*	*5.198.520*	*5.198.520*	*8,00%*
14	*Instalación Eléctrica*	*Global*	*1,00*	*31.728.000*	*7.480.800*	*840.000*	*8.320.800*	*26,00%*
15	*Desagüe cloacal*	*Global*	*1,00*	*11.016.000*	*5.310.000*	*0*	*5.310.000*	*48,00%*
16	*Desagüe Pluvial*	*Global*	*1,00*	*6.984.000*	*2.064.000*	*0*	*2.064.000*	*30,00%*
17	*Equipamiento Sanitario*	*Global*	*1,00*	*11.532.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
18	*Provisión de Agua*	*Global*	*1,00*	*4.560.000*	*2.280.000*	*0*	*2.280.000*	*50,00%*
19	*Aberturas*	*Global*	*1,00*	*61.224.000*	*25.272.000*	*505.440*	*25.777.440*	*42,00%*
20	*Carpintería Metálica y vidrios*	*Global*	*1,00*	*74.037.600*	*15.866.400*	*13.059.960*	*28.926.360*	*39,00%*
21	*Obras exteriores y limpieza final*	*Global*	*1,00*	*32.532.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
		TOTALES =		**1.268.221.487**				***71,98%***
				Totales Certificados =	**788.684.598**	**124.197.680**	**912.882.278**	
	Índice de Ajuste =	0,0766		**Ajuste de Certificado =**	**25.198.533**	**9.513.542**	**34.712.075**	
				Totales Certificados con Ajustes =	**813.883.131**	**133.711.222**	**947.594.353**	
				Fondo de reparo 5% =	**40.694.157**	**6.685.561**	**47.379.718**	
				Neto a cobrar =	**773.188.974**	**127.025.661**	**900.214.635**	

SON : CIENTO VEINTISIETE MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO GUARANÍES.-

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
EDIVI S.A.

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá