10(diez)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

Registro de Ingreso de Documento

El Expediente de esta correspondencia es: MEU Nº **45374/2025**

A nombre del titular: CONSTRUCTORA ACARAY SA

Fecha y Hora de recepción: 04/11/2025 10:35:00

Este documento fue registrado por: AYALA EVA

Para conocer el estado del trámite ingrese al sitio:
www.mopc.gov.py - ICONO " Consultas/Consulta de Expediente MEU"

Datos del contacto:
Tel.: (021) 414 9000 Interno: 721, 725 o 738

La recepción del Documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes.-

9 (nueve)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

Asunción, 3 de noviembre de 2025

Señores
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Dirección de Caminos Vecinales
Ing. Guido Benitez Villate, Director
Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No. 18/2023; LLAMADO MOPC No. 129/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) – STO. DOMINGO – ESC. AGRICOLA – SIDEPAR – RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU)", LOTE 2: PROG. 17+600 – 27+127, LONG. 9,520 KM. RUTA 13 RAMAL A PRIMERA LÍNEA, LONG. 5,90 KM. ID No. 405.351.

Tema: Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas.

Nota No.: 08-2025

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución de la obra por inclemencias climáticas acontecidas en el mes de agosto 2025 hasta octubre 2025, y de conformidad a lo establecido en el numeral 16. Plazo de ejecución, apartado ii) de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones y conforme al siguiente cuadro:

Mes	Año	Días de lluvia	Días con exceso de humedad	Días de lluvias y sus consec.	Límite de inclemencias	Días de prorroga
Agosto	2025	8	7	15	0	**15**
Setiembre	2025	7	10	17	0	**17**
Octubre	2025	9	15	24	0	**24**
Total día de prórroga hasta octubre 2025 inclusive						**56**

Total de días de prórroga solicitados por el mes agosto de 2025 hasta octubre de 2025: **56 días**. Anexo libro de obra, registro de precipitación emitida por la DINAC y nota de comunicación de precipitaciones (Agosto/Setiembre-25).

Sin otro particular nos despedimos de Uds. muy atentamente

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Lic. Daniel Meza
Representante Legal

C.C.: Consorcio 2G, Fiscalización de Obra