DI N°101/2021

Asunción, 27 de diciembre de 2021

Víctor Ritter Simón, *Representante Legal*
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
Dirección: San Juan 2770
Asunción - Paraguay

Ref: LPN N° 05/2020 – ID: 379179 Construcción – Readecuación de Plazas Deportivas en el Territorio de la República, Contrato N° 26/2020.

Me dirijo a usted, en relación a los plazos de ejecución del contrato de referencia y teniendo en consideración lo expuesto en su nota *NP.SND-Pzas.47/21* respecto a la recepción de las plazas ya culminadas, así como también a los inconvenientes suscitados por el atraso en la entrega de los trabajos comprometidos por parte de las municipalidades, y el pedido de un convenio modificatorio cuyo borrador está en revisión tanto por la contratante como por la fiscalización.

Ésta dependencia, teniendo en consideración lo expuesto en su nota arriba citada dirigida a ésta Institución, y en atención a que el pedido de recepción provisoria no puede ser concedido hasta tanto culmine el proceso de convenio modificatorio solicitado por ustedes, entendemos que atención a las disposiciones legales vigentes corresponde conceder la prórroga al plazo de ejecución desde la última fecha de culminación de cada plaza hasta la fecha de presentación formal de la solicitud de Convenio Modificatorio presentado mediante Exp. 6212/2021 de fecha 07/12/2021 según lo detallado más abajo.

RESUMEN REFERENTE A PLAZOS - CONTRATO N°26/2020 "Construcción – Readecuación de plazas deportivas en el territorio de la República"

Departamento	Cantidad	Municipio	fecha culminación según plazo rubros contractuales PBC - 58 días	Fecha de terminación Ritter	Prorroga Nota DI N°79-2021 en dias
San pedro-lote4	21	San Pedro del Ycuamandiyu	30/7/2021	30/7/2021	130
		25 de Diciembre	17/5/2021	10/5/2021	205
		Antequera	8/9/2021	13/8/2021	91
		Caapiibary	27/6/2021	23/6/2021	164
		Chore	14/9/2021	14/8/2021	85
		Gral. Elizardo Aquino	19/5/2021	21/7/2021	140
		Gral. Isidoro Resquin	19/4/2021	19/4/2021	233
		Guayayvi	8/5/2021	30/4/2021	214
		Itacurubi del Rosario	20/5/2021	30/7/2021	131
		Liberación			
		Lima	15/4/2021	21/4/2021	231
		Nueva Germania			

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Eduardo Gadea
Dpto. Cobranzas
Recibi 27/12/21

		San Estanislao	15/7/2021	16/7/2021	146
		San Pablo			
		San Vicente Pancholo	7/5/2021	15/5/2021	207
		Santa Rosa del Aguaray	9/7/2021	16/7/2021	145
		Tacuati	27/8/2021	24/7/2021	103
		Unión	25/4/2021	3/5/2021	219
		Villa del Rosario	16/5/2021	24/7/2021	137
		Yataity del Norte			
		Yrybucua	17/5/2021	15/5/2021	205
Cordillera-lote10	2	Itacurubi de las Cordillera	7/11/2021	1/10/2021	31
		Eusebio Ayala	10/7/2021	12/7/2021	149
Caazapá-lote7	9	Yuty	7/6/2021	14/6/2021	177
		Abai	3/9/2021	3/9/2021	96
		Buena Vista	22/7/2021	21/8/2021	109
		Caazapá	9/7/2021	7/7/2021	152
		Tres de Mayo	9/10/2021	8/10/2021	60
		Tavai	11/9/2021	27/10/2021	42
		San Juan Nepomuceno	11/9/2021	11/9/2021	88
		Coronel Maciel			
		Gral. Morinigo			
Central-lote11	4	San Lorenzo	18/3/2021	18/3/2021	265
		Ypacarai	9/7/2021	18/9/2021	81
		Luque	26/8/2021	23/9/2021	76
		Itaugua			

REFERENCIAS	
	no se ejecutó

A partir de este documento, es prorrogado hasta el 07/12/202, fecha en la cual se presentó formalmente la solicitud de Convenio Modificatorio mediante Exp. 6212/2021, quedando sin efecto la nota DI N°93/2021 de fecha 27 de octubre de 2021.

No obstante, se deja constancia que no se concederá ninguna indemnización al Contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el Precio del Contrato.

Atentamente,

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
Secretaria Nacional de Deportes

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Eduardo Gadea
Dpto. Cobranzas
Recibí 27/12/21

Avenida Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón Km. 4 ½ - Tel.: (595-21) 520-672/3 – Fax: (595-21) 520-671 / 520-675
www.snd.gov.py / secretariageneral@snd.gov.py - Asunción - Paraguay