Caapucu, 28 de junio 2022

Señor
Ing. Alfredo Sánchez, Jefe Interino
MOPC – Unidad Ejecutora de Proyectos FONPLATA
Presente

Ref: Contrato S.G. MINISTRO N° 505 /2019. Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio (CREMA) Ruta Nacional N° 1, Tramo: Quiindy – Villa Florida – San Juan Bautista. ***Prorroga de plazo de entrega de Obras de Puesta a Punto.***

Me dirijo a usted con el objeto de presentar informe con relación al pedido de prórroga de plazo para la entrega de las obras de puesta a punto, presentado por el Consorcio CONTEC, Contratista de la obra de referencia.

Al respecto, el Consorcio CONTEC, por Nota No: GTV 07/2022 solicita una prorroga hasta el 31 de octubre del año 2022, por motivo de "Casos de Fuerza Mayor" (La pandemia del COVID 19) establecida en las Condiciones Generales del Contrato, clausula 23, sub-clausulas 23.1 y 23.2, y por "lluvias y sus consecuencias", indicado en las Condiciones Especiales del Contrato, CGC 22.1.

La Fiscalización, por NOTA N° 42/2022, (MEU 27805/2022) de fecha 20/06/2022 de junio de 2022, presenta el análisis de la solicitud de prórroga solicitada por el Consorcio Contratista, considerando la cláusula, CGC 22.1 de las Condiciones Especiales del Contrato y los registros de esa Fiscalización, llegando a la conclusión que corresponde 38 días de prórroga por lluvias y sus consecuencias.

Así también, la Fiscalización menciona en su nota, que se tiene como antecedente, que debido a la Pandemia por el COVID-19 en el periodo de febrero/2021 a mayo/2021, el MOPC concedió al Consorcio CONTEC según NOTA DV N° 974/2021, una ampliación de plazo de 60 días para la construcción de la dársena para la báscula móvil, en base a los argumentos presentados, lo cual afecta a los trabajos de toda la obra, por lo que se toma trasladable al plazo final.

Por lo expuesto, el Consorcio Fiscalizador considera razonable otorgar 60+38 =98 días de prórroga en el plazo de entrega de las Obras de Puesta a Punto al Consorcio CONTEC, debiendo culminar los trabajos para el 25/10/2022, salvo mejor parecer.

Esta Supervisión, en base a las cláusulas contractuales y a las documentaciones presentadas por la Fiscalización y el Consorcio CONTEC realiza el siguiente análisis:

Fecha Orden de Inicio Físico	:	19/11/2020
Plazo Original	:	(20) veinte meses
Fecha Culminación Original	:	19/07/2022
Ampliación de Plazo OPP	:	3 (tres) meses

- Prórroga por lluvias y sus consecuencias: 38 (treinta y ocho) días, conforme planilla de registro de lluvias de la fiscalización, lo que equivale a 1 (un) mes, más 8 días. Se adopta 3 (tres) meses.
- Prórroga por casos de fuerza mayor: 60 días, equivalente a 2 (dos) meses, según NOTA DV N° 974/2021.

Fecha de culminación ampliada OPP: 19/10/2022.

Considerando que el plazo del contrato está determinado en meses y aprobadas las modificaciones del diseño ejecutivo, con lo que el avance se regularizará, esta Supervisión recomienda aprobar una prórroga de 3 (tres) meses, siendo la fecha de culminación el 19/10/2022.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Casto González Fretes
Supervisor de Obras

6 (SEIS)

10/10/2022

CONSORCIO CONTEC

OBRA: [illegible]

CONTRATO: [illegible]

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Precio unitario	Costo Total	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Ago-22	Sep-22
7.1.2	1.1	Limpieza de Terreno en Bosque	ha	44,47	7.372,414	327.854,54																									
7.1.4	1.2	Demolición	m3		71,749	-																									
7.1.6	1.3	Movimiento de Tierra	m3	2.011,70	4,873	10.000,130																									
7.1.8	1.4	Relleno de Suelo	m3	125.462,70	40,203	5.043.300,390																									
7.1.9	1.5	Relleno sobre Pilar	m3	147.662,58	52,197	10.321.492,379																									
7.1.10	1.6	Relleno sobre Pilar	m3	42.497,02	109,773	13.142.343,601																									
7.1.11	1.7	Fresado y Reposición de Carpeta Asfáltica	m2	39.777,46	742,99	8.214.002,067																									
7.1.12	1.8	Pavimento de piedrones	m2		109,552	-																									
7.1.13	2.0	Concreto de Concreto Asfáltico Fabricado																													
7.1.14		Concreto Asfáltico Denso CAC 12 modificado con polímeros a 5 cm de espesor promedio	m2	7.418,50	3.292,513	3.324.242,129																									
7.1.15		Concreto Asfáltico Denso CAC 19 modificado con polímeros a 6 cm de espesor promedio	m2	5.864,25	3.778,249	2.215.224,837																									
7.1.16		Concreto Asfáltico Denso CAC 25 modificado con polímeros a 8 cm de espesor promedio	m2	9.855,40	3.293,513	32.455.204,126																									
7.1.17		Concreto de Concreto Asfáltico en Bordillos																													
7.1.18	2.1	Concreto Asfáltico Convencional Denso CAC 012 a 5 cm de espesor promedio	m2	5.863,47	342,609	2.142.991,639																									
7.1.19		Concreto Asfáltico Convencional Denso CAC 015 a 7 cm de espesor promedio	m2		2.014,237	-																									
7.1.20		Concreto Asfáltico Convencional Denso CAC 019 a 8 cm de espesor promedio	m2	7.825,27	342,992	2.775.337,898																									
7.1.21		Concreto Asfáltico Convencional Denso CAC 012 a 5 cm de espesor promedio	m2	836,14	492,919	412.202,177																									
7.1.22	2.2	Capa de Concreto Asfáltico Convencional Denso CAC 015 a 7 cm de espesor promedio	m2	9.467,51	492,512	4.242.242,327																									
7.1.23		Capa de Concreto Asfáltico Convencional Denso CAC 019 a 8 cm de espesor promedio	m2	8.698,92	492,512	4.454.578,083																									
7.1.24	2.3	Base Granular Estabilizada a 20 cm de espesor promedio	m3		102,808	-																									
7.1.25	3.0	Riego de Liga	m2	597.648,14	0,514	2.104.232,796																									
7.1.26	3.1	Riego de Imprimación	m2	382.146,23	0,914	1.408.434,741																									
7.1.27	4.0	Base Reciclada en Emulsión a 20 cm de espesor promedio	m3		68,409	-																									
7.1.28		Base Reciclada en Emulsión a 20 cm de espesor promedio	m3	26.324,41	75,346	1.983.393,293																									
7.1.29		Cal en Polvo, Hidrata (Ca(OH)2) 96 %	m3	10.914,28	99,691	1.088.214,207																									
7.1.30	5.0	Mejoramiento de Subrasante a 0,3 m por 1,2 m de espesor promedio	m3	120.000,00	17,715	2.126.580,000																									
7.1.31	6.0	Señalización de Pavimentos																													
7.1.32		a) Franja de Cajas Asfálticas	m2		24,852	-																									
7.1.33		b) Demarcación Vial - 05	m2		28,125	-																									
7.1.34		c) Demarcación de Borde de Calzada	m2		10,508	-																									
7.1.35		d) Línea Segmentada (Ancho 0,15 m, Largo 6 m, Gap 12 m)	m2		10,268	-																									
7.1.36		e) Máscara Reflectiva (ancho 0,15 m)	m2		194,981	-																									
7.1.37		f) Base Granular Estabilizada (e=20 cm)	m3		120,507	-																									
7.1.38		g) Membrana Geotextil	m2		1,648	-																									
7.1.39		h) Barra de Pavimento	m3	20.250,00	30,000	6.075.250,000																									
7.1.40	7.0	Obras Complementarias																													
7.1.41	7.1	Obras en refugio para peatones	m2	34,00	27.304,400	927.950,804																									
7.1.42	7.2	Obras en paradas de buses	m2	27,00	384.417,611	347.232,252																									
7.1.43	7.3	Obra Singular (ninguna)	m2		256,147	-																									
7.1.44	8.0	Mantenimiento de Pistas																													
7.1.45	8.1	Bacheo Flexible	m2	0,00	28.913,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.1.46	8.2	Señalización Horizontal	m2	80,00	286,432	22.914,560																									
7.1.47	8.3	Señalización Vertical	m2		49,000	-																									
7.1.48	8.4	Cartel Informativo Reflectivo	m2	488,00	2.044,371	998.045,270																									
7.1.49	8.5	Postes Guía	m2	32.537,45	22,464	731.000,422																									
7.1.50	8.6	Pintura Guía	m2	44,00	811,343	35.687,112																									
7.1.51	8.7	Cartel de 10 Grupos	m2		56,466	-																									
7.1.52	8.8	Demarcación de Pasos	m2	47,79	705,700	33.721,404																									
7.1.53	8.9	Señales de Hormigón	m2	115,30	512,307	59.065,600																									
7.1.54	8.10	Cuentas Transversales de Hormigón	m2		3.001,079	-																									
7.1.55	8.11	Cartel Cuentas Hormigón	m2		490,213	-																									
7.1.56	8.12	Reflectores de Delineo + Cierre de Puertas de Cruce	gl	1,00	190.477,700	190.477,700																									
7.1.57	9.0	Mantenimiento Puentes Subterráneos																													
7.1.58	9.1	Mantenimiento Puentes Superiores	gl	1,00	1.044.124,847	1.044.124,847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.59	9.2	Mantenimiento de Obras																													
7.1.60	9.2.	Mantenimiento de Obras	gl	1,00	3.747.184,758	3.747.184,758	0,00	0,00																							
7.1.61	9.3	Mantenimiento de Puentes																													
7.1.62	9.3.	Mantenimiento de Puentes Subterráneos	gl			-																									
7.1.63	9.4	PMGA	gl	1,00	1.917.500	1.917.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.64	9.5	PEA	gl	1,00	295.818.250	295.818.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.65	9.6	PSR	gl	1,00	295.818.250	295.818.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.66		Fresado y Reposición de Carpeta Asfáltica en Bordillos																													
7.1.67	9.7	Fresado y Reposición de Carpeta Asfáltica en Bordillos a 5 cm de espesor promedio	m2		215,793	-																									
7.1.68		Pintura Termoplástica																													
7.1.69	9.8	Pintura Termoplástica	m2	24.269,24	294,514	6.492.720,365																									
7.1.70		Costo Directo [UF]				206.000.000,000																									
		Monto Mensual					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Porcentaje de Avance Mensual					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Monto Acumulado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Porcentaje de Avance Mensual Acumulado					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Obs: Planteado Carta al 10 de Octubre de 2022 **

Ing. Casto González Fret
Supervisor de Obra
M.O.P.C.

Ing. Aníbal Maldonado
Residente de Fiscalización

Ing. Fernando Molinas
Superintendente de Obra
Consorcio CONTEC

11 (once)