4 (cuatro) (2)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 27339/2023

TITULAR:
CONSTRUCTORA ASUNCION SA & ASOCIADOS /32

NOMBRE Y APELLIDO:
ELENA AGUILERA

TELEFONO:
0991-438-375

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1F. CONTRATO SG MINISTRO Nº 14/2020. INFORMA RETRASOS EN EJECUCION DE OBRAS.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 15/06/2023 08:39:36

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

L.A. de Herrera 1424 – Tel: 214 368 (RA) / Fax: 201 451 - Asunción – Paraguay

Asunción 14 de junio de 2023

Nota N° 155/2022 MOPC

COPIA

Señor
Ing. Guido Benítez Villate
Coordinador Interino UEP-BID-DV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva esquina Alberdi
Presente

Ref. Contrato S.G Ministro N° 14/2020 – Obra de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta 9 y Accesos Tramo 4 - Lote 7 ID 370320

Tengo el agrado de dirigirme a UD, con relación a la obra de referencia, a los efectos de informar que la ejecución de las obras está sufriendo retrasos por distintos motivos que no son imputables al contratista, a saber:

- Falta de formalización del Convenio Modificatorio N°3.
- Falta Liberación de la Franja de dominio en algunos tramos.
- Falta de pago en plazo de los certificados de obra.
- Exceso de lluvia durante los últimos meses.

Como podrá apreciar ninguna de estas causales son responsabilidad del contratista y generan retrasos que comprometen la ejecución de las obras en tiempo y forma conforme cronograma vigente.

Sin otro particular y aguardando, nos despedimos con las consideraciones de nuestra más alta estima.

Arq. José M. Díaz Benza
Representante Legal

Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados / 32

RECIBIDO
14 JUN 2023
MOPC - RIP

Manuel Zorrilla

2(dos) (3)

Constructora Asunción S. A. & Asociados /32

COPIA

L.A. de Herrera 1424 – Tel: 214 368 (RA) / Fax: 201 451 - Asunción – Paraguay

Asunción 21 de junio de 2023

Nota N° 156/2022 MOPC

Señores
CONSORCIO SERVINC-HYTSA-GEOLATINA
Fulgencio R. Moreno 1045 e/ Brasil y EEUU
Asunción - Paraguay
Presente

Ref. Contrato S.G Ministro N° 14/2020 – Obra de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta 9 y Accesos Tramo 4 - Lote 7 ID 370320

Tengo el agrado de dirigirme a UD, con relación a la obra de referencia, a los efectos de informar que la ejecución de las obras está sufriendo retrasos por distintos motivos que no son imputables al contratista, a saber:

- Falta de formalización del Convenio Modificatorio N°3.
- Falta Liberación de la Franja de dominio en algunos tramos.
- Falta de pago en plazo de los certificados de obra.
- Exceso de lluvia durante los últimos meses.

Como podrá apreciar ninguna de estas causales son responsabilidad del contratista y generan retrasos que comprometen la ejecución de las obras en tiempo y forma conforme cronograma vigente.

Sin otro particular y aguardando, nos despedimos con las consideraciones de nuestra más alta estima.

Recibido por: Rodrigo Alemán
Fecha: 21 / 06 / 2023
Hora: 10:20
Firma

Ing. Juan Carlos Díaz Benza
Representante Legal

Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados / 32

20 (veinte)

CONSORCIO SHG
SERVINC|HYTSA|GEOLATINA

CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS TRAMO 4, LOTE N° 7

Asunción, 26 de junio de 2023

Señor
Ing. GUIDO BENÍTEZ
Coordinador Interino UEP-BID-MOPC
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Asunción - Paraguay
Presente

Nota: **MOPC N° 210/2023**

Ref.: **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 318/2020** CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS TRAMO 4, LOTE N° 7. **LLAMADO MOPC N° 42/2019. ID 373.628**

Asunto: Posibles Retrasos en la Ejecución de las Obras

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en el marco del Contrato de referencia, a efectos remitir copia de nota del contratista N° 156/2023 MOPC mediante la cual informan que las obras están sufriendo retrasos debido a los motivos que mencionan y que se detallan seguidamente:

- Falta de formalización del Convenio Modificatorio N°3
- Falta de liberación de Franja de dominio en algunos tramos
- Falta de pago en plazo de los certificados de obra
- Exceso de lluvia durante los últimos meses

Con referencia a la falta de liberación de franja de dominio, en fecha 13 de junio de 2023 hemos presentado la Nota N° 206/2023 en la que anticipábamos el problema de liberación de franja de dominio.

Se adjunta igualmente una copia del Libro de Obra N° 0000074, de fecha 21/06/2023, mediante el cual dejan constancia de la falta de liberación de Franja de dominio en la zona de Mcal. Estigarribia, manifestando que paralizarían la obra en dicho sector a partir del 25 de junio del corriente.

Ante el posible retraso, manifestamos nuestra preocupación y nos ponemos a disposición para colaborar en las gestiones que sean necesarias.

Sin otro motivo particular, le saludo atentamente.

RECIBIDO
23 JUN 2023
MOPC - BID
Ronald Alvarez
12:48

Adjunto: Nota N° 156/2023 MOPC del Contratista
Libro de Obra N° 0000074

Francisco Maioli
Representante legal
CONSORCIO SHG
SERVINC | HYTSA | GEOLATINA

1 (uno)

MOPC LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL UEP Nº 32/2019 - ID 370320
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS. TRAMO 4. LOTE. 7

Consorcio
Constructora Asunción S.A. y Asociados/32

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS YCOMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA Nº — 0000074

PARA: Fiscalización DE: Contratista

ASUNTO: Paralización de frente de Obra

Por este medio reiteramos y dejamos constancia la falta de liberación de franja de dominio en zona Mcal Estigarribia.

Específicamente a partir de la arpa de la pag. 523+000 en adelante donde rige la ocupación de la citado por Dinatran y otros ocupantes.

Situación ya alertada en varias oportunidades en Acta de reuniones y además por NO 065 del 01-02-2023.

Ante lo citado anteriormente comunicamos la paralización de los trabajos de calzada principal a partir de la pag citada (523+000), esto seguirá a partir 25 del cte.

Dejamos constancia de dicha comunicación y nos reservamos el derecho de los reclamos pertinentes.

ANEXO:

Fecha: 21/06/2023 / 21.06.2023 Fecha: / /

Ing. Enrique Chamorro
Coordinador de Obra

Por el Contratista

CONSORCIO SIG SERVINC|INYTSA|GEOLATINA
Ing. Carlos Guevara

Por el M.O.P.C.