SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA

Asunción, 11 de Junio del 2024.-

Sres.
Consorcio Restauración
Presente

Ref.: CONTRATO N° 23/2022 – L.P.N. N° 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377 – S.B.E.

Me dirijo a ustedes, en respuesta a su Nota del 05 de Junio del 2024, por la cual solicitan prórroga en la ejecución de los trabajos del contrato de referencia, por inclemencias climáticas y sus efectos.

Considerando los Aspectos Generales para la Contratación de Obras, Documento complementario al pliego estándar de Obras, Aprobado por Res. DNCP N° 2114/2021 (Punto C Plazos - Apartado 4), he analizado la documentación que adjuntan a su solicitud y es prueba de la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato, por lo cual les corresponden en dicho concepto **8 (ocho) días,** según planilla adjunta.

PRORROGA EN LOS PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS Y OTROS		
Inicio Contrato	8 meses	20/01/2023
Final Contrato		20/09/2023
1ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 días	28/09/2023
2da. Prorroga por Lluvia y sus efectos	7 días	05/10/2023
3ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	10 días	15/10/2023
4ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	6 días	21/10/2023
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 3	30 días	20/11/2023
5ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	4 días	24/11/2023
6ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	7 días	01/12/2023
7ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	6 días	07/12/2023
8va. Prorroga por Lluvia y sus efectos	10 días	17/12/2023
9na. Prorroga por Lluvia y sus efectos	5 días	22/12/2023
10ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	19 días	10/01/2024
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 8	4 meses	10/05/2024
11ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	14 días	24/05/2024
12ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 días	01/06/2024
13ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	4 días	05/06/2024
14ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	4 días	09/06/2024
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 13	4 meses	09/10/2024
15ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	16 días	25/10/2024
16ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 días	02/11/2024

Sin otro particular, me despido cordialmente

Recibido
Juan Angel Acosta G.
C.I. 1673147

Ing. Ada Verna
Fiscal de Obra S.N.C.

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA

OBRA: "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377					
PRORROGA N° 16 POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS					
PERIODO	FECHA	MES/AÑO	AGUA CAIDA (MM)	CAUSA DE LA PRORROGA	PRORROGA PLAZO
MAYO/2024	1	may-24			
	2	may-24	54,00	LLUVIA	1 DIA
	3	may-24	121,20	LLUVIA	1 DIA
	4	may-24	17,00	LLUVIA	1 DIA
	5	may-24		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	6	may-24			
	7	may-24			
	8	may-24	16,80	LLUVIA	1 DIA
	9	may-24		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	10	may-24			
	11	may-24			
	12	may-24			
	13	may-24			
	14	may-24			
	15	may-24			
	16	may-24			
	17	may-24			
	18	may-24			
	19	may-24			
	20	may-24			
	21	may-24			
	22	may-24	6,50	LLUVIA	1 DIA
	23	may-24		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	24	may-24			
	25	may-24			
	26	may-24			
	27	may-24			
	28	may-24			
	29	may-24			
	30	may-24			
	31				
TOTAL DIAS PRORROGA POR LLUVIA					8 DIAS

PRORROGA EN LOS PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS Y OTROS		
Inicio Contrato	8 meses	20/01/2023
Final Contrato		20/09/2023
1ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 dias	28/09/2023
2da. Prorroga por Lluvia y sus efectos	7 dias	05/10/2023
3ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	10 dias	15/10/2023
4ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	6 dias	21/10/2023
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 3	30 dias	20/11/2023
5ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	4 dias	24/11/2023
6ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	7 días	01/12/2023
7ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	6 días	07/12/2023
8va. Prorroga por Lluvia y sus efectos	10 días	17/12/2023
9na. Prorroga por Lluvia y sus efectos	5 días	22/12/2023
10ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	19 días	10/01/2024
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 8	4 meses	10/05/2024
11ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	14 días	24/05/2024
12ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 días	01/06/2024
13ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	4 días	05/06/2024
14ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	4 días	09/06/2024
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 13	4 meses	09/10/2024
15ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	16 días	25/10/2024
16ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 días	02/11/2024

Asunción, 11 de Junio del 2024.-

ADA BEATRIZ VERNA A.
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 729