Consorcio Vial Oriental

MOPC 93/2021 - Nota Nº 268/2024 - DD
Asunción, 14 de noviembre de 2024

Señor
Ing. Hugo Leonardo Maidana Ruiz
Coordinador Interino UNE FOCEM - MOPC
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Presente

Ref. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 226/2022 - Llamado MOPC N° 93/2021- Licitación Pública Internacional: "CONTRATO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)" **LOTE N° 2 - ID N° 402.448.**
Asunto: Remisión de pedido de Prorroga por lluvias y presentación de nuevo Cronograma Físico-Financiero y Curva de Avance.

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitarle una prórroga de 87 días del plazo de obra teniendo en cuenta las lluvias y sus consecuencias ocurridas desde el inicio de la obra en fecha 01 de Julio de 2022 hasta el 31 de Octubre de 2024. Teniendo en cuenta los días de prórroga solicitados, la nueva fecha de finalización de la obra seria el 10 de septiembre de 2025.

El detalle de los días de prorroga solicitados consta en la planilla anexa.

Se adjunta también el Cuadro de Lluvia y/o Humedad Excesiva del Certificado N° 28 del mes de Octubre 2024, registrado en el SICOE.

Se remite además el nuevo Cronograma de Avance Físico-Financiero así como la curva de Avance modificados teniendo en cuenta la Prorroga por lluvias y el plazo ampliado por el C.M. N° 2.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Teodoro T. Riveros C.
Representante Legal

C.C.: Ing. Juliana Duarte - Representante Legal - CONSORCIO PROSUL-CONSULPAR – Fiscalización

MOPC
UNE FOCEM
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 1240
Fecha: 14-11-2024
Encargado:

UNE FOCEM
[x] Dpto. Técnico
[ ] Dpto. Administrativo
[ ] Dpto. de Planificación
Ing. Romina