21 - veintiuno

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

D.C.V. N° 898/2023

Asunción, 11 de abril de 2023

Señores
**CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES**
Dirección: RC3 Cnel Mongelos 550
Teléfono: (021) 623.525
**Presente**

Ref.: **LLAMADO MOPC Nº 54/2019.** Servicios de Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental – 1ra Tanda. ID 365.089. Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. **Contrato de Préstamo CFA 10606. Contrato S.G. MINISTRO N° 227/2020.**
Objeto: Aprob. Pedido de Prorroga -Lote 2.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota Nº 36/23 de fecha 31/03/2023 por medio de la cual remiten su consideración en relación a la propuesta de prórroga del plazo solicitada por la contratista DC Ingeniería adjudicada para la ejecución de las obras del Lote 2 de la LPI 65/19.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias de libro de obra, y contando con el parecer favorable de la fiscalización de obras, la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, conforme a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato (CGC 19.2.2), no presenta objeciones, por lo que, aprueba la prórroga de setenta y tres días calendarios (73), por inclemencias climáticas ocurridas en el periodo de 01 de febrero de 2021 al 04 de noviembre de 2022, quedando como nueva fecha de terminación de obras el 16 de enero de 2023.

Solicitamos que se comunique a la contratista y que presenten en tres (3) ejemplares (tamaño A3) la Curva de Avance Físico Financiero reprogramado y el Diagrama de Gantt, para la suscripción del mismo.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOP y C
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

**Ing. CESAR NUÑEZ YEGER**
Director
Dirección de Caminos Vecinales

20 - veinte

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

COPIA

Asunción, 01 de diciembre de 2023

**Nota DCV N° 2721/2023**

Señores
**DC INGENIERÍA S.A.**
Juan Rivarola Matto N° 6067
(+595 21) 612-944
aarmoa@dcingenieria.com.py

**Presente**

**Ref: LLAMADO MOPC Nº 65/2019** – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL.
1ra TANDA – ID N° 367.387.
Contrato SG MINISTRO Nº 417/2020. Lote 2.

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 01-12-23 Hora: 9hs.
Firma:

**Obj.: Prórroga de los Plazos de Ejecución. Clausula 19.2.3 inciso c de las CGC.**

Me dirijo a ustedes en el marco del Contrato de la referencia, a fin de comunicar las consideraciones que se tendrán en los Plazos de Ejecución de las Obras, atendiendo al informe realizado por el Departamento de Ejecución según Memorándum DE N°551/2023. El plazo de ejecución será reanudado una vez aprobado el Convenio Modificatorio N°1, conforme al siguiente criterio:

1. Prorroga por trámite de aprobación del Convenio Modificatorio N° 1, Cláusula 19.2.3 inciso (c) = Inicia 6 de enero de 2023 (Nota N° 96/2023) y se extenderá hasta la Fecha de Suscripción del Convenio Modificatorio N°1, el cual incluye mayor alcance de las obras, las cuales no pueden ser ejecutadas sin la correspondiente aprobación ministerial.

De conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato:

> *19.2 Prórroga de los plazos de ejecución:*
> *19.2.3 Fuera de los casos previstos en las Subcláusulas 19.2.1 y las 19.2.2 de estas CGC, el Contratista no podrá tener derecho a una prórroga de los plazos de ejecución si no es en los casos siguientes:*
> *(a) aplicación de las disposiciones de la Cláusula 18 de estas CGC;*
> *(b) incumplimiento por el Contratante de sus propias obligaciones;*
> ***(c) aprobación de una modificación al Contrato, ya sea mediante enmienda o convenio adicional.***

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos atentamente.

**Ing. Oscar E. Rivas C.**
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV - MOPC

**Ing. JULIO RÍOS MARECOS**
Director
**Dirección de Caminos Vecinales**

MOP y C * DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

19 - diecinueve

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

D.C.V. N° 487/2024

Asunción, 11 de abril de 2024

Señores
**DC INGENIERIA S.A.**
Juan Rivarola Matto Nº 6067
(+595 21) 612-944
aarmoa@dcingenieria.com.py
**PRESENTE**

Ref.: **LLAMADO MOPC Nº 65/2019** LPI - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA, ID N° 367387. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 471/2020. LOTE 2.**

Me dirijo a ustedes en relación al contrato de referencia, y en respuesta a la Nota N° 50/23 (Expediente MEU N° 32.756/2023), por la cual se ha presentado el Convenio Modificatorio N°1.

Al respecto, luego de la verificación realizada por los Técnicos de la UEP CAF FONPLATA, se detectó la necesidad de complementar el documento, con las observaciones que se adjuntan, para lo cual se establece como plazo máximo de presentación 15 días a partir de la recepción de esta comunicación.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

**Ing. JULIO RÍOS MARECOS**
Director
Dirección de Caminos Vecinales

MOP y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

## SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

**EXPEDIENTE MEU Nº** **36236/2024** **FECHA / HORA** 30/08/2024 14:20:58

**Datos del Documento**

**TITULAR:** DC INGENIERIA SA

| Nombre y Apellido | Número Telefónico | Correo electrónico |
|---|---|---|
| CESAR VILLALBA | 0986720433 | |

**Referencia**

NOTA N° 129/2024 - RESPUESTA A NOTA DCV N° 487/2024.

**Se remite a:**

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Procesado por: EAYALA
Fecha: 30/08/2024
Hora: 14:20:58

Ing. Diego Morai
Jefe Interino de Departament
M.E.

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

18 - dieciocho

DC INGENIERIA S.A.

MOPC 65/2019 - Nota N°: 129/2024
Asunción, 29 de agosto de 2024

**Ing. Julio Ríos Marecos, Director**
**Director de Caminos Vecinales**
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**
**Presente**

**Ref.: LLAMADO MOPC N° 65/2019** LPI – CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 1RA TANDA, ID N° 367387. **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 471/2020. LOTE 2.**
Asunto: **Respuesta a Nota DCV N° 487/2024**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de regularizar la presentación hecha de los documentos requeridos en la Nota DCV N° 487/2024, en la cual solicitaban complementar las documentaciones presentadas en el Convenio Modificatorio N° 1, expediente MEU N° 32.756/2023, con fecha 27 de julio de 2023.

Dichos documentos solicitados fueron presentados en fecha 26 de abril de 2024, cumpliendo con el plazo establecido en dicha nota, especificamente a la DCV-UEP-CAF-FONPLATA. Por tanto, mediante la presente, se formaliza la entrega de los documentos solicitados.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

**Ing. Felicia Cañete de Arias**
**Representante Legal**
**DC INGENIERIA S.A.**

Ing. Felicia Cañete
Representante Legal
DC INGENIERIA S.A.

MOPC
DCV Fecha: 30/08/24
☐ VMOP ☐ VMAP ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☑ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID
a los fines pertinentes
P/A
Ing. Julio Ríos Marecos
Director
Dirección de Caminas Vecinales
M.O.P.C.

RECIBIDO
Fecha: 30 AGO 2024 Hora: 12:00
Firma: