33 (treinta y tres)

GINSA

PL-09/2024

Asunción, 06 de febrero de 2024.

Señor:
Ing. Pedro Cardozo Medina, Representante Técnico
UEP – Defensa Costera y Puentes
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
PRESENTE

Referencia: MOPC LPN Nº 80/2019: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL, SEGUNDA ETAPA / CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 606/2019.

En mi carácter de Representante Legal de la Firma GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY, me dirijo respetuosamente a Usted a los efectos de comunicar los siguientes eventos desde el **1 al 31 de enero de 2024.**

Marco Normativo
Las Condiciones Generales del Contrato en las siguientes clausulas:

- **Clausula 21: Plazos de ejecución:** El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes: a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva.
- **Clausula 22.1: Prorroga en los plazos de ejecución,** "Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en las CGC, o en los **casos de paro de actividades por inclemencias climáticas**. El paro de actividades por inclemencia debe ser comunicado a la contratante de acuerdo a lo establecido en el apartado 24.2 de las CGC."
- **Clausula 23: Casos de Fuerza Mayor:** "23.1. Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. Las situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar restringidas a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, movilización huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales".
  Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, el Contratista tendrá derecho a una ampliación razonable de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna indemnización al Contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el Precio del Contrato.

GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
Sucursal Paraguay: Bruselas c/ Capitán Herminio Maldonado, Barrio Ycua Sati, Asunción
☎: 021-604-870
e-mail: gerenciageneral16@gmail.com

Ing. JULIO R. ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Recibido
Andrea M.
09/02/2024

GINSA S.A.

32 (treinta y dos)

GINSA

- **Clausula 24. Inclemencias climáticas:** "24.1. En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras**, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo"**
- **Artículo 97. Prorroga, del Decreto Reglamentario Nº 2992/19:** Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas.

- **Días de Lluvia y sus consecuencias.**

Nº	Mes	Total Lluvias (días)	Total Humedad (días)	Total: días de lluvia y Humedad
1	Desde el 01/01 al 31/01/2024	3 días	4 días	7 días
	Total días de lluvia			7 días

Se Adjunta:
Registro de precipitación de la Dirección de Meteorología e Hidrología
Copia del Libro de Obra
Registro Fotográfico

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Ing. Julio Rene Espínola
Representante Legal
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
Sucursal Paraguay: Bruselas c/ Capitán Herminio Maldonado, Barrio Ycua Sati, Asunción
☎: 021-604-870
e-mail: gerenciageneral16@gmail.com

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	21,8											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	26,8											
11	10,4											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	12,8											
16	0,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	T											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	71,8											
Máx. 24h	26,8											
Día Máx.	10											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

GINSA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | GOBIERNO NACIONAL 30 (treinta) | Trabajando de la gente

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA. ID N° 364837

CONTRATO N° S.G. MINISTRO N° 606/19

LIBRO DE OBRAS | N° 0000965

Fecha: Domingo 31 Diciembre 2023 Estado del Tiempo: Soleado

- Acompañamiento del equipo de supervisor del MOPC
- Mantenimiento de enrocado
- Mantenimiento de bermas de servicio

Fecha: Lunes 01 Enero 2024 tiempo Lluvia

DIA FERIADO

Fecha: Martes 02 Enero 2024 tiempo: Nublado / Soleado

- Acompañamiento del equipo de supervison del MOPC
- Por humedad del material no se pudo trabajar

Fecha: Miercoles 03 Enero 2024 tiempo: Soleado

- Acompañamiento del equipo de supervison del MOPC
- Mantenimiento de bermas
- Retoques de bordas
- Acabado de cordones
- Mantenimiento de areas verdes

Ing. JULIO R. ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

GINSA:
Firma:
Aclaración: Linep Espinoza
Linep Espinoza
Ingeniera Residente
Ginsa S.A.

FISCALIZACIÓN:
Firma:
Aclaración:

Printing Servicios Gráficos Habilitación N°. 1390 - (Lic. María C. Melgarejo de Ruiz Díaz) Cnel. Montiel N° 109 - esq. Facunda Speratti - RUC. 1019579-3 - Tel.: 021 280 146
03 Tal. 50x3 del 0000851 al 0001000 - 03/07/2023
E-mail: printingserviciosgraficos@gmail.com - Cel.: 0983 681526
ORIGINAL (blanco): Fiscalización
DUPLICADO: Ginsa
TRIPLICADO: MOPC

GINSA

HA MARANDU
MOTEKONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

20 (veintinueve)

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA. ID N° 364837

CONTRATO N° S.G. MINISTRO N° 606/19

LIBRO DE OBRAS

N° 0000968

Fecha: Miercoles 10 Enero 2024 Estado del Tiempo: lluvia

- Acompañamiento del equipo de supervision del MOPC
- Sin poder trabajar por lluvia

Fecha: Jueves 11 Enero 2024 tiempo: lluvia

- Acompañamiento del equipo de supervision del MOPC
- Por lluvia, no se puede iniciar los trabajos

Fecha: Viernes 12 Enero 2024 tiempo: Nublado

- Acompañamiento del equipo de supervision del MOPC
- Por material humedo, no se puede trabajar

Fecha Sabado 13 Enero 2024 tiempo: Soleado

- Acompañamiento del equipo de supervision del MOPC
- Se removio el material para poder secarlo y trabajar, sin trabajar en las areas

Fecha: Domingo 14 Enero 2024 tiempo: Soleado

- Acompañamiento del equipo de supervisión del MOPC
- Mantenimiento de enrocados
- Mantenimiento bermas
- Retoques de colchon verde

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

GINSA:

Firma:

Aclaración: Linep Espinoza

Linep Espinoza
Ingeniera Residente
Ginsa S.A.

FISCALIZACIÓN:

Firma:

Aclaración:

Printing Servicios Gráficos Habilitación N°. 1390 - (Lic. María G. Melgarejo de Ruiz Diaz) Cnel. Montiel N° 109 esq. Facunda Speratti - RUC. 1019579-3 - Tel.: 021 280 146
03 Tal. 50x3 del 0000851 al 0001000 - 03/07/2023
E-mail: printingserviciosgraficos@gmail.com - Cel.: 0983 681526

ORIGINAL(blanco): Fiscalización
DUPLICADO: Ginsa
TRIPLICADO: MOPC

GINSA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

28 (veintiocho)

de la gente

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA. ID N° 364837

CONTRATO N° S.G. MINISTRO N° 606/19

LIBRO DE OBRAS

N° 0000969

Fecha: Lunes 15 Enero 2024 Estado del Tiempo: lluvia

- Acompañamiento del equipo de supervisión del MOPC
- Sin actividades por lluvia

Fecha Martes 16 Enero 2024 tiempo: Nublado / Soleado

- Acompañamiento del equipo de supervisión del MOPC
- Por materiales humedos sin actividad

Fecha: Miercoles 17 Enero 2024 tiempo: Soleado

- Acompañamiento del equipo de supervision del MOPC
- Retoques de veredas
- Mantenimiento de encocado
- Acabados de cordones
- Retoques de veredas
- Acabado de pinturas
- Retoques de hormigones

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

GINSA:

Firma: Espinoza

Aclaración: Linep Espinoza

Linep Espinoza
Ingeniera Residente
Ginsa S.A.

FISCALIZACIÓN:

Firma:

Aclaración:

Ing. Pedro Cardozo
Representante Legal
Coordinador Contrato y Convenios
MOPC

Printing Habilitación N°: 1390 - (Lic. María C. Melgarejo de Ruiz Díaz) Cnel. Montiel N° 109 - esq. Facunda Speratti - RUC. 1019579-3 - Tel.: 021 280 146
03 Tal. 50x3 del 0000851 al 0001000 - 03/07/2023
E-mail: printingserviciosgraficos@gmail.com - Cel.: 0983 681526

ORIGINAL(blanco): Fiscalización
DUPLICADO: Ginsa
TRIPLICADO: MOPC

26 (veintiseis)

"CONSTRUCCIÒN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA – MOPC Nº 80/2019

GINSA

Parque Lineal

10/01/2024 - Parque Lineal

Parque Lineal

11/01/2024 - Parque Lineal

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

25 (veinticinco)

"CONSTRUCCIÒN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA – MOPC Nº 80/2019

GINSA

Parque Lineal

15/01/2024 - Parque Lineal

Ing. JULIO R. ESPÍNOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.