MEMORANDUM S.O.P.T. Nº 581/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Lunes, 20 de Mayo de 2024

A:	**Cargo:**	**Secretaria y/o Dependencia:**
Abg. Eligio Méndez	Jefe UFC	Unidad de Fiscalización de Contratos
DE:	**Cargo:**	**Secretaria y/o Dependencia:**
Ing. Fernando Oreggioni	Secretario Departamental	Secretaría de Obras Públicas
Asunto: *L.C.D. N° 36/2023: "Construcción de Empedrado con Cordón Cuneta en Carlos A. López Km. 20"- Plurianual – I.D. N° 437.009 – Contrato N° 57/2023 – EDGAR WILFRIDO ARZAMENDIA – CONSTRUCTORA ITAPUA MULTISERVICIOS*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Expediente N° 3131/2024, presentado por el ***Sr. Edgar Wilfrido Arzamendia*** *de la Empresa contratista* ***Constructora Itapúa Multiservicios,*** *en relación a su obra adjudicada denominada L.C.D. N° 36/2023: "Construcción de Empedrado con Cordón Cuneta en Carlos A. López Km. 20"- Plurianual – I.D. N° 437.009 – Contrato N° 57/2023, sobre su pedido de prórroga de plazo.*

En relación a la obra se adjunta el Informe Técnico del Fiscal de Obras asignado, Ing. Carlos Amarilla, donde se expresa que, durante el mes de abril del presente año, se han registrado precipitaciones que han afectado a la obra en cuestión, verificables en Planillas de la DINAC y registrados en su respectivo Libro de Obra, y han retrasado el avance normal de la construcción del empedrado

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de ***prórroga de plazo por un total de 38 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Contratos

21/05/24
11:23

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa