INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

Sr. Lorenzo A. Ríos Vera
DIRECTOR DE AUTENTICACION Y GESTION
Secretaría General - INDERT

RESOLUCION P. N° 1201/11

QUE AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZOS DE LOS CONTRATOS EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2010 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE" Y CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2010 "FISCALIZACION DE SISTEMAS DE AGUA"

Asunción, 22 de julio de 2011.

VISTO: El Memorándum UOC N° 135/11, de fecha 15 de julio de 2011, del Ing. Agr. *Carlos Romero Roa*, Director General de la Unidad Operativa de Contratación y; y,

CONSIDERANDO: Que, por el mismo, solicita la ampliación de plazos de los contratos plurianuales firmados en el mes de diciembre de 2010, en el marco de las licitaciones, conforme al detalle que adjunta;

Que, la solicitud de ampliación de los plazos Contractuales, tiene como fundamento en el hecho de que en la cláusula novena del Contrato Principal se estableció que se otorgará en concepto de Anticipo Financiero el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto total del contrato, luego de la firma del contrato, de la presentación de la solicitud y de una Póliza de Seguro que cubra el 100% (cien por ciento) el monto a ser entregado por el INDERT a los Contratistas de obras;

Que, según informes de la Gerencia de Administración y Finanzas los anticipos fueron desembolsados entre los meses de Marzo y Abril del 2011, es decir, 3 (tres) meses después de la firma de los Contratos;

Que, cabe destacar en este sentido lo establecido en la cláusula 11. 4, tercer párrafo, de las Condiciones Generales del Contrato (CGC) del Pliego de Bases y Condiciones aprobada por Resolución P. N° 2065/2010, de fecha 02 de Noviembre del 2010, que reza: **"El atraso en la entrega de anticipos prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes."**

Que, la Gerencia de Obras de Infraestructura, sugiere que se prorroguen los plazos contractuales por el mismo tiempo que transcurrió desde la firma de los contratos hasta el desembolso efectivo de los anticipos financieros, no así los plazos de Ejecución de Obras que continúa rigiendo tal cual fue establecido en los contratos principales, criterio este al que se suma la Unidad Operativa de Contrataciones;

MBLINDER120

Ing. Agr. Marciano Barreto Leiva
Presidente

Sr. Lorenzo A. Ries Vera
DIRECTOR DE AUTENTICACION Y GESTION
Secretario General - INDERT

..//..//.

INDERT R.P. N° 1201 /11

QUE AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZOS DE LOS CONTRATOS EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2010 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE" Y CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2010 "FISCALIZACION DE SISTEMAS DE AGUA"

Asunción, 22 de julio de 2011

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

E L P R E S I D E N T E D E L

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

R E S U E L V E :

Art. 1°.- Autorizar al ampliación de plazos de los contratos plurianuales, firmados en el mes de diciembre de 2010, en el marco de la licitaciones que se detallan con sus nuevos plazos:----------

1. Licitación Pública Nacional **N°: 03/2010,** Construcción de **Sistemas de Agua** Potable.

Grupo	DPTO.	Asentamiento Rural	Empresa Adjudicada R.P.N° 2576/2010	Plazo Original Vencido	Nuevo Plazo Contractual
1	San Pedro	Pablo cué	ARQ. RANULFO GALEANO	16-Jun-2011	16-set-2011
	San Pedro	Pío cué			
2	San Pedro	Py'a Guapy	S.G. S.R.L	16-Jun-2011	16-set-2011
	San Pedro	Tava Guaraní			
3	San Pedro	San Bernardo	HIDRO SERVIC S.R.L	16-Jun-2011	16-set-2011
	San Pedro	Santa Librada			
4	Cordillera	Santo Domingo	ARQ. RANULFO GALEANO	16-Jun-2011	16-set-2011
	Cordillera	Alonso cué			
5	Caaguazú	Sta. Silvia (Banderita)	ARQ. RANULFO GALEANO	16-Jun-2011	16-set-2011
	Caaguazú	Caaguazú Poty			
	Caaguazú	Santa Lucìa			
6	Caaguazú	María Cristina	S.G. S.R.L	16-Jun-2011	16-set-2011
	Caaguazú	Calle 5			
7	Caazapá	Tatucuá	ARQ. RANULFO GALEANO	16-Jun-2011	16-set-2011
	Caazapá	Vázquez Potrero			
8	Paraguarí	San Juan	HIDROELECTROMECANICA E.I.R.L	16-Jun-2011	16-set-2011
	Paraguarí	Ex Zaputovich 1			
	Paraguarí	Ex Zaputovich 2			

* M B L I N D E R T 2 0 1 1 A *

INDERT Asunción

Ing. Agr. Marciano Barreto Leiva
Presidente

Sr. Lorenzo A. Ríos Vera
DIRECTOR DE AUTENTICACION Y GESTION
Secretaría General - INDERT

..//..//.

INDERT R.P. N° 1201 /11

QUE AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZOS DE LOS CONTRATOS EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2010 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE" Y CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2010 "FISCALIZACION DE SISTEMAS DE AGUA"

Asunción, 22 de julio de 2011

9	Alto Paraná	Limoy II - Manz.A	ARQ. RANULFO GALEANO	16-Jun-2011	16-set-2011
	Alto Paraná	Pto.Indio-2a.Fracción-km.47			
	Alto Paraná	Pto.Indio-1a. Línea			
10	Alto Paraná	C hokokué Aty	ING. OSCAR GAETE	16-Jun-2011	16-set-2011
	Alto Paraná	San Marcos			
11	San Pedro	Yvy Poty Porá	ARQ. RANULFO GALEANO	16-Jun-2011	16-set-2011

2. Concurso de Ofertas **N° 8/2010** Fiscalización de **Sistemas de Agua** que venció en fecha : **16/ junio 2011.**

Grupo	DPTO.	Asentamiento Rural	Empresa Adjudicada R.P.N° 2576/2010	Plazo Original Vencido	Nuevo Plazo Contractual
1	San Pedro	Pablo cué	Hidrocontrol S.A.	16-Jun-2011	16-set-2011
	San Pedro	Pío cué			
2	San Pedro	Py'a Guapy	Hidrocontrol S.A.	16-Jun-2011	16-set-2011
	San Pedro	Tava Guaraní			
3	San Pedro	San Bernardo	Hidrocontrol S.A.	16-Jun-2011	16-set-2011
	San Pedro	Santa Librada			
4	Cordillera	Santo Domingo	Ing. José Pavón Mendoza	16-Jun-2011	16-set-2011
	Cordillera	Alonso cué			
5	Caaguazú	Sta. Silvia (Banderita)	Ing. José Pavón Mendoza	16-Jun-2011	16-set-2011
	Caaguazú	Caaguazú Poty			
	Caaguazú	Santa Lucía			
6	Caaguazú	María Cristina	Hidrocontrol S.A.	16-Jun-2011	16-set-2011
	Caaguazú	Calle 5			
7	Caazapá	Tatucuá	Hidrocontrol S.A.	16-Jun-2011	16-set-2011
	Caazapá	Vázquez Potrero			

MBLINDERT2011A

INDERT Asunción

Ing. Agr. Marciano Barreto Leiva
Presidente

Sr. Lorenzo A. Ríos Vera
DIRECTOR DE AUTENTICACION Y GESTION
Secretaría General - INDERT

..//..//.

INDERT R.P. N° 1201 /11

QUE AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZOS DE LOS CONTRATOS EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2010 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE" Y CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2010 "FISCALIZACION DE SISTEMAS DE AGUA"

Asunción, 22 de julio de 2011

8	Paraguarí	San Juan	Ing. José Pavón Mendoza	16-Jun-2011	**16-set-2011**
	Paraguarí	Ex Zaputovich 1			
	Paraguarí	Ex Zaputovich 2			
9	Alto Paraná	Limoy II - Manz.A	Ing. José Pavón Mendoza	16-Jun-2011	**16-set-2011**
	Alto Paraná	Pto.Indio-2a.Fracción-km.47			
	Alto Paraná	Pto.Indio-1a. Línea			
10	Alto Paraná	C hokokué Aty	Arq. Diego Valdéz	16-Jun-2011	**16-set-2011**
	Alto Paraná	San Marcos			
11	San Pedro	Yvy Poty Porá	Hidrocontrol	16-Jun-2011	**16-set-2011**

Art. 2°.- Comuníquese a quienes corresponda y cumplido, archívese.----------

INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

ING. AGR. MARCIANO BARRETO LEIVA
PRESIDENTE DEL INDERT

C.C.
ARCHIV.SRIA.GRAL

MBLINDERT2011A