DICTAMEN de la Unidad Administradora del Contrato (UAC)
Prórroga en el Plazo Contractual (Por la Contratante)

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°:	8139/2020
Modalidad y N° de procedimiento:	Licitación Pública Internacional ANDE N° 1564/2020
Descripción del llamado:	"Adquisición de Cables de Distribución".
Identificador (ID):	376433
Proveedor/ Contratista/ Consultor:	OSWAL CABLES PRIVATE LTD
Unidad Administradora del Contrato (UAC) designado en el Contrato:	Dpto. de Control de Suministros de Materiales de Distribución
Titular de la UAC (Nombre y Apellido):	Ing. Gustavo Adolfo Gayoso García
Fecha de suscripción del Contrato:	01/12/2020
Vigencia del Contrato:	Desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
Plazo de Entrega/ Ejecución:	90 – 120 – 150 – 180 – 210 partir de la Apertura de la Carta de Crédito Irrevocable.
Computado a partir de:	16/03/2021

ANÁLISIS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Motivo de la prórroga de los plazos de entrega contractual se debe a:
Item 17 del PBC Fuerza Mayor, debido a la dificultad en el transito marítimo y fluvial, por bloqueo del Canal de Suez por un buque de gran porte (transito marítimo) y debido a la bajante critica del rio Paraguay (transito fluvial).
Para demostrar la mencionada situación se adjunta: Los tracking de cargas y las planillas por cada tracking de manera a medir la demora en el transito

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 16/04/2024

5TA

BL SUDU11GIN000965X

Contenedor BMOU2456286

		a) Jaipur (Sede de la fábrica)	b) Mundra (India)	c) Algeciras (España)	d) Itapoa (Br)	e) Montevideo (Uy)	f) Asunción (Py)	g)
2	Fecha factura comercial							
1	Aprobacion de protocolos ANDE - Fax							
3.	Contenedor de exportacion completo cerrado							
4.	Ferrocarril partió	26/05/2021						
5.	Ferrocarril llegó		29/05/2021					
6	Cargado en el barco (Loaded on vessel)		**07/06/2021**					
7.	Buque partió (vessel departed)		**08/06/2021**					
8.	Buque llego al lugar de transbordo			**24/06/2021**	**25/07/2021**	**06/08/2021**		
9.	Cargado en el buque de transbordo			**30/06/2021**	**28/07/2021**	**12/08/2021**		
10.	Buque partió al lugar de transbordo			**01/07/2021**	**28/07/2021**	**12/08/2021**		
11.	Buque llego (vessel arrived)						**22/08/2021**	

FACTURA

OCPL/EXP/6/21-22

88 De Jaipur a Asunción

76 (dias) Transporte desde Mundra hasta Paraguay — **Prórroga sugerida**

Duración del tramite en condiciones normales

Protocolos remitidos por Exp.	Fecha de inicio		Fin (Fax DD/SMD)			-	8 dias conforme a providencia jefatura		Demora análisis protocolos
	(9c - 8c)	(9d - 8d)	(9e - 8e)	(9f - 8f)				-	
Duración transbordo	6	3	6	-			7 dias transb Bs As o Montevideo	-	Trasbordo BsAs
	(8c - 7b)	(8d - 10c)	(8e - 10d)	(8f - 10e)	(11g - 10f)				
Navegación	16	24	9	10	-	74	8 dias travesia As	2	

Total 2

Trámites por duración de despacho aduanero: CONSULTADO POR MEMO 5061/2022
conforme a informe del Dpto de Importaciones

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

4TA

BL MEDUMZ441673

Contenedor CAIU3490011

		a) Jaipur (Sede de la fábrica)	b) Mundra (India)	c) Amberes (Bélgica)	d) Montevideo (Uy)	e) Asunción (Py)	f)	g)
2	Fecha factura comercial							
1	Aprobacion de protocolos ANDE - Fax							
3	Contenedor de exportacion completo cerrado							
4	Ferrocarril partió							
5	Ferrocarril llego							
6	Cargado en el barco (Loaded on vessel)		**06/04/2021**					
7	Buque partió (vessel departed)		**07/04/2021**					
8	Buque llego al lugar de transbordo		07/05/2021	**07/05/2021**	**05/06/2021**			
9	Cargado en el buque de transbordo			***08/05/2021***	***27/07/2021***			
10	Buque partio al lugar de transbordo			**09/05/2021**	**28/07/2021**			
11	Buque llego (vessel arrived)					**05/08/2021**		

FACTURA

OCPL/EXP/6/20-21

Monto 914.000 USD

De Jaipur a Asuncion

121 (dias) Transporte desde Mundra hasta Paraguay — **Prórroga sugerida**

Duracion del trámite en condiciones normales

Protocolos remitidos por Exp.	Fecha de inicio		Fin (Fax DD/SMD)		-	8 dias conforme a providencia jefatura		Demora análisis protocolos
	(9c - 8c)	(9d - 8d)	(9e - 8e)	(9f - 8f)			-	
Duración transbordo	1	**52**		-		7 dias transb. Bs As ó Montevideo	45	Trasbordo BsAs
	(8c - 7b)	(8d - 10c)	(8e - 10d)	(8f - 10e)	(11g - 10f)			
Navegacion	30	27	8		118	8 dias travesia As	0	

Total 45

Trámites por duración de despacho aduanero: 2 dias conforme a informe del Dpto de Importaciones

La demora en el puerto de Montevideo se produjo en el contexto de las dificultades en la navegabilidad del Rio Paraguay por la bajante

Ing. Gustavo Garzoso
DD/SMD
Jefatura

3RA

BL SUDU11GIN000727X

Contenedor GESU3674027

		a) Jaipur (Sede de la fábrica)	b) Mundra (India)	c) Algeciras (España)	d) Itapoa (Br)	e) Montevideo (Uy)	f) Asunción (Py)	g)
2.	Fecha factura comercial							
1	Aprobacion de protocolos ANDE - Fax							
3	Contenedor de exportacion completo cerrado							
4	Ferrocarril partio	25/04/2021						
5	Ferrocarril llego	26/04/2021						
6.	Cargado en el barco (Loaded on vessel)		**02/05/2021**					
7	Buque partio (vessel departed)		**03/05/2021**					
8	Buque llego al lugar de transbordo		20/05/2021	**20/05/2021**	**18/06/2021**	**10/07/2021**		
9	Cargado en el buque de transbordo			**26/05/2021**	**07/07/2021**	**22/07/2021**		
10	Buque partió al lugar de transbordo			**27/05/2021**	**08/07/2021**	**22/07/2021**		
11	Buque llego (vessel arrived)						**31/07/2021**	

FACTURA

OCPL/EXP/2/21-22

97 De Jaipur a Asunción

90 (dias) Transporte desde Mundra hasta Paraguay — **Prórroga sugerida**

Duracion del tramite en condiciones normales

-	8 dias conforme a providencia jefatura		Demora análisis protocolos

Protocolos remitidos por Exp.

Fecha de inicio — Fin (Fax DD/SMD)

Duración transbordo

(9c - 8c)	(9d - 8d)	(9e - 8e)	(9f - 8f)
6	**19**	12	-

Navegación

(8c - 7b)	(8d - 10c)	(8e - 10d)	(8f - 10e)	(11g - 10f)	
17	22	2	9	-	87

7 dias trans Itapoa	12	
7 dias transb Bs As o Montevideo	5	Trasbordo BsAs
8 dias travesia As	1	

Total 18

Trámites por duración de despacho aduanero: 3 dias conforme a informe del Dpto de Importaciones

La demora en el puerto de Montevideo se produjo en el contexto de las dificultades en la navegabilidad del Rio Paraguay por la bajante

Ing. Gustavo Garzoso
DD/SMD
Jefatura

2DA
BL MEDUMZ468825

CMA N°	07678	IT 065/2021

Contenedor MSCU6268358

		Jaipur (Sede de la fábrica)	Mundra (India)	Valencia (España)	Montevideo (Uy)	Asunción (Py)
2	Fecha factura comercial					
1	Aprobacion de protocolos ANDE - Fax					
3	Contenedor de exportación completo cerrado					
4	Ferrocarril partió					
5	Ferrocarril llegó					
6	Cargado en el barco (Loaded on vessel)		07/04/2021			
7	Buque partió (vessel departed)		07/04/2021			
8	Buque llegó al lugar de transbordo			20/04/2021	27/05/2021	
9.	Cargado en el buque de transbordo			05/05/2021	27/06/2021	
10.	Buque partió al lugar de transbordo			05/05/2021	27/06/2021	
11	Buque llegó (vessel arrived)					08/07/2021

FACTURA

OCPL/EXP/7/20-21

De Jaipur a Asuncion

92 (dias) Transporte desde Mundra hasta Paraguay — **Prórroga sugerida**

Duracion del tramite en condiciones normales

Protocolos remitidos por Exp.

	Fecha de inicio		Fin (Fax DD/SMD)					
						-	8 dias conforme a providencia jefatura		Demora analisis protocolos
	(9c - 8c)	(9d - 8d)	(9e - 8e)	(9f - 8f)				-	
Duración transbordo	15	31		-			3 dias transb Valencia (España) por Bloqueo de Canal de Suez - Exp SG/DSME/3877/21	12	
							7 dias transb Bs As o Montevideo	24	Trasbordo BsAs
	(8c - 7b)	(8d - 10c)	(8e - 10d)	(8f - 10e)	(11g - 10f)				
Navegación	13	22	11			92	8 dias travesia As	3	

Total 39

Trámites por duración de despacho aduanero 5 dias conforme a informe del Dpto de Importaciones

La demora en el puerto de Montevideo se produjo en el contexto de las dificultades en la navegabilidad del Rio Paraguay por la bajante

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

TIEMPOS DE DURACION DE EMBARQUE DESDE ORIGEN

Plazos previstos

Fecha de Apertura de Carta de Credito	**16/03/2021**	*Inicio de plazos*					
Plazos de entrega	**90**	**120**	**150**	**180**	**210**	**(en dias)**	
Item 1 Cable de Al desnudo de 70 mm2	*400.000*	*400.000*	*300.000*	-	-	*1.100.000*	*mts*
Item 2 Cable de Al desnudo de 150 mm2	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*3.000.000*	*mts*
Fecha prevista de entrega:	**14/06/2021**	**14/07/2021**	**13/08/2021**	**12/09/2021**	**12/10/2021**		

Fecha de notificacion de atrasos — Expediente SG/DSME/xxxx 2021

IRA

BL

	Contenedor HASU1166369	a) **Jaipur (Sede de la fábrica)**	b) **Mundra (India)**	c) **Algeciras (España)**	d) **Buenos Aires (Ar)**	e) **Asunción (Py)**	f)	g)
2	Fecha factura comercial							
1.	Aprobacion de protocolos ANDE - Fax							
3.	Contenedor de exportación completo cerrado							
4	Ferrocarril partio	08/04/2021						
5	Ferrocarril llego		09/04/2021					
6	Cargado en el barco (Loaded on vessel)		**12/04/2021**					
7	Buque partio (vessel departed)		**12/04/2021**					
8	Buque llegó al lugar de transbordo			**30/04/2021**	**22/05/2021**			
9	Cargado en el buque de transbordo			**05/05/2021**	**10/06/2021**			
10	Buque partió al lugar de transbordo			**06/05/2021**	**10/06/2021**			
11	Buque llegó (vessel arrived)					**19/06/2021**		

FACTURAS

OCPL/EXP/1/21-22

OCPL/EXP/8/20-21

72	De Jaipur a Asunción	
68	(dias) Transporte desde Mundra hasta Paraguay	**Prórroga sugerida**

Duración del tramite en condiciones normales

-	8 dias conforme a providencia jefatura		Demora análisis protocolos
		-	
	7 dias transb Bs As ó Montevideo	12	Trasbordo BsAs
67	8 dias travesia As	1	

Total 13

Protocolos remitidos por Exp. Fecha de inicio Fin (Fax DD/SMD)

Duración transbordo (9c - 8c) 5 (9d - 8d) 19

Navegación (8c - 7b) 18 (8d - 10c) 16 (11g - 10f) 9

Trámites por duración de despacho aduanero: 3 días conforme a informe del Dpto de Importaciones

La demora en el puerto de Bs As se produjo en el contexto de las dificultades en la navegabilidad del Rio Paraguay por la bajante

Ing. Gustavo Garzoso
DD/SMD
Jefatura

6TA
BL SUDU11GIN001054X
Contenedor MSKU3851139

		a) Jaipur (Sede de la fábrica)	b) Mundra (India)	c) Algeciras (España)	d) Itapoa (Br)	e) Montevideo (Uy)	f) Asunción (Py)	g)
2	Fecha factura comercial							
1	Aprobacion de protocolos ANDE - Fax							
3	Contenedor de exportacion completo cerrado							
4	Ferrocarril partio	09/06/2021						
5	Ferrocarril llego	11/06/2021						
6	Cargado en el barco (Loaded on vessel)		**20/06/2021**					
7	Buque partio (vessel departed)		**20/06/2021**					
8.	Buque llego al lugar de transbordo			**08/07/2021**	**06/08/2021**	**20/09/2021**		
9.	Cargado en el buque de transbordo			**14/07/2021**	**12/09/2021**	**15/10/2021**		
10.	Buque partio al lugar de transbordo			**15/07/2021**	**12/09/2021**	**15/10/2021**		
11	Buque llego (vessel arrived)						**24/10/2021**	

FACTURAS

OCPL/EXP/9/21-22

OCPL/EXP/10/21-22

137	De Jaipur a Asunción		
126	(dias) Transporte desde Mundra hasta Paraguay	**Prórroga sugerida**	

Duración del trámite en condiciones normales

-	8 dias conforme a providencia jefatura		Demora analisis protocolos
	- 7 dias trans Itapoa	30	
	7 dias transb. Bs As ó Montevideo	18	Trasbordo BsAs
125	8 a 10 dias travesia As	1	
	Total	49	

Protocolos remitidos por Exp.

	Fecha de inicio		Fin (Fax DD/SMD)		
Duración transbordo	(9c - 8c) 6	(9d - 8d) 37	(9e - 8e) 25	(9f - 8f) -	
Navegación	(8c - 7b) 18	(8d - 10c) 22	(8e - 10d) 8	(8f - 10e) 9	(11g - 10f) -

Trámites por duración de despacho aduanero: CONSULTADO POR MEMO 5061/2022 conforme a informe del Dpto de Importaciones

La demora en el puerto de Montevideo se produjo en el contexto de las dificultades en la navegabilidad del Rio Paraguay por la bajante

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

7MA
BL MEDUMQ285808
Contenedor TEMU3247108

		a) Jaipur (Sede de la fábrica)	b) Mundra (India)	c) Barcelona (España)	d) Montevideo (Uy)	e) Asunción (Py)	f)	g)
2	Fecha factura comercial							
1	Aprobacion de protocolos ANDE - Fax							
3	Contenedor de exportación completo cerrado							
4	Ferrocarril partio	19/07/2021						
5	Ferrocarril llego							
6	Cargado en el barco (Loaded on vessel)		**30/07/2021**					
7	Buque partió (vessel departed)		**30/07/2021**					
8	Buque llego al lugar de transbordo			**13/08/2021**	**23/09/2021**			
9	Cargado en el buque de transbordo			**23/08/2021**	**18/11/2021**			
10	Buque partió al lugar de transbordo			**23/08/2021**	**18/11/2021**			
11	Buque llegó (vessel arrived)					**26/11/2021**		

FACTURA

OCPL/EXP/11/21-22

130 De Jaipur a Asunción

119 (dias) Transporte desde Mundra hasta Paraguay **Prórroga sugerida**

Duración del trámite en condiciones normales

Protocolos remitidos por Exp. Fecha de inicio Fin (Fax DD/SMD)

						-	8 dias conforme a providencia jefatura		Demora analisis protocolos
		(9c - 8c)	(9d - 8d)	(9e - 8e)	(9f - 8f)				
Duración transbordo		10	**56**		-		7 dias transb Barcelona	3	
							7 dias transb Bs As ó Montevideo	49	Trasbordo BsAs
		(8c - 7b)	(8d - 10c)	(8e - 10d)	(8f - 10e)	(11g - 10f)			
Navegación		14	31	8		119	8 dias travesia As	0	

Total 52

Trámites por duración de despacho aduanero: 2 días
conforme ampliación de informe del Dpto de Importaciones por correo de fecha 03-03-22

La demora en el puerto de Montevideo se produjo en el contexto de las dificultades en la navegabilidad del Río Paraguay por la bajante

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura