Municipalidad de
Loma Plata

Misión:
Crear las condiciones para que los vecinos tengan un desarrollo sostenible integral atendiendo las necesidades de la sociedad según los fundamentos legales.

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
SECRETARÍA GENERAL
Recibió:.....
Fecha: 24-02-2021 Hora: 07:22
Obs.:.....
Firma:.....

MEMO DPO35/21

A : Prof. WALTER STOCKL NOPPER
INTENDENTE

DE : Ing. VICTOR CERQUETTI
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

REF. : JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEI PEDIDO DE ADDENDA N° 1

FECHA : 11/02/2021

Por el presente me dirijo a Ud con el fin de comunicarle las razones por la que se solicita la Addenda N° 1 al Contrato N° 11/2020 con ID N° 380.043 y que son la siguientes:

1) Las últimas precipitaciones pluviales, atípicas, acontecidas en los días 06 y 07 de enero del corriente año, dejaron al descubierto la necesidad de dar una mejor protección a las Obras. Esta protección adicional, aparte de las ya previstas en el Proyecto inicial y que son los cordones y las cunetas de hormigón, consiste en la colocación alcantarillas prefabricadas de Hormigón Armado (Item 3.4 de la Planilla adjunta) . La sección elegida por esta Fiscalización de Obras es de (80x50) cm, y la necesidad en longitud es de 40,10 metros y que deberá ser colocada por debajo de una vereda de hormigón existente la que, naturalmente, deberá ser repuesta luego de colocado las alcantarillas. El "canal de ladrillos" que aparece en el Item 3.5, de la misma Planilla corresponde a la conexión con la alcantarilla existente, ubicada por debajo del pavimento asfáltico realizado.

2) Por otro lado, viendo la intensa acumulación de agua en las proximidades del pavimento ya realizado, y la existencia del Colegio Secundario de Loma Plata, mayoritario en cantidad de alumnos en la Ciudad, el Auditorio de Música, y el propio Hospital de Loma Plata, donde funciona el centro de **Primeros Auxilios** más importante y mejor equipado de la Ciudad, esta Fiscalización de Obras recomienda la extensión del Pavimento Asfáltico, de manera a cubrir el frente de los dos primeros y el acceso al Hospital de manera segura.
3) En el deseo de que los alumnos, o cualquier otro ciudadano que utilice bicicletas, puedan circular de manera más segura y sin utilizar las veredas, como hasta ahora lo venían haciendo, también en opinión de la Fiscalización, es oportuno el momento de ensanchar la carpeta asfáltica en aproximadamente 2 metros el Pavimento asfáltico, creando de esta manera más de un km de bicisenda, totalizando un aumento importante en el Item 2.1. La separación de la zona de circulación vehicular está dada con la colocación de Tachas grandes (tachones), que aparecen en el item 4.3 de la referida Planilla adjunta.

Se adjunta Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.

Es mi informe,

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

ING. VÍCTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

Ing. VICTOR CERQUETTI
Fiscalización de Obras

MEMO DPO35 "/21

A : Prof. WALTER STOCKL NOPPER
INTENDENTE

DE : Ing. VICTOR CERQUETTI
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

REF. : RESPUESTA A "Aspectos Observados" Puntos 4 Y 5 - DNCP

FECHA : 11/02/2021

Por el presente me dirijo a Ud con el fin de RESPONDER a los puntos 4 y 5 de la NOTA DNC N° 2372/2021, de fecha 23 de febrero de 2021, en Relación a la Licitación Pública Nacional "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA TRAMO 900 METROS AVENIDA PAZ DEL CHACO Y COLEGIO", con ID N° 380.043.

Aspectos observados:

Punto 4. Al momento de realizar las modificaciones el Contrato ya NO CONTABA con días de ejecución

Punto 5 SI, se necesitarán 45 (cuarenta y cinco) días más para concluir las obras adicionales.

Es mi informe,

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * Dpto. de Obras y Urbanismo *

ING. VICTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

Ing. VICTOR CERQUETTI
Fiscalización de Obras