Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

50 (cincuenta) 04 (cuatro)

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 15278/2022

TITULAR:
TECSUL S. A. E.

NOMBRE Y APELLIDO:
PERLA GÓMEZ

TELEFONO:
0981-407723

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ, LLAMADO MOPC Nº 175/2019, SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZOS DEBIDO A LA FALTA DE LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

JRALVAREZ 29/03/2022 14:07:05

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 4344
Fecha 30 MAR 2022 Hora 7:09
Firma

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I.
Secretaria Privada ____ U.O.C.
D.Comunicaciones ____ DAPSAN
Patrulla Caminera ____ DGESA
C.RR.II. ____ DTyA
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic.
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec.
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha 30 MAR 2022
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ

Firmado digitalmente por CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ
Fecha: 2022.03.29 15:01:00 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 3945 (15278 MU)
Fecha: 31/03/22
Firma: ____ Hora: ____

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☑ DE ☐ DGC ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

03 (Tres)
49 (Cuarenta y Nueve).

Construyendo el futuro

tecsul® S.A.E.

Asunción, 29 de Marzo de 2022

Señor
Ing. Hugo Olmedo, Director
DIRECCION DE VIALIDAD
M.O.P.C
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 175/2019 – LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITCION DE LA AVENIDA DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO LOTE 2:TRAMO 3 ID Nº 370.190 **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 719/2019.**

Asunto: Pedido de Prorroga

Nos dirigimos a usted con el fin de solicitar la prórroga de los plazos de ejecución debido a la falta de liberación de franja de dominio, expresada en nota del 17 de noviembre de 2021 con MEU N°47270/2021. En base a la CGC Art. 53. "En el caso en que el Contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de ejecución se prorrogarán por el tiempo de suspensión.". Debido a que las actividades fueron restablecidas nuevamente el día 7 de marzo de 2022, la extensión de plazos solicitada es de 110 dias, siendo modificada la fecha original al 25 de junio de 2022.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Atentamente.

Ing. Marcelo Piñeiro –
Representante Legal

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
Ing. Marcelo Piñeiro
Representante Legal

Asunción
Tte. Cnel. Ayala Velázquez 373
(595-21) 223 754 • 223 858 • 223 870

Ciudad del Este
Pioneros casi Adrián Jara
Edificio Nadua • Oficina 163
(595 61) 500615

tecsul.com.py
info@tecsul.com.py

@tecsulpy

02 (Dos)

CONTRATISTA tecsul S.A.E. Tecnología del Sur S.A.E.	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	48 (cuarenta y ocho) Nº 0000012

Ref.: LLAMADO MOPC N° 175/2019. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA DE LA VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3".- CONTRATO S.G. MINISTRO N° 719/2019.- ID: 370190

LIBRO DE OBRAS

PARA: Fiscalizacion de Obra

DE:

ASUNTO: Imposibilidad de Prosegur los trabajos

ANEXOS:

Debido a la falta de Liberacion de la Franja de Dominio, para la construccion del desague Cloacal, nos vemos obligados a suspender los trabajos hasta tener los Permisos correspondientes.

FISCALIZACIÓN | MOPC | CONTRATISTA

Habilitación Nº 2065 | de Luisa Stefanía Fernández Sanabria | RUC: 4.634.646 - 5 | Mariscal Nº 148/150 c/ Ind. Nacional y Nra. Sra. de la Asunción
Teléfos: 021 450 007 - 491 801 | 3 Tal. Sor3 del 0000001 al 0000150- JUNIO 2020

01 (Uno)

CONTRATISTA tecsul S.A.E. Tecnología del Sur S.A.E.	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	47 (cuarenta y siete) Nº 0000013

Ref.: LLAMADO MOPC N° 175/2019. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA DE LA VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3".- CONTRATO S.G. MINISTRO N° 719/2019.- ID: 370190

LIBRO DE OBRAS

PARA: Fiscalizacion.

DE:

ASUNTO: Inicio de los trabajos de Desague Cloacal

ANEXOS:

Iniciamos los trabajos de excavacion, colocacion de tubos y Registros del Sistema de Desague Cloacal desde la Ruta D027, como fue solicitado. ——

FISCALIZACIÓN | MOPC | CONTRATISTA

Teléfono 021 450 007 - 491 801 | 3 Tal. 50x3 del 0000001 al 0000150- JUNIO 2020

46 (cuarenta y Seis)

Construyendo el futuro

tecsul S.A.E.

Asunción, 23 de Diciembre de 2021

Ing. Verónica Torres, Supervisor
Direccion de Vialidad
M.O.P.C.
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 175/2019 – LICITACION PUBLICA NACIONAL OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITCION DE LA AVENIDA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO LOTE 2: TRAMO 3 ID Nº 370.190 **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 719/2019.**

Asunto: Liberación de Franja de Dominio

Nos dirigimos a usted con el fin de comunicar que desde la fecha no es posible avanzar con los trabajos debido a la oposición de los frentistas para la construcción del desagüe cloacal, además informamos que la servidumbre de paso a utilizar en la propiedad privada de la empresa novex s.a. aun no se encuentra habilitada para realizar los trabajos.

Por estos motivos solicitamos la suspensión de los plazos de obra debido a que estos trámites dependen de gestiones externas a la empresa y del MOPC.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Ing. Joaquín Fernández
Representante Legal
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
ING. JOAQUIN FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Recibido
23/12/2022

Ing. Verónica Torres Agüero

Asunción
Tte. Cnel. Ayala Velázquez 373
(595-21) 223 754 • 223 858 • 223 870

Ciudad del Este
Pioneros casi Adrián Jara
Edificio Nadua • Oficina 163
(595 61) 500615

@tecsulpy
tecsul.com.py
info@tecsul.com.py