JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

INFORME TÉCNICO AMPLIADO

"REPARACIÓN DE TECHOS EN TRES BLOQUES DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5.242 SAN PEDRO – MAYOR OTAÑO - PLURIANUAL" I.D: 436863.

REFERENCIA: **I.D: 436.863**
Contratación Directa N° 40/2023
"Reparación de Techo en Tres Bloques de Aulas en la Escuela Básica N° 5242 San Pedro.
Contrato: 88/2023.
Distrito: Mayor Otaño.

CONTRATISTA: **FS Ingeniería y Servicios S.A Ing. Jorge Franco.**
FISCAL DE OBRAS: **Arq. Edgar Fernández.**

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Mayor Otaño	Mayor Otaño	**Coordenada este:** -	**183.976.685**
CONTRATISTA	**N° DE TELÉFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE/ITEM.**
Ing. Jorge Franco	**0981258765**	**88/2023**	-
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN PROBABLE**	**PRORROGAS DE PLAZO.**
90	**19 de diciembre - 2023**	**18 de marzo – 2024.**	**Resolución 368/2024**

RUBROS AMPLIADOS

7- "Mampostería - Revoque de paredes interior. -" cantidad: 71.67 m2
Es necesario para dar cerramiento vertical a las aulas y poder mejorar la cobertura y mejorar la acústica.

10-"Servicio de pintura - De paredes al látex acrílico (elevación)" cantidad: 528.50 m2.
Es necesario para mejorar el aspecto del material debido a que se necesita lograr mayor parte estético y terminación adecuado al bloque existente en la parte frontal e interior.

RUBROS NO EJECUTADOS

9-"Construcción/Colocación de techo/tinglado - Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms(incluye pintura) " cantidad: -105.00 ml.
No se realiza dicho rubro para poder mejorar el sistema de electricidad y el sistema sanitario.

11-"Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con lampara led 60W luz fría" cantidad: unidad 15
Se dejarán de colocar 7 unidades para mejorar los cerramientos de puertas y ventanas.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras

12-"Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación para circuito de ventiladores"
Se dejan de hacer para mejorar parte de las instalaciones sanitarias.

13-"Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación para circuito TCV "
Se deja de hacer 4 unidades de dicho rubro para priorizar la acometida eléctrica.

14-"Construcción e instalaciones eléctricas -Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con lampara led 60W luz fria" cantidad: 15
se deja de hacer 7 unidades en la parte de los espacios actuales para colocar iluminación en los lugares faltantes.

RUBROS NUEVOS

17.1- Mampostería de ladrillo común(recogida)
Es necesario ejecutar un adicional de 45.36 m2 debido al desmantelamiento de las cubiertas y machimbres para mejorar el aspecto del espacio y darle una terminación adecuada al bloque existente.

17.2-Provisión y colocación de tablero PVC seccional de 18 módulos. cantidad: 1.00
Es necesario para suministrar correctamente la energía eléctrica y el abastecimiento a toda la institución evitando cortes o salto de las llaves eléctricas que se encuentran en el tablero general, además de tener todo en condiciones para evitar situaciones adversas en cuanto a seguridad.

17.3-Suministro e instalación de llaves termomagnético monofásico, cantidad: 9
Se coloca para tener un circuito en cada aula, Es necesario para suministrar correctamente la energía eléctrica y el abastecimiento en dicho pabellón evitando cortes o salto de las llaves eléctricas que se encuentran en el tablero general, además de tener todo en condiciones para evitar situaciones adversas en cuanto a seguridad.

17.4-Suministro e instalación de cable preensamblado 2x16mm2. cantidad: 38 ml.
Es necesario para suministrar correctamente la energía eléctrica y el abastecimiento a toda la institución evitando cortes o salto de las llaves eléctricas que se encuentran en el tablero general, además de tener todo en condiciones para evitar situaciones adversas en cuanto a seguridad.

17.5-Alimentación de artefacto lumínico tipo fluorescente 1x40 en galería. Cantidad: 6.
Es necesario para suministrar correctamente la energía eléctrica y el abastecimiento en el pabellón.

17.6-Provisión y colocación de toma corriente - Incluye alimentación. Cantidad:7
Es necesario la colocación de las tomas corrientes para tener todo en condiciones en los espacios necesarios para su uso.

17.7-Reparación de puertas tableros de madera y marcos existentes (incluye cambio de cerraduras y pintura ambas caras). cantidad: 8
Es necesario para dejar en condiciones para su uso para que se pueda mantener seguro el interior de las aulas

17.8-Provisión y colocación de puerta placa de madera de 0,60x1,60. Incluye pintura y herrerías. cantidad: 12.
Es necesario para dejar en condiciones para su uso para que se tenga la aberturas en condiciones.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras

17.9-Provisión y colocación de lavatorio con pedestal. cantidad: 1.00

Es necesario para mantener la higiene y el cuidado de la salud.

17.10-Pintura de rejas. cantidad: 4.08 m2

Es necesario para dar terminación y buen aspecto al Bloque intervenido.

17.11-Provisión y colocación de vidrios en ventanas similar a la existente cantidad: 18.81 m2

Es necesario para mejorar las ventanas en aspecto de evitar que entre polvo y dejar adecuadamente con la colocación de los vidrios en las ventanas.

17.12-Provisión y colocación de piso de baldosa calcárea similar al existente. Incluye contrapiso. cantidad: 10.00 m2

Es necesario para mejorar la calidad del lugar que se transita ya que se encuentra muy deteriorado y además permitir mejorar el aspecto del bloque.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

ARQ. EDGAR FERNÁNDEZ
Fiscal de obras

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras