ANDE

CARÁTULA DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE ~~SG/DSME~~ / 10454 / 20

Fecha: 08 / 10 / 20 Hora: ____ : ____ hs.

RECURRENTE: Consorcio Tajy

UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA: .....

OBJETO: Solicitar el reconocimiento de los días perdidos y la prórroga del plazo del cronograma general de obras.
Ref LPI 1204/2017.

REGISTRO DE RECEPCIÓN

RESPONSABLE: Sonia Quiñónez Nº DE EMPLEADO: 5035
NOMBRE Y APELLIDO

OBSERVACIONES: .....

NOTA: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE TRAMITAR EL PRESENTE EXPEDIENTE DEBERÁN ANEXAR Y FOLIAR LAS RESPECTIVAS HOJAS SUCESIVAS, INDICANDO LAS PÁGINAS EN ORDEN NUMÉRICO.

Misión de la ANDE:
"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población".

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 07 de octubre del 2.020.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 7174/2018 – LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 1207/2017 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES" – LOTE 1

Objeto: Plazo de ejecución de obras.-

De nuestra mayor consideración:

En el marco del Contrato de referencia nos dirigirnos a usted y por su intermedio a quienes corresponda, con el objeto solicitar el reconocimiento de los días perdidos y la prórroga del plazo del cronograma general de obras. Inicialmente este contrato tenía como fecha tope el 11 de junio de 2020 para la finalización de los trabajos, por nota de presidencia la ANDE reconoció los atrasos desde el inicio del contrato por motivos ajenos a los nuestros y en ese sentido otorgó cuatro (4) meses de compensación fijando la fecha de culminación el 11 de octubre de 2020.

Con las notas presentadas por mesa de entrada incluyendo el mes de setiembre del corriente tenemos cincuenta y tres (53) días a compensar por lluvias, huelgas, paros de funcionarios de la ANDE, suspensión de cortes por mantenimientos en las subestación, elevada temperatura y otros que están debidamente justificados. Con este reconocimiento nuestra próxima fecha de término de contrato sería el 03 de diciembre de 2020.

A esto se debe sumar veintiocho (28) días de retraso producidos por la suspensión de actividades y aislamiento social en los meses de marzo y abril por las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno debido a la pandemia. Con esta compensación la fecha final de contrato se traslada al 31 de diciembre de 2020.

Como consecuencia de esta pandemia y las restricciones aplicadas al movimiento productivo y comercial, tenemos retrasos en la ejecución de las obras debido a las limitaciones en la cantidad de mano de obra empleada en la ejecución de los proyectos y la baja producción de insumos y materiales nacionales e importados para cubrir el mercado

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Tampoco podemos omitir otros aspectos como la actual escasez de cemento que incide en la fabricación de los postes y la erección de los mismos. La bajante de los ríos que afecta al trasporte de mercaderías para nuestros proveedores por lo que se retrasa la entrega de materiales para las obras. La cuarentena aplicada como medida sanitaria en las empresas contratistas y en departamentos de la ANDE donde se detectan casos positivos del virus circulante. La complejidad de las zonas de obras -microcentro de Asunción-.

Todos estos puntos afectan al normal desarrollo de las actividades tanto para las empresas contratistas como para la ANDE, por lo que consideramos razonable una prórroga de ciento veinte (120) sobre los días de compensación solicitadas, siendo el 30 de abril de 2021 la fecha de finalización del contrato.

Sin otro particular, y en espera de respuesta favorable, hacemos propicia la ocasión para saludarles atentamente.

Ing. Gianmarco Felippo
Representante Legal Autorizado

CONSORCIO TAJY

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 10.454 Hora 7:00'
Fecha: 8.10.20 Encargado
Pásese a
GT ☐ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DCP ☐ DRH ☐ DD ☑
DP ☐ DTE ☐ DSA ☐ DR ☐
Obs.
Fecha: 08 OCT 2020 Firma:

Lic. MA. TERESA ZARZA DE GODOY
Secretaria General

Corresponde al expediente: SG/DSME/10454/20

Sr Director

Con relación al pedido de prórroga en los plazos de ejecución del Lote 1 de la LPI 1207/17, contrato 7174/18 con el Consorcio Tajy.

Conforme a los datos presentados por la Consultora en respuesta a la Orden de ejecución N° 70 emitida por esta UAC y cuyo informe fue ingresado a través del expediente 10.858/2020 (adjunto), la totalidad de días no trabajados por causas justificadas es de 169 días.

Teniendo en cuenta que ya se han reconocidos los días de atraso por 4 meses por múltiples motivos, hasta el mes de diciembre del 2019 (nota N° P. 297/2020), los días en los cuales los trabajos fueron afectados por motivos justificados desde enero del 2020 se extienden a 105; desde el 12 de Octubre del 2020 (finalización prevista con la primera prórroga) al 24 de enero del 2021, conforme el detalle de la siguiente tabla:

Mes	Lluvia	Jornadas sindicales	Covid UAC	Covid - Operaciones	Altas temperaturas	Corte no programado	TOTAL
Enero	9						9
Febrero	5	2					7
Marzo	3		16				19
Abril	0		30				30
Mayo	4		6				10
Junio	5	3				1	9
Julio	2	3					5
Agosto	2	1					3
Septiembre	1			10			11
Octubre					2		2
TOTAL	**31**	**9**	**52**	**10**	**2**	**1**	**105**

Por tanto se adjunta borrador de Nota P para la oficialización de los días a ser reconocidos en el plazo contractual de obras, para la finalización de las mismas el 24 de enero de 2021.

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoramiento en Distribución - ANDE

11 NOV 2020

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución N° 070

A: Consorcio CAEM Ltda. - BUREAU VERITAS - EBEI

Dirección: Herrera N° 195 esq. Yegros – Edificio Inter Express Piso 6 – Oficina 601, Asunción – Paraguay **Telefax:** (021) 490.398

De: Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Referencia: Servicios Profesionales de Supervisión de Obras de Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Área Metropolitana. LPI N° 1234/2.017 – Contrato N° 7153/2.018.

Fecha: Asunción, 9 de octubre de 2020 **Hoja N° 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., con relación al Consorcio TAJY, signatario del Contrato N° 7174/2018.

Al respecto, se han iniciado los trámites internos para proceder al cierre del Contrato mencionado. En dicho sentido, con el objeto de determinar el plazo de corrimiento del plazo de ejecución correspondiente, les solicitamos nos informen acerca de la cantidad de días que deben considerarse para el cálculo respectivo, teniendo en cuenta los siguientes factores:

- ✓ Días de lluvia
- ✓ Paros sindicales
- ✓ Cuarentena decretada debido al COVID-19
- ✓ Suspensión de concesión de cortes atribuibles a la ANDE
- ✓ Otros motivos (aclarar)

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

05/11/20

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

ANDE

CONSORCIO

CAEM - BUREAU VERITAS - EBEI

Fecha: 22 | 10 | 2020

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Hoja N°: 0004951

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: LPI 1207 - Mejoramiento del Sistema de Distr. de Energía. Electr

PTO. N°: En el Area Metropolitana O.E.O. N°: _____ PLANO N°: _____

DIRECCIÓN: _____

CONTRATISTA: Consorcio TAIY

A - ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		NUBLADO		LLOVIZNA		LLUVIA	
De: 8:30 hs.	A: 12:00 hs.	De: hs.	A: hs.	De: hs.	A: hs.	De: hs.	A: hs.

HORA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: _____ hs. HORA DE FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: _____ hs.

B - CONFORMACIÓN DE CUADRILLAS

ITEM	COMPONENTES	CANT.	OBSERVACIONES
1	CAPATAZ		
2	OFICIAL 1		
3	OFICIAL 1/2		
4	OPERADOR DE MÁQUINA		
5	AYUDANTES		
6	CAMIÓN CON GRÚA Ton.		
7	CAMIÓN SIN GRÚA Ton.		
8	CAMIONETA		
9	CAMIÓN CON CANASTA AISLADA		
10			

C - PLANILLA DE OBRA Y NOVEDADES

PTO. N°:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Se realizo la Verificación				
2	Conjunta entre el Consorcio				
3	TAIY, la UAC y el Consorcio				
4	Fiscalizador CBVE, de todos				
5	los tramos aún Ejecutables				
6	del Contrato 7174/18, Se quedo				
7	listado de 25 tramos aun ejecu				
8	tables y 7 puntos de instala				
9	ción de Puestos de Distribución.				
10					
11					
12					

D - MATERIALES PARA LA OBRA:

☐ COMPLETO ☐ INCOMPLETO

E - CORTE DE CORRIENTE:

PEDIDO N°	BT							MT				
		P	De:	hs.	A:	hs.			P	De:	hs.	A: hs.
		R	De:	hs.	A:	hs.			R	De:	hs.	A: hs.

F - CONCURSO DE LÍNEA VIVA DE: _____ hs. A: _____ hs.

Habilitación N° 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos

Planilla de Lista de Obras Ejecutables Pendientes de Cambio de red desnuda a Protegida			
Ítem	**Alimentador**	**Dirección**	**Cantidad Aproximada (metros)**
1	**PSA N1**	Capitán Remigio Cabral entre Piravevé y Tte. Cesar Díaz Pefaur.	100
2	**PSA N1**	Doctor Facundo Insfran entre Rio de la Plata y Doctor Justo Pastor Candía.	100
3	**PSA N1**	Mayor Pablo Lagerenza entre Rio de la Plata y Avda. Dr. José P. Montero.	60
4	**PSA N1**	Doctor Mario Mazzei y Tte. 1ro. V. Kanonnikoff.	60
5	**PSA N1**	Tte. Víctor Miranda entre Tte. 1ro. V. Kanonnikoff. y Doctor Justo Pastor Candía.	60
6	**PSA N1**	Mayor Pablo Lagerenza entre Tte. 1ro. V. Kanonnikoff. y Doctor Justo Pastor Candía.	60
7	**PSA N1**	Tte. 1ro. V. Kanonnikoff. Entre Doctor Emiliano Paiva y Juan Díaz de Solís.	360
8	**PSA N1**	De La Conquista entre Tte. 1ro. V. Kanonnikoff. y Doctor Luis Alberto Garcete.	180
9	**PSA N1**	Juan Díaz de Solís entre Doctor Luis Alberto Garcete y Doctor Justo Pastor Candía.	80
10	**PSA N1**	Alejo García entre Doctor Luis Alberto Garcete y Tte. 1ro. V. Kanonnikoff.	180
11	**PSA N1**	Doctor Luis Alberto Garcete entre Antonio Ruiz de Arellano y Domingo Martínez de Irala.	150
12	**PSA N1**	Ramón de las Llanas entre Avda. Dr. José P. Montero y Doctor Luis Alberto Garcete.	100
13	**PSA N1**	Tte. Pedro Rodi entre Doctor Luis Alberto Garcete y Doctor Justo Pastor Candía.	30
14	**PSA 03**	Domingo Martínez de Irala entre Alférez Victoriano Silva y Tte. Celestino Prieto.	30
15	**PSA 03**	De la Conquista entre Coronel Panchito López y Coronel Ángel Moreno.	100
16	**PSA 03**	Doctor Emiliano Paiva entre Coronel Panchito López y Alférez Victoriano Silva.	200
17	**PSA 03**	Ygatimi entre Alférez Victoriano Silva y Don Bosco.	100
18	**PSA 04**	Tte. Víctor Miranda entre Avda. Dr. José P. Montero y Rio de la Plata .	30
19	**PSA 05**	Jejui entre Don Bosco y Avda. Cristóbal Colon.	200
20	**PSA 06**	Coronel Pedro García entre Pedro Blasio de Testanova y Doctor Emiliano Paiva	100
21	**PSA 07**	Lérida entre Doctor Julio Decoud y Tte. Manuel Cabello Molina.	60
22	**PSA 07**	Avda. Juan León Mallorquín entre Coronel Florentino Oviedo y Trejo y Sanabria.	30
23	**PSA 07**	Nuestra Señora de la Asunción entre Adriano Irala y Doctor Benjamín Aceval.	150
24	**PSA 12**	De La Conquista entre Capitán Walter Gwynn y Avda. Carlos A. López.	80
25	**PSA 12**	Pedro Blasio de Testanova entre Mayor José de Jesús Martínez y Avda. Carlos A. López.	130

Planilla de Lista de Montajes de PDs Pendientes LPI 1207/17 - PSA - Consorcio TAJY					
Ítem	**Alimentador**	**Dirección**	**Coordenada X**	**Coordenada Y**	**Orden de Trabajo expedido por COREDIS**
1	**PSA N1**	Tte. 1ro. V. Kanonnikoff entre Isabel la Católica y De La Conquista.	433748.4	7204118.6	OT N°:PSA6_11
2	**PSA N1**	Rio de la Plata entre Tte. Víctor Miranda y Doctor Mario Mazzei.	434381.4	7204046.6	OT N°:PSA6_12
3	**PSA N1**	Doctor Facundo Insfran entre Doctor Justo Pastor Candía y Rio de la Plata.	434612.8	7204151.2	OT N°:PSA6_03
4	**PSA N1**	Capitán Remigio Cabral entre Piravevé y Tte. Cesar Díaz Pefaur.	434843.5	7204180.4	OT N°:PSA6_02
5	**PSA 05**	Don Bosco entre Eduardo Víctor Haedo y Humait	434980.2	7203842.2	OT N°:PSA3_11
6	**PSA 03**	Ramón de las Llanas entre Alférez Victoriano Silva y Coronel Ángel Moreno.	433482.9	7203204.7	OT N°:PSA3_05
7	**PSA 07**	Avda. José Falcón entre Juan Emiliano O'Leary y Juan de Ayolas.	434209.6	7201498.9	OT N°:PSA7_12