Asunción, 20 de agosto de 2024

A : **ING. CLAUDIA CENTURION.** Ministra

CC Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

DE : **ING. LAURA AREVALO**

Fiscal de Obras Civiles

REF. : **ID Nº 402.399 Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Terminal de Cargas de la ANNP en la Ciudad de Presidente Franco. Contrato Nº 15/2022.**

OBJETO : Prorroga de Plazo de terminación por inclemencias climáticas:

Fecha : 20 de agosto de 2024

Me dirijo a Ud. Para informarle cuanto sigue:

La empresa CONSORCIO CEP, Contratista de la Obra, presentó a través de la Nota recibida en fecha 20 de agosto de 2024 , solicita la Prórroga de Plazo de terminación por inclemencias climáticas de la Obra *"Contrato S.G. Ministro N° 15/2022. LLAMADO MOPC N° 97/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL,* Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Terminal de Cargas de la ANNP en la Ciudad de Presidente Franco, ID Nº 402.399*"*

Luego revisar los expedientes presentados en cuanto a la Solicitud de Prorroga de Plazo de terminación por inclemencias climáticas,

MES	AÑO	DIAS DE INCLEMENCIA CLIMATICAS	DIAS DE INCLEMENCIAS PREVISIBLES	DIAS DE PRORROGAS
Abril	2024	22		22
Mayo	2024	25		25
Junio	2024	16		15
Julio	2024	16		16
TOTAL, DE DIAS DE PRORROGA POR LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS				**78**

se pueden observar que la solicitud esta conforme a los establecido en el Numeral 16 – Plazo de Ejecución del Pliego de Bases y Condiciones, sobre lo cual podemos concluir que se cumple con lo solicitado en las Especificaciones Técnica, y quedando con un plazo de prórroga por lluvia y sus consecuencias hasta el 08/02/2025.

Se recomienda proseguir con los trámites de aprobación de la solicitud de Prorroga de Plazo de terminación por inclemencias climáticas, presentado por el CONSORCIO CEP.

Atentamente.

.....

ING. LAURA AREVALO

Fiscal de Obras

DIRECCION DE VIALIDAD
UNIDAD EJECUTIRA DE PROYECTOS
CAF - OPEP
Mesa de Entrada

Expediente N°: 3420.-

Fecha: 22 AGO 2024 Hora: 09:23hs

Firma:

M.O.P.C.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
CAF - OPEP

☐ DV ☐ DE ☐ DPV
☐ DPV ☐ UCP ☐ UEP
☐ OTROS ING. MERCEDES RODRIGUEZ

PARA REVISIÓN E INFORME
(22-08-2024)

Ing. Gustavo A. Robadin A.
Administrador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF