uno (1)

CONSORCIO VIAL 2E
Lugano 1398 c/Cnel. Moreno. Asunción, Paraguay
Tel: 480 206/8 – Fax: 480 210

Asunción, 8 de Mayo de 2017
MOPC/DCV_Ñ/003/2017

Señor
DIRECTOR DE CAMINOS VECINALES-MOPC
Ing. Rodolfo Segovia
Oliva esq. Alberdi
Asunción-Paraguay

Ref: **Llamado N° 73/2015.** Servicios de Consultoría para la elaboración de Estudios de Ingeniería de tramos de caminos vecinales en Departamentos de la Región Oriental. **Paquete 5 Ñeembucu.** Contrato S.G. Ministro N° 108/2016
Asunto: Presentación Informes

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con el objeto de informar las causales que han impedido la presentación del Informe Borrador Final de la Fase A y Fase B, correspondiente al paquete 5 en el Dto. de Ñeembucú de los tramos: Tramo 1: Isla Umbu – Desmochados – Villalbin – Laureles; Tramo 2: Laureles – Yabebyry y Tramo 3: Desvío a Cerrito, en tiempo y forma , conforme a los Términos de Referencia del contrato.

1) El relevamiento topográfico de los 3 tramos, por un total de 143 Km, para el Diseño Preliminar de Ingeniería de la Fase A, fue realizado contemplando todos los requerimientos de los TDR para el Diseño Final de Ingeniería de la Fase C. Durante la realización de los trabajos, cuya duración fue de 4 meses en campo, han ocurrido precipitaciones que han sobrepasado los promedios históricos de la región, impidiendo y retrasando el normal avance de estas tareas.
2) Como consecuencia del punto anterior, el diseño geométrico del camino se dio inicio fuera del plazo previsto para poder cumplir con lo que indicaba los TDR, demorando a su vez el presupuesto de los tramos, siendo este el insumo fundamental para la evaluación económica.
3) La evaluación económica de los 3 tramos, ha insumido más tiempo de lo previsto inicialmente, tratando de conseguir valores económicos que permitieran la utilización del ripio como superficie de rodadura de la calzada. Si bien el tránsito y las proyecciones económicas han dado resultados no muy favorables, los tramos de caminos objeto de éstos estudios, creemos conforman una red de mucha importancia en la geopolítica del desarrollo de la región y del país.
4) Como los TDR exigen la presentación simultanea de las dos Fases A y B, la fase B correspondiente a los estudios ambientales, también ha sufrido la demora arrastrada por la fase A.

Con el objetivo de regularizar las presentaciones faltantes, se proponen los siguientes plazos:

-6-

4 (cuatro)

dos(2)

CONSORCIO VIAL 2E
Lugano 1398 c/Cnel. Moreno. Asunción, Paraguay
Tel: 480 206/8 – Fax: 480 210

Informes de producto	Productos	Plazo entrega contractual fecha y dias	Plazo entrega realizado fecha y dias	Plazo entrega propuesto fecha y dias
Producto 1	Plan Trabajo para Estudios de Factibilidad Fase A y B	10/04/16 15 dias	17/05/16 22 dias	
Producto 2	Informe de Avance Fase A y B	24/06/16 60 dias	09/09/16 137 dias	
Producto 3	Borrador de Informe Final Fase A y B	09/07/16 75 dias	24/04/17 360 dias	
Producto 4	Informe Final Fase A y B	120		20/06/17 405 dias
Producto 5	Plan Trabajo para Estudios de Diseño Final de Ingeniería. Fase C	15 dias posteriores aprobación producto 4		
Producto 6	Informe de Avance de la Fase C	210		20/07/17 435 dias
Producto 7	Borrador de Informe Final de la Fase C	270		21/08/17 465 dias
Producto 8	Informe Final Diseño Final de Ingeniería Fase C. Informe Final de la Consultora	300		21/09/17 495 dias

Orden de Proceder: 25 Abril 2016
Finalización plazo contractual: 20 Febrero 2017 (300 días)
Nueva fecha finalización Producto 8: 21 Setiembre 2017.
Diferencia en días: 495-300 = 195 dias

En espera de una favorable atención a nuestra propuesta, hacemos propicia esta ocasión para saludarle muy atentamente

Ing. Armando Chamorro Pussineri
Representante Legal

- 7 -

3(tres)

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Dirección de Meteorología e Hidrología

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

jajupo ñande raperã ko ãga gi ive

Construyendo el futuro hoy

Precipitación diaria, Pilar



-8-

2(ocho)

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Dirección de Meteorología e Hidrología

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Precipitación diaria, Pilar



-9-