SND

Memo Infraestructura 505-2022

De: Arq. Nadia Cáceres – Supervisora de Obras Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 23-11 -2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – LPN: 44/2021 Contrato Nro. 63/2021 - CONSTRUCCION DE PUENTE DE CIRCULACION SOBRE ARROYO ABAY – JUEGOS ASUNCION 2022 – ID: 394.916 – CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **"CONSTRUCCION DE PUENTE DE CIRCULACION SOBRE ARROYO ABAY – JUEGOS ASUNCION 2022 – ID: 394.916"** cuya contratista es: **CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU,** en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 30 de junio de 2022, la contratista presenta solicitud de prorroga al plazo de ejecución de trabajos, a la fecha se aprueba la reprogramación del cronograma, por lluvias en el período comprendido entre el 21/05/2022 y el 30/06/2022 en respuesta a la solicitud presentada en la mencionada fecha.

A fin de contextualizar la contratista solicita aprobación de proyecto a la fiscalización en fecha 16/02/2022, sin embargo, la aprobación del mencionado proyecto se da en fecha 21/03/2022.

Por lo expuesto, basado en la documentación presentada y analizada, se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 12 días por incidencias de las precipitaciones en el periodo comprendido entre el 21/05/2022 al 30/06/2022.
- 33 días por el tiempo transcurrido para aprobación de proyecto de obra.

Totalizado 45 días de prórroga al cronograma vigente con fecha de fin el 14/08/2022.

Así las cosas, se solicita la formalización de la mencionada recalendarización mediante el instrumento administrativo que corresponda.

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CIRCULACION SOBRE ARROYO ABAY – JUEGOS ASUNCION 2022	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	4 meses a partir del 21/01/2022	21/05/2022	**30/06/2022**

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CIRCULACION SOBRE ARROYO ABAY – JUEGOS ASUNCION 2022	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	4 meses a partir del 21/01/2022	30/06/2022	**14/08/2022**

Sin otro particular, Atentamente.

Arq. Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: UOC/SND, para el proceso correspondiente. Verónica Martínez, Directora Escenarios Deportivos, XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	Andrea Sanz, Secretaria General, XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, 24 NOV 2022	cuenta con VºBº