COD. 3642022

CONTRATISTA CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES CONTRATO S.G. MINISTRO N° 120/2020	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU. LOTE 9 Longitud Total: 18,770 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 21 Mes/Año: Enero/2022

RESOL. MINISTERIAL N°:	228/2020	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	24/04/2020	ORDEN DE INICIO:	18/05/2020
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 43.770.308.518	PLAZO ORIGINAL:	15 Meses
MONTO C.M. 2 (Con IVA):	Gs 52.524.369.323	PLAZO O.E. 4:	23 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	0,75 %	118,03 %
Avance ejecutado	0,48 %	114,12 %
Teórico	0,48 %	154,19 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 LOTE Nº 9: RIO KARAPA - PTO. ADELA (CANINDEYU) LONG: 18.774 KM - (DESDE KM 16+226 AL KM 35+000)											114,15 %
1.1 Movilización y Desmovilización	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	1.291.227.159	1.291.227.160	--	1.291.227.160
1.2 Mantenimiento de Tránsito temporal y Seguridad Vial	gl	1,00	1,20	1,2000	--	1,2000	100,00 %	303.779.455	364.535.345	--	364.535.345
1.3 Cartel de Obra	und	2,00	2,00	2,00	--	2,00	100,00 %	8.538.435	17.076.870	--	17.076.870
1.4 Desbosque, Desbroce y Despeje	ha	38,70	38,70	38,70	--	38,70	100,00 %	8.154.585	315.582.440	--	315.582.440
1.5 Excavación no Clasificada	m3	66.094,17	0,00	--	--	--	0,00 %	14.887	--	--	-
1.6 Excavación en Roca	m3	3.421,82	49.639,00	49.639,00	--	49.639,00	100,00 %	218.113	10.826.911.207	--	10.826.911.207
1.7 Excavación de Bolsones	m3	3.627,65	0,00	0,00	--	0,00	0,00 %	47.708	--	--	-
1.8 Excavación de Zanjas de Drenaje	m3	351,28	0,00	--	--	--	0,00 %	41.606	--	--	-
1.9 Terraplenes	m3	207.886,38	227.711,23	227.711,23	--	227.711,23	100,00 %	41.073	9.352.783.443	--	9.352.783.443
1.10 Sub Rasante de suelo seleccionado (CBR=10%)	m3	36.103,47	55.133,13	55.133,13	--	55.133,13	100,00 %	51.399	2.833.787.518	--	2.833.787.518
1.11 Remoción de Obras de Arte	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	41.527.663	41.527.663	--	41.527.663
1.12 Traslado de Alambrados	m	17.028,00	4.500,00	4.500,00	--	4.500,00	100,00 %	61.838	278.271.000	--	278.271.000
1.13 Traslado de Columnas Eléctricas	und	69,00	69,00	69,00	--	69,00	100,00 %	5.173.796	356.991.924	--	356.991.924
1.14 Traslado de cañerías de agua	ml	198,00	198,00	198,00	--	198,00	100,00 %	45.051	8.920.098	--	8.920.098
1.15 Sub Base Macadam Hidráulico (CBR ≥ 80%)	m3	26.457,39	0,00	0,00	--	0,00	0,00 %	94.046	--	--	
1.16 Base Granular Estabilizada 90/10 (CBR=100%)	m3	22.678,65	49.994,88	49.994,88	--	49.994,88	100,00 %	209.451	10.471.477.611	--	10.471.477.611

ING. ALBERTO FRANCISCO NAVARRO VERGARA
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Quinientos Setenta y cuatro | 154
114 Ciento Veinte y Cuatro

COD. 3642022

CONTRATISTA CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN Tel:

CERTIFICADO NORMAL N° 21

RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

Certificado	Mes	Tipo	Ajuste
Certificado Nº 1	Mayo/2020	INICIAL	-197.159
Certificado Nº 2	Junio/2020	INICIAL	-333.654
Certificado Nº 3	Julio/2020	INICIAL	-882.748
Certificado Nº 4	Agosto/2020	INICIAL	-2.039.120
Certificado Nº 5	Septiembre/2020	INICIAL	-1.673.101
Certificado Nº 6	Octubre/2020	INICIAL	-26.971.946
Certificado Nº 7	Noviembre/2020	INICIAL	-3.259.919
Certificado Nº 8	Diciembre/2020	INICIAL	-2.671.496
Certificado Nº 9	Enero/2021	INICIAL	-6.327.777
Certificado Nº 10	Febrero/2021	INICIAL	24.774.958
Certificado Nº 11	Marzo/2021	INICIAL	-33.112.941
Certificado Nº 12	Abril/2021	INICIAL	-19.872.802
Certificado Nº 13	Mayo/2021	INICIAL	98.726.467
Certificado Nº 14	Junio/2021	INICIAL	58.564.701
Certificado Nº 15	Julio/2021	INICIAL	205.990.353
Certificado Nº 16	Agosto/2021	INICIAL	319.169.506
Certificado Nº 17	Septiembre/2021	INICIAL	778.673.284
Certificado Nº 18	Octubre/2021	INICIAL	392.295.521
Certificado Nº 19	Noviembre/2021	INICIAL	159.420.839
Certificado Nº 20	Diciembre/2021	INICIAL	1.250.204.026
		TOTAL REAJUSTES INICIALES	**3.190.476.992**
		TOTAL DE REAJUSTES	**3.190.476.992**
		SUBTOTAL	**2.900.433.629**
		IVA 10%	**290.043.363**
		TOTAL	**3.190.476.992**

.....

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	Tel:	(ciento cincuenta y uno) 151 122 (Ciento Veinte y Dos) Mes/Año: Enero/2022

FECHA DE CONTRATO:	24/04/2020	**AVANCES (%)**	**Del mes:** / **Acumulado**
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020	A. Prog. Contract.	0, 00 % / 0, 00 %
PLAZO CONTRACTUAL:	15 Meses	A. Prog. Modif. Vig.	0, 75 % / 118, 03 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 39.791.189.562	Avance ejecutado	0, 48 % / 114, 12 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 43.770.308.518	Teórico	0, 48 % / 154, 19 %
PLAZO VIGENTE:	23 Meses		
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 39.791.189.562		
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 43.770.308.518		

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	49.963.430.401
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	49.752.528.123
	3. Monto de los trabajos del mes	210.902.278
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	210.902.278
B	**DETALLE DE LA FACTURA**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	210.902.278
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	3.190.476.992
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	3.401.379.270
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-170.068.964
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	3.401.379.270
	9. Son guaranies: Tres mil cuatrocientos un millones trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta	

ING. ALBERTO FRANCISCO NAVARRO VERGARA
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	Tel:	(ciento cincuenta) 150 Certificado: ***121 (Ciento Veinte y Un)*** **Mes/Año:** Enero/2022

FECHA DE CONTRATO:	24/04/2020
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	15 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 39.791.189.562
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 43.770.308.518
PLAZO VIGENTE:	23 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 39.791.189.562
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 43.770.308.518

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	0,75 %	118,03 %
Avance ejecutado	0,48 %	114,12 %
Teórico	0,48 %	154,19 %

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	4.377.030.852
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	4.377.030.852
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	4.377.030.852
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	170.068.964
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	2.487.626.407
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	2.657.695.371
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	3.190.476.992
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	3.190.476.992
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	49.963.430.401
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	3.190.476.992
	6. Retenciones acumuladas	2.657.695.371
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	50.496.212.022

ING. ALBERTO FRANCISCO NAVARRO VERGARA
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

1.17 Imprimación Asfáltica	m2	126.228,00	145.968,10	145.968,10	--	145.968,10	100,00 %	9.740	1.421.729.294	--	1.421.729.294
1.18 Riego de Liga	m2	121.240,67	145.968,10	138.669,70	--	138.669,70	95,00 %	4.619	640.515.322	--	640.515.322
1.19 Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	7.147,88	7.218,20	6.857,29	--	6.857,29	95,00 %	1.253.180	8.593.418.682	--	8.593.418.682
1.20 Regularización de Gálibo con Concreto Asfáltico	tn	110,76	0,00	--	--	--	0,00 %	751.391	--	--	--
1.21 Banquinas de Ripio	m3	13.208,50	0,00	--	--	--	0,00 %	51.532	--	--	--
1.22 Relleno Granular	m3	186,13	186,13	186,13	--	186,13	100,00 %	213.399	39.719.956	--	39.719.956
1.23 ATH°A° 2Ø 1,00 m	m	17,00	15,00	15,00	--	15,00	100,00 %	4.136.320	62.044.800	--	62.044.800
1.24 ATH°A° 3Ø 1,00 m	m	18,00	16,00	16,00	--	16,00	100,00 %	6.037.130	96.594.080	--	96.594.080
1.25 ACHºAº 2 1,00 x 1,00	m	33,00	31,00	31,00	--	31,00	100,00 %	4.658.978	144.428.318	--	144.428.318
1.26 ACHºAº 1 1,50 x 1,50	m	16,50	34,00	34,00	--	34,00	100,00 %	4.562.137	155.112.658	--	155.112.658
1.27 ACHºAº 2 1,50 x 1,50	m	32,50	30,50	30,50	--	30,50	100,00 %	7.223.412	220.314.066	--	220.314.066
1.28 ACHºAº 3 1,50 x 1,50	m	20,00	18,00	18,00	--	18,00	100,00 %	9.735.605	175.240.890	--	175.240.890
1.29 ACH°A°1 2,00 x 2,00	m	17,50	16,00	16,00	--	16,00	100,00 %	7.817.136	125.074.176	--	125.074.176
1.30 ACHºAº 2 2,00 x 2,00	m	18,50	0,00	--	--	--	0,00 %	11.309.876	--	--	--
1.31 ACH°A° 1 3,00x3,00	m	28,00	26,00	26,00	--	26,00	100,00 %	15.185.967	394.835.142	--	394.835.142
1.32 ACH°A° 3 3,00x3,00	m	46,00	42,00	42,00	--	42,00	100,00 %	27.992.981	1.175.705.202	--	1.175.705.202
1.33 Cuneta revestida de Concreto	m3	3.477,76	1.000,00	68,40	--	68,40	6,84 %	1.106.924	75.713.602	--	75.713.602
1.34 Drenes de Banquina	m	1.851,34	0,00	--	--	--	0,00 %	93.998	--	--	--
1.35 Señalización Vertical	m2	34,06	34,06	--	--	--	0,00 %	1.506.209	--	--	--
1.36 Pórticos de Señalización	und	1,00	1,00	--	--	--	0,00 %	68.321.283	--	--	--
1.37 Señalización Horizontal	m2	5.108,00	5.108,00	--	5.108,00	5.108,00	100,00 %	26.258	--	134.125.864	134.125.864
1.38 Barandas Metálicas de Contención	m	3.494,00	2.000,00	--	--	--	0,00 %	313.445	--	--	--
1.39 Tacha Reflectiva	und	2.838,00	2.838,00	--	2.838,00	2.838,00	100,00 %	27.053	--	76.776.414	76.776.414
1.40 Postes de Kilometraje	und	18,00	15,00	--	--	--	0,00 %	699.635	--	--	--
1.41 Protección Vegetal de Taludes	m2	76.047,20	31.360,00	--	--	--	0,00 %	9.143	--	--	--
1.42 INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	mes	15,00	18,00	18,00	--	18,00	100,00 %	15.166.092	272.989.656	--	272.989.656
TOTAL PROGRAMADO LOTE Nº 9: RIO KARAPA - PTO. ADELA (CANINDEYU) LONG: 18.774 KM - (DESDE KM 16+226 AL KM 35+000) SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**43.770.308.516**
								TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**49.752.528.123**	**210.902.278**	**49.963.430.401**
2 ITEMS NUEVOS CM N° 01											**0,00 %**
1.43 Pavimento Empedrado	m2	9.100,00	0,00	--	--	--	0,00 %	72.541	--	--	--
1.44 Cordón de Hormigón Simple	m	2.600,00	0,00	--	--	--	0,00 %	61.875	--	--	--
1.45 Reconstrucción de empedrado	m2	4.434,24	0,00	--	--	--	0,00 %	88.372	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO ITEMS NUEVOS CM N° 01 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.212.860.757**
								TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**0**	**0**	**0**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**45.229.571.021**	**191.729.344**	**45.421.300.365**
IVA (10%)									**4.522.957.102**	**19.172.934**	**4.542.130.036**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**49.752.528.123**	**210.902.278**	**49.963.430.401**

ING. ALBERTO FRANCISCO NAVARRO VERGARA
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

120 (Ciento Veinte) cincuenta y tres) 153