# MEMORANDUM CPI N°1.376/ 2023

**A:** **Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones – UEPP-MEC**

**De:** **Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
*Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC*

**Ref.:** **Remisión de solicitud de plazo por días de lluvia del mes de octubre a la empresa TECNOLGIA DELSUR**
Respuesta al Exp. UEPP MEC N° 11.267 de fecha 06-11-2023

**Fecha:** 09/11/2023

Me dirijo a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, en el marco de la **LPN/SBE N°02/2020–"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – ID 360.254– LOTE N° 08 – PARAGUARI-empresa constructora TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.**

Al respecto, se remite adjunto el **MEMO INTERNO N° 588/2023**, elaborado por el Departamento de Supervisión y Certificación.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

11492
Jose R.
10 NOV 2023 11:23

**Elaborado por:** Graciela Acosta

**Revisado por:** Zoilo Benítez

# MEMO INTERNO Nº 588/2023

**A:** **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
*Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC*

**De:** **Arq. Guillermo Godoy.** *Jefe*
*Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras – CPI-UEPP-MEC*

**Arq. Graciela Acosta.** Supervisor / *Fiscal de Obras*
*Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras – CPI-UEPP-MEC*

**Ref.:** **Respuesta al Expediente UEPP N° 11.267 Solicitud de plazo por días de lluvia–** Contrato N°33/2020 – Empresa TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.– LPN/SBE N° 02/2020–"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – ID 360.254– LOTE N° 08 - PARAGUARI.

**Fecha:** 09/11/2023



Por la presente nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a la Coordinación de Adquisición y Contrataciones, a efectos de tramitar el expediente de referencia, en la misma solicita prorrogas por inclemencias climáticas y sus afectaciones correspondientes al mes de octubre de 2023 en el distrito de Quiindy del Departamento de Paraguarí.

En este contexto, la fiscalización solicita sus buenos oficios para que sean considerados los días de lluvias y sus afectaciones correspondientes al mes de octubre de 2023, según lo indicado para los procedimientos contractuales enmarcadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Conforme lo solicitado en el Expediente N° 11.267 de fecha 06/11/2023, se detalla el cuadro con los días de lluvias y sus afectaciones con la mención de prórroga por inclemencias climáticas y sus afectaciones correspondientes al mes de octubre de 2023 según Registro de Precipitación diaria de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil presentado y los registros de días de lluvias y sus incidencias en los libros de obras en la institución educativa a más de los registros fotográficos correspondientes y concedido por la fiscalización.

**Elaborado por:** Arq. Graciela Acosta B. **Revisado por:** Arq. Guillermo Godoy

| PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. |
| | | | | | | | | | |

**TIPO DE AFECTACIÓN**

| TIPO DE AFECTACIÓN | REGISTRO DE DIAS (FECHAS) – Mes: Octubre/2023 | CANTIDAD de días |
|---|---|---|
| **Días de lluvia en el Dpto. de Paraguarí – Registro DINAC** | 03,04,06,07,23,26,27,28,29 | 09 |
| **Días de incidencias registrado en Libro de obras** | 05,08,24,30 | 04 |
| **A** - DIAS AFECTADOS MES DE OCTUBRE REGISTRO DINAC | | 09 |
| **B-** DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | 04 |
| **DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE OCTUBRE DE 2023 (A-B)** | | **13** |

2

Sin otro particular, atentamente.

Arq. Graciela Acosta de Rivas
Resp. Prof. MOPC N° 1.853

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión y Certificación
CPI - UEPP - MEC

**Elaborado por:** Arq. Graciela Acosta B.

**Revisado por:** Arq. Guillermo Godoy

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| OBSERVACIONES | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCION | TIPO DE CAMINO | TRANSITABLE |
| Las obras en ejecución corresponden a las instituciones cuya inversión fueron aprobadas mediante la adenda N° 09 al contrato. | SATURACIÓN DE HUMEDAD EN MATERIALES | FOTOS |
| | DAÑOS MATERIALES | FOTOS |

| CORRIMIENTO DE PLAZOS | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO | OS1 y OS2 ADENDA 04 | 19-09-2023 | |
| | CANTIDAD DE DÍAS | DESPLAZA A | ADENDA N° |
| **PLAZO ORIGINAL** | **150 DÍAS** | **16-02-2024** | |
| LLUVIAS E INCIDENCIAS DE OCTUBRE | 13 DÍAS | 29-02-2024 | Solicitada |

LAS INSTITUCIONES EN EJECUCIÓN SON:

- COL. NAC.COMANDANTE CARMELO PERALTA- QUIINDY

| CONCLUSIÓN |
|---|
| La Coordinación de Proyectos de Infraestructura como administrador del contrato en conjunto con ésta fiscalización dan por aprobada la solicitud de prorrogas de la empresa contratista TECNOLIGIA DEL SUR S.A. E por razón de inclemencias climáticas habiendo evaluado las causales invocadas por la contratista y verificado todas la documentación presentada y asentada en los libros de obras y registro de precipitaciones emitidos por la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC), OTORGANDO ASI LA PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION por 13 (TRECE) día por el mes de OCTUBRE. |



Se adjuntan copias de:

- Nota N° s/n de la Empresa Expediente UEPP – MEC N° 11.267/2023.
- Registros de precipitación diaria (mm) año 2023, de la dirección de meteorología e hidrología
- Nota s/n del 6 de noviembre
- Registros de lluvias en los Libros de Obras del mes de octubre.
- Listado de instituciones en ejecución

**Elaborado por:** Arq. Graciela Acosta B.

**Revisado por:** Arq. Guillermo Godoy