SND

XII Juegos Suramericanos ASU 2022 Asunción 2022

ODESUR Organización Deportiva Suramericana

Comité Olímpico Paraguayo, Medallistas Olímpicos 1, Bloque J
www.asu2022.org.py

Memo 151/2022

De: Andrea Sanz – Secretaria General de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Para: Nimia Aquino – Dirección General de Administración y Finanzas de la SND.
Fecha: 22-11-2022
Asunto: Remisión de Informe de Plazo de Finalización Contractual "Construcción de Adoquinado Mixto con empedrado y veredas peatonales en el predio del COP" – EAH Construcciones Civiles y Viales S.A.

En mi carácter de Secretaria General de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 me dirijo a Usted, con relación a la obra **"Construcción de Adoquinado Mixto con empedrado y veredas peatonales en el predio del COP"** – ID: 395081 en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

Al respecto corro traslado del memo 496/2022 recibido desde la Dirección de Escenarios Deportivos de ASU2022, donde se informa que se ha recalendarizado la fecha prevista de finalización del contrato Nro. 77/2021 resultando como fecha final el 24-12-2022, quedando a consideración de la máxima autoridad.

Sin otro particular, me despido saludando con mi mayor consideración y estima.

Muy Atentamente,

Andrea Sanz
Secretaria General
XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas
22 NOV. 2022
Mesa de Entrada Nº: 6703
Hora: 11:51
Firma:
Luis Alvarez
D.G.A.F. - Secretaría
Secretaria Nacional de Deportes

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada Nº 709
Fecha: 22/11/22 Hora: 13:00
Firma: Katherine V.
Aclaración:

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

D. Gral. Gab.	D. Infra.	D.G. Operac.
D. Gral. Dep.	D. Fin.	D. Planificación
D. Gral. Comun.	D. Adm.	D. Rend. Ctas.
Aud. Interna	D.G. Des. Pers.	Anticorrup. y Transp.
Sec. Gral.	UOC	ASU 2022
Asesoría Jurídica	ONAD	Informática
		Asesoría Técnica

Fecha: 22 NOV. 2022
Obs.:
Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

Memo Infraestructura 496-2022

De: Arq. Nadia Cáceres – Supervisora de Obras Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 21-11 -2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – LPN: 45/2021 Contrato Nro. 77/2021-CONSTRUCCION DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDAS PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP – ID: 395.081 – CONTRATISTA: EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **"CONSTRUCCION DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDAS PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP – JUEGOS ASUNCIÓN 2022- ID 395.081"** cuya contratista es: **EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.,** en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 24 de septiembre de 2022, la contratista presenta solicitud de prorroga al plazo de ejecución de trabajos, a la fecha se aprueba la reprogramación del cronograma, por lluvias en el período comprendido entre el 31/08/2022 hasta el 24/09/2022.

A fin de contextualizar, el contrato tiene como fecha de inicio el 21/01/2022 y contempla de trabajos de construcción de adoquinado mixto con empedrado y veredas peatonales. Durante el proceso de ejecución de los trabajos se presentaron situaciones externas que dificultaron el desarrollo normal del cronograma de obras, a raíz de trabajos estipulados en contratos de empresas ajenas al presente contrato.

Fueron afectados por otros contratistas sectores de calles, veredas y adoquinados que ya habían sido realizados, así también hubo sectores que no pudieron ser intervenidos ante la necesidad de circulación por las calles internas del sector norte del parque, así como el retraso de inicio de rubros contractuales supeditados a la culminación de rubros pertenecientes a contratos ajenos al contratista; todos estos factores influyeron de tal manera que represento atrasos no atribuibles a la contratista, los mencionados factores se pueden ver reflejados en el libro de obras que se adjunta al presente informe.

Por lo expuesto, basado en la documentación mencionada, se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 7 días por incidencias de las precipitaciones en el periodo comprendido entre el 31/08/2022 y 24/09/2022.
- 60 días por situaciones ajenas al contrato que impidieron el avance ideal del cronograma de obras.
- 23 días de suspensión de obras del 1 al 23 de octubre.

Totalizado 90 días de prórroga al cronograma vigente con fecha de fin el 24/12/2022.

Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Así las cosas, se solicita la formalización de la mencionada recalendarización mediante el instrumento administrativo que corresponda.

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDAS PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP – JUEGOS ASUNCIÓN 2022	EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.	6 meses a partir del 21/01/2022	21/07/2022	**25/09/2022**

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDAS PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP – JUEGOS ASUNCIÓN 2022	EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.	6 meses a partir del 21/01/2022	25/09/2022	**24/12/2022**

Sin otro particular, Atentamente.

Arq. Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: UDC / SND, a fin de continuar proceso correspondiente. Verónica Martínez, Directora Escenarios Deportivos, XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	Andrea Sanz, Secretaria General, XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, 22 NOV 2022	Cuenta con V°B°