MEMORANDUM

A : **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
LIC. YOLANDA SERVÍN

DE : **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS**
ING. RENE MIGLIO

OBJETO : **Solicitar la prórroga de ampliación de plazo de ejecución para la Empresa DINN S.A. en la I.D. Nº 422.780:**

FECHA : **22 de marzo de 2024.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de **solicitar la PRÓRROGA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN** en el marco del llamado a **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN", I.D. Nro. 422.78** de la empresa **DINN S.A.**

Al respecto, **de acuerdo al dictamen adjunto se solicita el otorgamiento de 23 días de prórroga del plazo de ejecución**, teniendo en cuenta las precipitaciones ocurridas entre el **28 de febrero y el 22 de marzo del corriente año**.-

Se anexa:

1) **DICTAMEN DE PRÓRROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS**
2) **REGISTRO DE PRECIPITACIONES DE LA DINAC DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.-**

Atentamente.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS · ENCARNACIÓN

Ing. Rene Miglio
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios

Encarnación, 22 de marzo de 2024.-

DICTAMEN DE PRÓRROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

REFERENCIA: Ampliación de plazo por inclemencias climáticas. -

LLAMADO: "Construcción de pavimento tipo empedrado en diversos barrios de la ciudad de Encarnación". -

MODALIDAD: L.P.N. Nº 01/2023, I.D. Nº : 422.780.-

EMPRESA: DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS S. A. (DINN S.A.)

En el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023** PARA LA ***CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN*, I.D. Nro. 422.780,** los cuales los Lotes 5 - 7 y 15 fue adjudicada la Empresa **DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANÓNIMA (DINN S.A.),** se procede a explicar cronológicamente los motivos de la prórroga solicitada.-

1) La fecha del Acta de Inicio es del 04 de agosto de 2023. De acuerdo a contrato, se cuenta con 150 días corridos de plazo de ejecución, dando como fecha de finalización del plazo el 01 de enero de 2024.
2) La 1ra. Prórroga fue otorgada por 60 días. Se tuvo en cuenta la cantidad de lluvias caídas desde el 04 de agosto de 2023 hasta el momento de la solicitud de prórroga de plazo el 15 de diciembre de 2023. La Adenda Modificatoria Nº 01/2023 otorgó la Primera Prórroga de plazo de ejecución desde el 02 de enero de 2024 al 02 de marzo de 2024 (60 días).
3) La 2da. Prórroga fue otorgada por 33 días, se tuvo en cuenta la cantidad de lluvias caídas desde el 15 de diciembre de 2023 (Solicitud de Ampliación de Plazo: 1ra. Prórroga) al 28 de febrero de 2024 (Solicitud de Ampliación de Plazo: 2da. Prórroga). La Adenda Modificatoria Nº 02/2023 otorgó la Segunda Prórroga de plazo de ejecución desde el 02 de marzo de 2024 al 05 de abril de 2024 (60 días).
4) Para esta **3ra. Prórroga** se tienen en cuenta las precipitaciones ocurridas **desde el 28 de febrero de 2024** (Solicitud de Ampliación de Plazo: 2da. Prórroga) **hasta el 22 de marzo de 2024** (Solicitud de Ampliación de Plazo: 3ra. Prórroga).

En el siguiente detalle se observan la cantidad de precipitaciones entre las fechas especificadas más arriba (28 de febrero de 2024 al 22 de marzo de 2024) y su afectación por humedad correspondiente, además de la consideración de los días de prórroga solicitados para el Contratista.-

Ing. Rene Miglio

DINN S.A.		
Mes	**Total mm del mes**	**Total días de afectación**
Febrero de 2024 **(desde el 28/02/2024)**	76,7	7
Marzo de 2024 **(hasta el 22/03/2024)**	97,7	16
Total	**174,4**	**23**
Días solicitados de prórroga	**23**	

Que, el Decreto N° 2992/19 de la ley 2051/03, en su Art. 97 establece: *"Prórroga: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas".* –

Que, la Resolución DNCP N° 1807/22, la presente resolución modifica y amplía el artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, y reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual de los contratos suscriptos en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 2051/2003. En su Art. 2, establece: *El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables".-*

En resumen, de acuerdo a las planillas y análisis obtenidos de los días afectados por las precipitaciones, corresponde otorgarle a la Empresa **DINN S.A.** una **PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN de 23 días.-**

De acuerdo a los días de precipitaciones, el siguiente cuadro muestra la afectación por días de humedad correspondiente:

Cantidad de lluvia	**Afectación**
Hasta 5 mm	Solo el día del evento
De 5 mm a 10 mm	El día del evento más 1 día de afectación
De 10 mm a 20 mm	El día del evento más 2 día de afectación
De 20 mm a 30 mm	El día del evento más 3 día de afectación
Obs:	En caso de lluvias continuas superiores a 30 mm, considerar + 2 días de afectación adicionales

Es mi informe.-

Ing. Rene Miglio
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios

Encarnación, 22 de marzo de 2024

SEÑOR

LUIS YD SÁNCHEZ

INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

PRESENTE

La que suscribe, **NILDA JARA, representante de la EMPRESA DESARROLLO INNOVACION Y NEGOCIOS S.A. (DINN S.A.)** a través de la presente nota, **solicito la ampliación de plazo por precipitaciones** en referencia a la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN" con ID 422.780**. El motivo de la solicitud es la gran cantidad de lluvias ocurridas entre las fechas otorgadas por la Adenda Modificatoria Nº 02/2023.

Se adjunta el Registro de precipitaciones de los meses especificados.

Esperando una respuesta favorable al pedido, aprovecho para saludarlo atentamente.

.....

Desarrollo Innovación y Negocios S.A.

DINN SA

D-INN S.A.
Desarrollo Innovación y
Negocios S.A.
80090759 - 0

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

DINAC

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,5										
5		0,0										
6		T										
7		0,0										
8		2,2										
9		0,0										
10		5,2										
11		0,0										
12		4,2										
13		20,0										
14		5,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		15,1										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		8,6										
25		3,8										
26		0,0										
27		20,2										
28		75,8										
29		0,9										
30												
31												
Total		161,5										
Máx. 24h		75,8										
Día Máx.		28										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Magno Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

CALERA DEL SUR S.R.L.
RUC:80054373-4
GRAL. ARTIGAS

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			7,0									
4			7,8									
5			0,0									
6			0,0									
7			15,20									
8			5,20									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			29,5									
17			6,8									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			20,2									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30			0,0									
31			0,0									
Total			91,2									
Máx. 24h			29,5									
Día Máx.			16									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Scanned with CamScanner