Asunción, 16 de noviembre del 2022

Sr. Guillermo Arnaldo Etcheverry Moreno
REPRESENTANTE LEGAL
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.
PRESENTE

NE ASU22 / 80-2022

Ref.: Licitación Pública Nacional – Subasta a la Baja Electrónica N° 50/2021 ID:398.988, para la "CONSTRUCCION DE PABELLON MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022" – CONTRATO N° 73/2021.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. En el marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 y el contrato de referencia que lo vincula.

En atención a la solicitud de prorroga solicitada mediante notas presentadas, se comunica que mediante informe emitido y no teniendo objeciones al respecto se ha otorgado prórroga al plazo de ejecución contractual, quedando como fin de plazo de ejecución de los trabajos el **30/10/2022**.

Se adjunta memorando de análisis elaborado por la supervisión de obras.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludar.

Muy Atentamente,

Arq. Verónica Martínez
Dirección de Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Memo Infraestructura 485-2022

De: Arq. Nadia Cáceres – Supervisora de Obras Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 14-11-2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – LPN SBE: 50/2021 Contrato Nro. 73/2021-Construcción de Pabellón Multiuso en el Predio de la SND para Juegos Asunción 2022 ID:398.988 – Contratista: ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **Contrato N° 73/2021-Construcción de Pabellón Multiuso en el Predio de la SND para Juegos Asunción 2022** cuya contratista es: **ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.**, en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 27 de agosto de 2022, la contratista presenta solicitud de prorroga al plazo de ejecución de trabajos.

A la fecha se aprueba la reprogramación del cronograma de ejecución de los trabajos, por lluvias en el periodo comprendido entre el 21/06/2022 hasta el 28/08/2022 en respuesta a la nota presentada por la contratista en fecha 27/08/2022.

A fin de contextualizar, el contrato tiene como fecha de inicio el 21/01/2022 que contempla la ejecución de trabajos construcción de un pabellón multiuso, en fecha 15/07/22 la contratista presenta propuesta de adenda y el cual fue aprobado mediante resolución en fecha 13/09/2022.

Por lo expuesto, basado en la documentación mencionada, se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 13 días por incidencias de las precipitaciones en el periodo comprendido entre el 21/06/2022 y 28/08/2022.
- 50 días por tiempo transcurrido hasta la aprobación de la adenda solicitada.

Totalizado 63 días de prórroga al cronograma vigente con fecha de fin el 30/10/2022.

Así las cosas, se solicita la formalización de la mencionada recalendarización mediante el instrumento administrativo que corresponda.

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
Construcción de Pabellón Multiuso en el Predio de la SND para Juegos Asunción 2022	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A	5 meses a partir del 21/01/2022	21/06/2022	**28/08/2022**

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION	FIN PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION SOLICITADO
Construcción de Pabellón Multiuso en el Predio de la SND para Juegos Asunción 2022	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A	5 meses a partir del 21/01/2022	28/08/2022	**30/10/2022**

Sin otro particular, Atentamente.

Arq. Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: UOC | SND, para el proceso correspondiente. Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 15 NOV 2022	Cuenta con V°B°.