10 (diez)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

Asunción, 15 de julio de 2025

Señores
Ing. Alcides José Cáceres Vargas
Representante Legal
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.

Presente:

Referencia: . CONTRATO S.G. MINISTRO No. 227/2022 "PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) LOTE No. 3: PROG. 0+000 (HORQUETA) – BELEN – PROG. 43+920 (CONCEPCIÓN)". LLAMADO MOPC No. 93/2021. ID No.402.448.

Tema: Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas abril 2025 a junio 2025.

Nota No.: 19-2025

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución de la obra por inclemencias climáticas acaecidas entre los meses de abril 2025 a junio 2025 inclusive, y de conformidad a lo establecido en el numeral 16. Plazo de ejecución, apartado b) de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones y conforme al siguiente cuadro:

Mes	Año	Días de lluvia	Días con exceso de humedad	Días de lluvias y sus consec.	Límite de inclemencias	Días de prórroga
Abril	2025	6	8	14	0	14
Mayo	2025	2	2	4	0	4
Junio	2025	8	8	16	0	16
Total días de prorroga hasta junio 2025 inclusive						**34**

Total de días de prórroga del plazo contractual solicitados en el período comprendido entre abril 2025 a junio 2025 inclusive: **34 (treinta y cuatro) días**.
Anexo copias de libro de obra donde se asientan las planillas de lluvias y sus consecuencias firmadas por Contratista, Fiscalización y Supervisión de Obras.

Sin otro particular nos despedimos de Uds. muy atentamente

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
LIC. RUBEN BOGARIN
Representante Legal

RECIBIDO
Electropar Ingenieros Consultores SRL
Fecha: 17/07/25
Hora: 07:46
Firma: