Universidad Nacional de Itapúa
Auditoria Interna

Encarnación, 30 de julio de 2014.-

Dictamen de auditoria Nº 17/2014

Según el Memorando con Mesa de Entrada Nº 3779/2014 del Dpto. de Planificación , con fecha 25/07/14 en la que solicita Dictamen de Auditoria para ampliación de plazo en la ejecución de obras con la Firma Corporación Constructiva S.R.L., según contrato PBS/LPN/20/2013 Construccion de Hall Central y 2º piso del Bloque 7.

A este efecto, en el Memorando mencionado hacen referencia a la cantidad de lluvia caída durante el plazo contractual, y remitiéndonos al Pliego de Bases y Condiciones, que es un Anexo a este contrato en su sección CGC 22.1: ***Prorroga de los plazos de Ejecución – Limite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: 60 días.***

Teniendo en cuenta que las prórrogas de plazos por inclemencias ya fueron otorgadas en su totalidad, pero ante el índice pluvisional que se han registrado en el territorio nacional y más concretamente en la zona de Itapua las obras no han podido ser culminadas por lo que la contratante solicita ampliación de prórroga.

En ese sentido hemos consultado reportes de la DINAC (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil) y páginas de Internet a más de nuestra propia experiencia como habitantes de la zona cercana a la obra en cuestión

Con estos parámetros se ha podido concluir que desde la fecha de la Orden de Inicio de la obra 27/07/13 hasta el mes de junio de 2014 más de 100 días de lluvia y con más de 70 de ellos con precipitaciones de más de 4 mm por dia.

Por consiguiente, considero justo el pedido de ampliación por lluvias y con sentido de prudencia, Recomiendo al Sr. Rector autorizar unos 60 días de prórroga.

Lic. Miguel Martínez Basualdo
Auditor Interno

Abog. Lorenzo Zacarias Nº 255 c/ Ruta 1 Km 2½ Teléfonos: 071 206990/1 207953