13 (trece)

CONSORCIO
CHACO CENTRAL
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - LT S.A.

CCC N° 254

Asunción, 19 de agosto de 2024

Señor
Ing. Felix Soerensen
Director de Fiscalización
Consorcio Inconpar - Ingser
Presente

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 201/2021. LLAMADO MOPC N 89/2020, LPI PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES, RUTA DE LA LECHE (REGION OCCIDENTAL). ID N° 386.505

Asunto: Solicitud de Prórroga por Inclemencias Climáticas.-

Anexos: • Registro Estadístico de Días No Laborables.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con el objeto de solicitar la prórroga en los plazos de ejecución por casos de inclemencias climáticas, según lo establecido en el apartado 7. "Prórroga por Inclemencias Climáticas" de las Condiciones Contractuales.

Resulta, del cómputo de días con inclemencias climáticas de junio 2024 y julio 2024, que la prórroga del plazo de las Obras de Habilitación debe ser de 9 días.

Teniendo en cuenta la presentación de la Justificación Técnica del Convenio Modificatorio de Obra N°2, que cuenta con expediente MEU N° 30994/2024 en trámite en el MOPC, cuya fecha de finalización de plazo de Obras de Habilitación es el 24 de agosto de 2024, correspondería prorrogar el plazo al 2 de septiembre de 2024.

A efecto de respaldar lo solicitado se adjuntan:

- Copia de Libros de Obra N° 515, 518, 527 de Registros de días no laborables en obra, y
- Registros de Lluvia de Estación Meteorológica de DINAC

Sin otro particular, nos despedimos de Usted cordialmente.

CONSORCIO INCONPAR INGSER
RECIBIDO
Nombre: Silvia Rodriguez
Fecha: 19/08/24 Hora: 16:23

Ing. OSCAR A. FRANCO V.
Representante Legal

CONSORCIO
INCONPAR - INGSER