:17 (diecisiete)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **3130/2025** **FECHA / HORA** 10/01/2025 14:18:06

Datos del Documento

TITULAR: CONSTRUCTORA FELDMANN SA

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
JULIO BARRIOS	(595 21) 552550 Cel:(0982) 705	

Referencia
SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS.

Se remite a:
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Procesado por: EAYALA
Fecha: 10/01/2025
Hora: 14:18:06

Ing. Diego Mora
Jefe Interino de Departament
Jefe/a Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

16 (dieciséis)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota MOPC 44/2021 N° 187

Asunción, 10 de enero de 2025

Señores
Dirección de Caminos Vecinales DCV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

REF.: Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706-Lote 1
Asunto: Solicitud de prórroga del plazo por inclemencias climáticas

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. en relación al llamado de la referencia, y a lo establecido en las Condiciones Contractuales, cláusula N° 16 a fin de solicitar una prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas ocurridos en el periodo del 01/06/2024 al 30/11/2024, de acuerdo al siguiente detalle:

Cálculo del nuevo plazo contractual

1) Plazos contractuales

1.1	Orden de Inicio	**1-abr-22**
1.2	Plazo Inicial 18 meses	18 meses
1.3	Fecha de fin de plazo contractual	**1-oct-23**
1.4	Plazo prorroga lluvias del 01/04/2022 al 31/07/2023	172
1.5	Fecha de fin de plazo contractual prorrogado	**21-mar-24**
1.6	Lluvias desde el 1/08/2023 hasta el 31/12/2023	96
1.7	Fecha de fin de plazo contractual prorrogado	**25-jun-24**
1.8	Lluvias desde el 01/01/2024 hasta el 31/05/2024	94
1.9	Fecha de fin de plazo contractual prorrogado	**27-sep-24**
2	Fecha de fin de plazo contractual prorrogado CM 1	**13-ene-25**

2) Eventos compensables que generan prórroga		Dias
2.1	Lluvias desde el 01/06/2024 hasta el 30/11/2024	96

3) Fecha de culminacion Reprogramado		**19/4/2025**

Alejandro Feldmann L.

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
Avda. Rca. Argentina Nº 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Cuadro de lluvias			
Mes	Dias de Lluvias	Lluvia [mm]	Dias prorrogables
jun-24	14	253	14
jul-24	16	160	16
ago-24	12	137	12
sep-24	16	145	16
oct-24	18	219	18
nov-24	20	260	20
		Total días	96

Solicitamos una prórroga de 96 (Noventa y seis) días a partir del 13 de enero de 2025 (Fin del plazo contractual prorrogado), con lo cual la nueva fecha de terminación de la obra es el **19 de abril de 2025**.

Remitimos adjunto el registro de inclemencias, registro de precipitaciones DINAC y copia de los libros de obra, en la cual están asentados los días no laborables.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente.

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

Alejandro Feldmann L.
Ingeniero
Constructora Feldmann S.A