INFORME DE OBRAS N° 001/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

ITAPÚA

REFERENCIA:

- **ID:** 435.633
- **TIPO DE PROCEDIMIENTO:** Concurso de Oferta N° 27/2023.
- **DENOMINACIÓN DEL LLAMADO**: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA SALÓN MULTIUSO - PLURIANUAL
- **No. DE CONTRATO:** 49/23.
- **OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA SALÓN MULTIUSO
- **DISTRITO:** SAN RAFAEL DEL PARANÁ.

CONTRATISTA: **Sr. Rubén Dario Nuñez**
FISCAL DE OBRAS: **Arq. Edgar Fernández.**
AVANCE DE OBRAS: **49.35 %**

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
San Rafael del Paraná	**San Rafael del Paraná**	**Coordenada este: 699190.30 m E**	**438.306.674**
CONTRATISTA	**N° DE TELÉFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE/ITEM.**
Sr. Rubén Dario Nuñez	**0985-702 576**	**49/2023**	**-**
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN PROBABLE**	**PRORROGAS DE PLAZO.**
180	**14 de diciembre - 2023**	**11 de junio – 2024.**	**-**

Observaciones:

La obra se encuentra en la localidad de San Rafael del Paraná, el predio es de suelo arcilloso con bastante humedad cuando llueve, En el avance de las obras se tuvo situaciones climatológicas que afectaron el progreso de las obras, la situación atravesada es el estado del suelo por saturación de agua y humedad por afectación de las lluvias ocasionas en los meses de contrato.

Además, las inclemencias del tiempo se hacen difícil para el traslado y acarreo de materiales con el personal a la zona de obras, esto afectó que la obra no prosiga con el curso normal,

El avance de las obras es de 49,35% de los rubros ejecutados para dar terminación quedaron pendientes debido a las recurrentes lluvias ocurridos en la zona.

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras

MES	DIAS DE LLUVIAS	CONSECUENCIAS
DICIEMBRE	3	3
ENERO	3	3
FEBRERO	10	7
MARZO	6	7
ABRIL	4	6
MAYO	3	3
TOTAL PARCIAL	29	29
TOTAL FINAL	**58 DÍAS**	

Estas causas hicieron que se necesite los días que ocurrieron en meses de diciembre, enero, febrero, marzo,abril y mitad de mayo. Para poder dar terminación y lograr que queden adecuadamente para el uso destinado, Por dicho motivo dar el plazo correspondiente de 58 días, la fiscalización de obras solicita la prórroga por inclemencias del tiempo que se encuentran dentro de los parámetros adecuados teniendo en cuenta el registro de precipitaciones de la DINAC. Se adjunta copias de libro de obras.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras

Arq. Edgar Javier Fernández
Fiscal de Obras
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa.