electro consult

Asunción, 20 de diciembre del 2023

MOPC/ELC/FP2T/139/2023

Señor:
Ing. Julio Ríos Marecos, Director
Dirección de Caminos Vecinales - DCV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO 137/2022, SERVICIOS DE FISCALIZCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 2DA TANDA (FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA) ID N° 393.483

COPIA

Asunto: Prórrogas por inclemencias climáticas y eventos de fuerza mayor – Contrato S.G. Ministro N° 21/2022 – Contratista Consorcio Paraguay

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con el objeto de remitir el informe de suspensión de los trabajos por motivos de fuerza mayor y el pedido de prórroga solicitado por Consorcio Puentes Paraguay a través de nota O156-20231205-127 recibida en fecha 06 de diciembre del 2023.

Al respecto, esta fiscalización ha revisado las documentaciones presentadas, registro de lluvias por libro de obra, registro de inundación y paralización de trabajos por libro de obra, registro planillas de registros pluviométricos generadas en el SICOE y las imágenes geolocalizadas de zona de obras. La solicitud corresponde al periodo transcurrido entre los meses de julio 2023 y noviembre 2023.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los días no trabajados y el estado de la obra:

Mes	Total días no laborables	Estado de la obra
Julio	7	
Agosto	0	
Septiembre	30	Inundada
Octubre	25	Inundada
Noviembre	30	Inundada

También se adjuntan a esta nota imágenes del estado de la zona de obra de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en donde se verifica el estado de inundación de la misma.

Se han contabilizado los días según los límites de inclemencias mensuales y casos de fuerza mayor establecidas por cláusula 13. Plazo de ejecución de las condiciones contractuales, dando como resultado 92 (noventa y dos) días de prórrogas.

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

electro consult

Por tanto, recomendamos aprobar la propuesta presentada de prórrogas y sugerimos, a consideración del Ministerio de Obras Públicas, la suspensión de las actividades a partir del mes de diciembre, hasta que se den las condiciones de acceso a zona de obras.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. Carlos Rolandi
Representante Legal
Elc-electroconsult del Paraguay S.A.

Adjunto:

1. Imágenes del estado de zona de obra
2. Registro de lluvias del SICOE
2. Registro de lluvias y de paralización de trabajos por libro de obra
3. Nota O156-20231205-127

Cc.: Consorcio Puentes Paraguay

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.