4(Cuatro)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

Asunción, 25 de agosto de 2025

Señores
Consorcio 2G
**Lic. Carlos Machuca Villate**
Representante Legal
Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No. 18/2023; LLAMADO MOPC No. 129/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) – STO. DOMINGO – ESC. AGRICOLA – SIDEPAR – RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU)", LOTE 2: PROG. 17+600 – 27+127, LONG. 9,520 KM. RUTA 13 RAMAL A PRIMERA LÍNEA, LONG. 5,90 KM. ID No. 405.351.

Tema: Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas.

Nota No.: 29-2025

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución de la obra por inclemencias climáticas acontecidas en el mes de julio 2025 inclusive, y de conformidad a lo establecido en el numeral 16. Plazo de ejecución, apartado ii) de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones y conforme al siguiente cuadro:

| Mes | Año | Días de lluvia | Días con exceso de humedad | Días de lluvias y sus consec. | Límite de inclemencias | Días de prorroga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 2025 | 3 | 11 | 14 | 0 | 14 |
| **Total día de prórroga hasta julio 2025 inclusive** | | | | | | **14** |

Total de días de prórroga solicitados en julio de 2025: **14 días**. Anexo planillas de lluvias y sus consecuencias firmadas por Contratista, Fiscalización y Supervisión de Obras.

Sin otro particular nos despedimos de Uds. muy atentamente

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Lic. Daniel Meza
Representante Legal

MESA DE ENTRADA
Proyecto: Santo Domingo - Pulsio
Registro Nº: 9264 Fecha: 26/08/2025
Firma: Hora: 11:10
Enviado por: Fax ☐ Original ☑ Copia ☐ E-mail ☐
Anexo: Planillas lluvias Total pags.: