MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 4051/2023

10

TITULAR:
CONSORCIO INCONPAR INGSER

NOMBRE Y APELLIDO:
Diogo Mancuello

TELEFONO:
613916

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
3F. LLAMADO MOPC Nº 116/2020 - SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DEREGISTRO.:

SARDIAN 23/01/2023 12:20:54

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Blb. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.01.23 14:59:47 -03'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
25/01/23

Constructora Acaray S.A.

Piedra Triturada, Arena de Piedra, Hormigón Elaborado, Prefabricados
Construcciones Civiles y Viales

Asunción, 20 de enero de 2023

Señores:
CONSORCIO INCONPAR – INGSEI
At. Ing. Salvador Oscar Gulino Albieri. – Director del Proyecto.
Presente

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 206/2021 "ACCESOS AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE". LLAMADO MOPC Nº 109/2020. ID N° 388.869.-

Asunto: Nota INC-ING 02/2023.
Solicitud de prórroga del plazo de terminación de las obras por situaciones de fuerza mayor.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes y, por su intermedio, a donde corresponda, para solicitar ampliación del plazo contractual, por situaciones de Fuerza Mayor, conforme el numeral 16 – Plazo de Ejecución – de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones de la obra de referencia.

Nuestra solicitud se debe, principalmente, a que a la fecha no contamos con la totalidad de las "Ordenes de Pago" para la liberación de las Franjas de Dominio en su totalidad, conforme detalles:

a) Duplicación de la avenida Bernardino Caballero.

b) Conexión al Acceso Rural hasta el empalme con el futuro puente sobre el Río Monday.

c) Par Binario, en el cual estan pendientes varios tramos a ser liberados.

Oficina Central: Avda. Artigas Nº 1.921 - 4to. Piso
Telefax: 021 299 585 / 7 Cel.: 0981 597 886
Asunción - Paraguay

Ventas: Super Carretera a Itaipú
Tel.: 061 574 482 / 4 Fax 061 570 245 Cel.: 0983 608 088
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay