35 - treinta y cinco

MEMORÁNDUM DCV Nº 181/2025

A : **Abg. LISE ALEJANDRA VERA, Directora**
Unidad Operativa de Contratación

DE : **Ing. GUIDO BENÍTEZ VILLATE, Director**
Dirección de Caminos Vecinales

Referencia : **Expediente MEU N° 45.917/2024 – CONTRATO S.G. MINISTRO N° 471/2020** – LLAMADO MOPC 65/2019, LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra. TANDA. CONTRATISTA DC INGENIERIA S.A. – ID N° 367.387.

Objeto : Remisión de Cronograma y Curva de avance físico - financiero de CM Nº 1

Fecha : 29 de enero de 2025

En respuesta al Memorándum UOC Nº 195/2025, por el cual remite observación relacionada a las gestiones de comunicación de ampliación de plazo, correspondiente al contrato de referencia con la contratista DC INGENIERIA S.A., y según la observación de la DNCP (Expediente N° 300.228) de lo siguiente:

1. *"Se verifica que el Dictamen Técnico y Legal de fecha 19/11/2024, entre los aspectos legales, menciona la Res. DNCP N° 1807/2022 la misma no guarda relación con la modificación contractual, se solicita a la contratante aclarar el punto de referencia".*

Respuesta: Se aclara que, el Dictamen Técnico y Legal de fecha 19/11/2024, menciona la Res. DNCP N° 1807/2022, a los efectos de *"...la comunicación de la prórrogas y suspensiones de los plazos de ejecución contractual de contratos suscriptos en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la ley N° 2051/2003"*, para lo cual, mediante la firma del Convenio Modificatorio N° 01, se reactiva las actividades de ejecución de obra, por ende se levanta la suspensión de la obra (suspensión de obra aprobada mediante Nota DCV N° 2721/2023 folio N° 20), el cual es comunicada mediante el Dictamen Técnico y Legal de fecha 19/11/2024.

2. *"Considerando que existe dos prórrogas que anteceden, se solicita remitir un cronograma del plazo de ejecución con los días de prórroga otorgadas, y con la modificación contractual hasta que fecha se extendería el plazo de la obra".*

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi Nº 411 C. P. Nº 1221 – Asunción Paraguay
Tel.: 595 (021) 4149000

Respuesta: Se remite el cronograma del plazo de ejecución con los días de prórrogas otorgados, que incluye la ampliación del plazo por Convenio Modificatorio y la fecha de finalización de la obra.

N°	Descripción	Nota/Contrato	Plazos		Fecha de Plazo
			Meses	Días	
1	Orden de Inicio	DCV N° 26/2021	-	-	01/02/2021
2	Fecha de Culminación Contractual		18	-	01/08/2022
3	Prórroga por fuerza Mayor	DCV N° 1829/2022	-	94	03/11/2022
4	Prórroga por Inclemencias Climáticas	DCV N° 898/2023	-	73	16/01/2023
5	Suspensión de plazo por Convenio Modificatorio	DCV N° 2721/2023	-	-	06/01/2023
6	**Convenio Modificatorio N° 01**	**Fecha de firma del CM N° 1**			**31/10/2024**
		Cto. 230/2024	**2,39**	**10**	**22/01/2025**
Fecha de Culminación					**22/01/2025**

**Se aclara que, la contratista cuenta con una tercera prórroga por inclemencias climáticas, aprobada mediante Nota DCV N° 81/2025, posterior a la suscripción de Convenio Modificatorio, el cual prorroga el plazo por 24 (veinticuatro) días siendo la fecha de culminación vigente el 15/02/2025.*

Atentamente.

Ing. Guido Benítez
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

M.O.P.C. - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
RECIBIDO POR: Lugo
HORA: 10:50
☐ DIRECCION ADJUNTA
☐ UNIDAD JURIDICA
☐ EVALUACION DE OFERTAS
COORDINACION C ☐ P ☐
☐ DPTO. DE LICITACIONES
☐ DPTO. [illegible]
☐ DPTO. INTERNACIONALES Y EXCEPCION
☐ DPTO. LICITACIONES NACIONALES
☐ DPTO. CONTRATACION DIRECTA
☐ [illegible]
☐ [illegible]
☐ [illegible]
FECHA: 30/01/25

Mario Acevalo
Coordinador General
UOC - MOPC

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi Nº 411 C. P. Nº 1221 – Asunción Paraguay
Tel.: 595 (021) 4149000